

COMUNE DI ALI' TERME

	DELIBE	RAZIONE ORIGI	NALE DELLA GIU	INTA	
	N.	. del <u></u> 3.	2.12.2016		
OGGETTO:	barriere archite fruizione turis	ettoniche e migliorame	di chiusura dei "Lavor nto dei percorsi urbani p are, delle aree termali e 0100006.	er l'ottimizz	azione della
L'anno duemilasedici, addì TRENTA del mese di MICEMBRE alle ore J3, 15 in Alì Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:					
				Presenti	Assenti
1) MARINO (Sindaco-Presid	ente	×	
2) CAMINITI		Assessore		X	
3) DI NUZZO		44		×	
4) MUZIO Ma	ariarita	46			
5) SPARACIN	VO Carmelo	46			

		Presenti	Assenti
1) MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente	X	
2) CAMINITI Pietro	Assessore	X	
3) DI NUZZO Marco	44	×	
4) MUZIO Mariarita	44		*
5) SPARACINO Carmelo	دد		Y

Assenti: Ass. vi Hudo H.; Sparacino P.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Roberta Freni.

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Prot. N. 0010825 del 30 dicembre 2016 Su proposta dell'Assessore ASS, IAUDE PUBBUCA

OGGETTO: Approvazione QEF e adempimenti di chiusura dei "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dei percorsi urbani per l'ottimizzazione della fruizione turistica integrata: del mare, delle aree termali e dei siti di particolare interesse religioso" – CUP F42F10000100006.

- Premesso che con D.D.G. nº 2433/S8 del 18/12/2014, notificato a questo Comune in data 18/02/2015, l'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha finanziato i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dei percorsi urbani per l'ottimizzazione della fruizione turistica integrata: del mare, delle aree termali e dei siti di particolare interesse religioso - CUP F42F10000100006, per l'importo complessivo di € 826.200,00 e il Comune ha cofinanziato mediante mutuo con la CDP n° 6012472 la quota del 10% sull'importo totale di progetto per € 91.800,00;
- Che con nota prot. n° 4580 del 15/06/2016 è stata proposta al Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo apposita istanza di proroga per il completamento del progetto di che trattasi in attuazione dell'art. 15 della L.R. 17/5/2016, n° 8;
- Che tale istanza è stata accolta giusta comunicazione del citato Dipartimento prot. nº 13642 del 06/09/2016 con l'assegnazione della quota di contributo richiesta a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 - Completamento della programmazione 2007/2013:
- Considerato che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente conclusi e che ne è stato approvato il conto finale con determinazione n° 253/T del 20/12/2016;
- Visto il Quadro Economico Finale (QEF) del progetto redatto dal Responsabile unico del procedimento geom. Aldo Barbera in data 29/12/2016;
- Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta in data 29/12/2016 a firma del sunnominato RUP, con attestazione della congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul programma PO FESR 2007/2013;
- Ravvisata la necessità di adottare il presente provvedimento, in ossequio alle disposizioni impartite dagli Uffici della Regione e, in particolare, dalla circolare prot. nº 9878 in data 30/5/2016 del Dipartimento regionale Programmazione - Area Coordinamento, Comunicazione, Assistenza Tecnica;
- Accertato che questo Ente ha provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, ed ha in corso l'inserimento di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale inerente l'opera di che trattasi, stante il ritardo con cui sono state assegnate e accreditate le somme per il completamento dell'opera;
- Vista la citata circolare prot. nº 9878 in data 30/5/2016 del Dipartimento regionale Programmazione -Area Coordinamento, Comunicazione, Assistenza Tecnica;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana,

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare il Quadro Economico Finale (QEF) del progetto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dei percorsi urbani per l'ottimizzazione della fruizione turistica integrata: del mare, delle aree termali e dei siti di particolare interesse religioso - CUP F42F10000100006, redatto dal Responsabile unico del procedimento geom. Aldo Barbera in data 29/12/2016, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la spesa complessivamente sostenuta ammonta ad € 545.811,42 di cui € 488.581,08 a valere sul finanziamento PO FESR ed € 57.230,34 a valere sul cofinanziamento comunale.

- 2) Di approvare, altresì, la relazione conclusiva sulle attività del progetto di che trattasi, redatta in data 29/12/2016 a firma del sunnominato RUP, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul POR (programma PO FESR 2007/2013).
- 3) Di dichiarare che il progetto (le opere, le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del programma PO FESR 2007/2013.
- 4) Di assumere la responsabilità, a carico di questa Amministrazione comunale, di quanto previsto:
 - dall'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso tali da alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al beneficiario;
 - dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando a
 operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando
 evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere,
 targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione comunicazione
 del sistema Caronte;
 - dall'articolo 55 del Reg. CE n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto.
- 5) Di dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, e di avere in corso l'inserimento di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale inerente l'opera di che trattasi, stante il ritardo con cui sono state assegnate e accreditate le somme per il completamento dell'opera.
- 6) Di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma PO FESR 2007/2013, ai sensi dell'art.89, paragrafo 5 e dell'art.90, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE n.1083/2006.

7) Di attestare che le risorse residue derivanti dalle anticipazioni già erogate ammontano ad € 9.919,59.

L'istruttore

Il Proponente



Comune di Alì Terme

Provincia di Messina

QUADRO ECONOMICO FINALE

OGGETTO:

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dei percorsi urbani per l'ottimizzazione della fruizione turistica integrata: del mare, delle arre termali e dei siti di particolare interesse religioso.

CUP F42F10000100006

Data, 29/12/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO FINALE	
a) Importo netto lavori a corpo realizzati b1) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza a corpo	419′473,02 11′868,66
TOTALE IMPORTO PER LAVORI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA	431′341,68
b2) Importo netto progettazione esecutiva realizzata	9′366,41
Importo netto complessivo realizzato (a+b1+b2)	440′708,09
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto c1.1) Oneri per conferimento a discarica autorizzata c2) Rilievi accertamenti e indagini	14'253,61
c3) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi c4) Imprevisti	803,78
c5) Acquisizione aree o immobili c6) Accantonamento di cui all.art. 133 c.4 e 7 D.Lgs. n. 163/2006	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti c7.1) D.L., Misure e contabilità, CSE	20/020 25
c7.2) Art. 92 c.5 D.Lgs. n. 163/2006 (2% x 0,843) c7.3) Art. 92 c.7-bis D.Lgs. n. 163/2006	20′029,35 11′061,64
Sommano spese tecniche	31′090,99
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2'683,14
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici c11.1) Certificato di regolare esecuzione da pate del D.L.	683,45
Sommano spese per accertamenti e collaudi	683,45
c12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - IVA sui lavori all'aliquota del (10,00 %) (voci a+b1) - IVA sulla voce c1.1 (10%) - Contributo INARCASSA (4% spese tecniche) - IVA sulle spese tecniche (voci b2 + c7.1 + c11.1 + contr. INARCASSA) del 22,00% - Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della l.r. n° 20/2007 e ss.mm.ii. (calcolato sulla quota di ribasso di pertinenza del cofinaziamento comunale e a carico esclusivo di quest'ultimo)	43′134,17 1′425,35 1′203,17 6′882,12 2′943,55
Sommano IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	55′588,36
Sommano somme a disposizione	105′103,33
TOTALE PROGETTO A CONSUNTIVO di cui:	545′811,42
- Quota a valere sul finanziamento regionale (90%) e sul cofinanziamento comunale (10%) - Quota a carico esclusivo del Comune (percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della 1.r. n° 20/2007 e ss.mm.ii.)	542′867,87 2′943,55
ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (IVA e oneri fiscali compresi): - Quota pari al 90% riferita al finanziamento regionale - Quota pari al 10% riferita al cofinanziamento comunale	264 919,75 29 435,53
SOMMANO LE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	294′355,28
ECONOMIE CONSEGUITE IN CORSO DI ESECUZIONE EXTRA RIBASSO D'ASTA - Quota pari al 90% riferita al finanziamento regionale - Quota pari al 10% riferita al cofinanziamento comunale (al netto del contributo ex art. 3 della l.r. 20/2007 e ss.mm.ii.a carico esclusivo del citato cofinanziamento comunale)	72′699,17 5′134,13
SOMMANO LE ECONOMIE CONSEGUITE IN CORSO DI ESECUZIONE EXTRA RIBASSO D'ASTA	77′833,30
TOTALE COMPLESSIVO (torna l'importo del progetto originario)	918′000,00

COMMITTENTE: Comune di Ali Terme

INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA REGIONE (€ 264.919,75 + € 72.699,17) OTA COMUNE DI ALI' TERME nporto cofinanziamento comunale nporto spesa effettiva a carico cofinanziamento comunale (€ 542.867,87 x 10% + € 2.943,55) 17.23	DESCRIZIONE	IMPORTO
proto for analysis a carico francisamento regionale (€ 542.867,87 x 90%) INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA REGIONE (€ 264.919,75 + € 72.699,17) 337 61 OTA COMUNE DI ALI TERME proto sociamizamento comunale (€ 542.867,87 x 10% + € 2.943,55) INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA COMUNE DI ALI TERME (€ 29.435,53 + € 5.134,13) Ali Terme, 29/12/2016 IL RESPONSABILÉ UNICO DEL PROCEDIMENTO (Gloral Aldo Bathero) (Gloral Aldo Bathero)	RIEPILOGO E CALCOLO RIPARTIZIONE DELLA SPESA DI PROGETTO	
incore spess effettiva a carico finanziamento regionale (€ 542.867,87 x 90%) ass. 537.61 DTA COMINED IDIALITERME proproto cofinanziamento comunale (€ 542.867,87 x 10% + € 2.943,55) proproto spess effettiva a carico cofinanziamento comunale (€ 542.867,87 x 10% + € 2.943,55) INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA COMUNE DI ALIT TERME (€ 29.435,53 + € 5.134,13) Ali Terme, 29/12/2016 IL RESPONSABIL É UNICO DEL PROCEDIMENTO (Claum. Aldo Barbeto) To coli de la comunicación de la coli de l	OTA REGIONE:	004/000
OTA COMUNE DI ALI TERME porto cofinanziamento comunale porto cofinanziamento comunale porto spesa effettiva e aerico cofinanziamento comunale (€ 542.867,87 x 10% + € 2.943,55) INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA COMUNE DI ALI TERME (€ 29.435,53 + € 5.134,13) Ali Terme, 29/12/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Gaom. Aldo Barbeta) Facilità Facilità	aporto spesa effettiva a carico finanziamento regionale (€ 542.867,87 x 90%)	826 200 488 581
91.80 profit operal efficients a carrier ordinanziamento comunale (€ 942.867,87 x 10% + € 2.943,55) INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA COMUNE DI ALF TERME (€ 29.435,53 + € 5.134,13) Ali Terme, 29/12/2016 II. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Com. Aldo Barbera) (Com. Aldo Barbera)	INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA REGIONE (€ 264.919,75 + € 72.699,17)	337′618
aporto spesa effettiva a carico cofinanziamento comunale (€ 542.867,87 x 10% + € 2.943,55) INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA COMUNE DI ALI' TERME (€ 29.435,53 + € 5.134,13) Ali Terme, 29/12/2016 IL RESPONSABILÉ UNICO DEL PROCEDIMENTO (Gaom. Aldo Barbeto)		
I. RESPONSABILÉ UNICO DEL PROCEDIMENTO (Guom. Aldo Bagbeta)	iporto cofinanziamento comunale aporto spesa effettiva a carico cofinanziamento comunale (€ 542.867,87 x 10% + € 2.943,55)	91°800 57°230
IL RESPONSABILÉ UNICO DEL PROCEDIMENTO (Geom. Aldo Barberto) Torcelos.	INORE SPESA CONSEGUITA QUOTA COMUNE DI ALI' TERME (ϵ 29.435,53 + ϵ 5.134,13)	34′569
(Gdom. Aldo Barbeta)	Ali Terme, 29/12/2016	
	(Geom. Aldo Barbera)	

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

PARERI AI SENSI DI	i consime parere favorevole.
■ In ordine alla regolarità tecnica della pro	resente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole. **RESPONSABILE DEL SERVIZIO ### Responsabile dell'Area Tecnica (Geom. Aldo Barbera)
Alì Terme, 30 dicembre 2016	Pacrica
■ In ordine alla regolarità contabile r	riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole
	IL RAGIONIERE COMUNALE Paris ^{ssa} Rosa Puliatti)
	Wulist
Alì Terme, <u>30.12.2016</u>	

La presente deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.		
L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE	

CHI	V
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
gg.15 consecutivi:	
Reg. n° dal al Il Responsabile:	ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e s.m.i. ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e s.m.i.
IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE