



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	182	OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE BIS, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE DISCARICHE SITE IN CONTRADA SANTO LEO E CONTRADA VETRANO
DEL	29/12/2016	

L'anno **duemilasedici** , addì **ventinove** , del mese di **dicembre** , alle ore **12:45** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno - Sindaco	X	
Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco		X
Chillemi Fiorino Pietro - Assessore		X
Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore	X	
Micali Patrizia - Assessore	X	
	PRESENTI 3	ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco **Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Morelli Chiara**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto Approvazione certificato di regolare esecuzione Bis, relativo ai lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.


DELIBERA

- **Di approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto Approvazione certificato di regolare esecuzione Bis, relativo ai lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di dichiarare**, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione Bis, relativo ai lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

- Che** con deliberazione di G.M. n. 9 del 02.02.2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e contrada Vetrano, dell'importo complessivo di € 699.527,11, di cui € 480.585,61 per lavori a base d'asta, € 14.530,16 per oneri di sicurezza ed € 204.411,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che** con Decreto n° 632 del 20/04/2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti registrato alla Corte dei Conti il 22/06/2012 al Reg n° 1 foglio n° 94, con cui vengono finanziati i lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad € 699.527,11;
- Che** con il contratto, rep. n.528 del 23.04.2013, sono stati appaltati i lavori alla ditta "EFFECOSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Regina Margherita n.484 S. Teresa di Riva (ME), per l'importo di € 361.743,21 al netto del ribasso del 27,7521% e comprensivo di € 14.530,16 relativamente agli oneri per la sicurezza.
- Che** con verbale stipulato in data 27/11/2013 sono stati consegnati i lavori di cui in oggetto.
- Visto** il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 14/12/2015
- Vista** la deliberazione di G.M. n. 71 del 05.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata una perizia di variante e assestamento somme dell'importo complessivo di € 699.527,10.
- Dare atto** che la direzione dei lavori nell'ambito delle proprie competenze a completamento dei lavori ha redatto una perizia di assestamento finale in data 28.12.2015, trasmessa assieme agli atti di contabilità finale;
- Vista** la deliberazione di G.M. n. 103 del 02.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale.

-**Vista** la deliberazione di G.M. n.177 del 15.12.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è provveduto ad approvare gli adempimenti di chiusura del PO FERS SICILIA 2007-2013, obiettivo operative 2.4.4 Linea di intervento 2.4.4.1. -Codice identificativo Progetto: 10978 - Lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche di R.S.U. site in contrada S. Leo e C.da Vetrano.

-**Considerato** che a seguito di intercorsi con funzionari istruttori dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dip: Dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di definire correttamente i pagamenti per il saldo lavori e gli adempimenti di chiusura PO FESR Sicilia 2007-2013, il direttore dei lavori ha redatto in data 28.12.2016 un nuovo certificato di regolare esecuzione, vistato dal sottoscritto R.U.P.; eliminando la discrasia verificatasi nella redazione del certificato di regolare esecuzione datato 26.04.2016, e nel contempo confermando tutti gli atti e adempimenti precedenti ed il saldo lavori di complessivi € 8.626,96;

-**Considerato** doversi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione Bis datato 28.12.2016;

--**Dato atto** e conferma che credito a saldo dell'impresa è di € 8.626,96 oltre IVA;

-**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

-**Visto** il D.P.R. 207/2010, così come recepito nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

-**Visto** il D. Lgs.n.50/2016;

-**Viste** le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

-**Visto** l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

PROPONE

1)**Di approvare** il certificato di regolare esecuzione Bis datato 28.12.2016, come pure gli atti contabili finali, relativi ai lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e contrada Vetrano;

2)**Dare atto** che il saldo dei lavori dell'impresa esecutrice dei lavori è di € 8.626,96 oltre IVA;

3)**Stante** l'urgenza di porre in essere gli atti consequenziali, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Stacuzzi Sebastiano

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

Lavori di: Messa in sicurezza di emergenza delle discariche di R.S.U. site in c.da "Santo Leo" e c.da "Vetrano" nel Comune di Forza d'Agro.

Impresa: EFFECOSTRUZIONI s.r.l. con sede in via Reg. Margherita n. 484 – S. Teresa di Riva

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (BIS)

(Art. 237 D.P.R. n°207/2010 e art.141 comma 3 del Dlgs n°163/2006)

PROGETTO ESECUTIVO Redatto nel Febbraio - Aprile 2011 dall' arch. Antonio Carmelo Garufi, giusto incarico conferito con determina dirigenziale n. 09 del 01.02.2011, per un importo complessivo di €. 699.527,11;

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P., previo parere favorevole da parte del Genio Civile di Messina con prot. 0218574 del 26.10.2011, del Corpo Forestale di Messina con provvedimento prot. 8612 del 24.01.2012 e dell'ASP – Messina con prot. 129 del 23.11.2011, ed approvato in linea Amm.va con delibera di G.M. n° 09 del 02/02/2012, per un importo complessivo pari a € 699.527,11, di cui € 495.115,83 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 14.530,16 per Lavori e € 204.411,28 per Somme a Disposizione, e il cui quadro economico risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
1	Importo dei lavori in Progetto	€ 495.115,83
	Costo sicurezza sui lavori	€ 14.530,16
	Lavori a base d'asta	€ 480.585,67
	Ribasso d'asta	€
	Restano	€ 480.585,67
	Lavori al netto + oneri sulla sicurezza	€ 495.115,83
2	IVA sul lavori in progetto al netto ribasso d'asta	10% € 49.511,58
3	Imprevisti	5,00% € 24.755,79
4	Oneri di accesso alla discarica (€/t 6,00)	€ 3.000,00
5	Spese tecniche	€ 89.669,18
	Ribasso per gara	
	Restano	
	C.N.P.A.I.A 4%	€ 2.786,77
	IVA	21% € 15.215,75
	Tassa vidimazione	1,50% € 1.045,04
	Somma	€ 88.716,74
6	Studio Geologico	€ 13.282,80
	Ribasso per gara	
	Restano	
	EPAP - D.L. 103/96	€ 265,66
	IVA	21% € 2.845,18
	Tassa di vidimazione	2,00% € 265,66
	Somma	€ 16.659,30
7	Indagini e prove geotecniche (geol.)	€ 6.026,68
	IVA	21% € 1.265,60
	Somma	€ 7.292,28

8 Spese per pubblicità e gara	€ 12.000,00
9 R.U.P. (1/4 del 2,00%)	€ 2.475,58
10 Somme a disposizione dell'Amministrazione (2+3+4+5+6+7+8+9)	€ 204.411,28
11 Importo complessivo (1+10)	€ 699.527,11

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO Il progetto è stato ammesso a finanziamento da parte dell'Ass.to Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip. Acqua e Rifiuti ed i lavori sono stati successivamente finanziati con Decreto n. 632 del 20.04.2012, registrato alla Corte dei Conti il 22.06.2012 al Reg. n. 1 Fg. n. 94;

CONTRATTO D'APPALTO Stipulato in data 23.04.2013, rep. 528 registrato a Messina il 15/05/2013 al n. 527 serie. 1 per l'importo di euro 361.743,21 al netto del ribasso contrattuale del 27,7521% e comprensivo di euro 14.530,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CAUZIONE Come risulta dall'art. 6 del contratto n. 528 di rep. l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2008405 del 18/04/2013, dell'importo di €. 65.113,77 emessa da Coface – Agenzia di Palermo;

ASSUNTORE DEI LAVORI I lavori sono stati aggiudicati mediante pubblico incanto all'Impresa EffeCostruzioni s.r.l. con sede in via Reg. Margherita n. 484 - S. Teresa di Riva (ME) con il ribasso d'asta del 27,7521%;

TEMPO UTILE DEI LAVORI Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato dall'art. 9 del Contratto di Appalto e dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni 146 (centoquarantasei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori è stata effettuata in data 04 luglio 2013 come da verbale in pari data, stabilendo che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire in giorni centoquarantasei (naturali e consecutivi) e quindi cessanti col giorno 27/11/2013;

PROROGA SCADENZA LAVORI Con nota del 18.11.2013, causa avverse condizioni meteo e considerata la natura argillosa dei terreni, l'impresa affidataria dei lavori ha chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori. Con provvedimento prot. 7607 del 21.11.2013 il Rup, sentito il parere della DL, concede una proroga di giorni 20 con scadenza il 17.12.2013;

PERIZIA DI VARIANTE IN C.O. Con nota prot. 7985 del 06.12.2013 la D.L. rappresentava la necessità di redigere perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con la contestuale richiesta di momentanea sospensione dei lavori al Rup;

SOSPENSIONE LAVORI Con provvedimento prot. 8171 del 12.12.2013 il Rup esprime parere favorevole alla redazione e presentazione della perizia di variante e autorizza e dispone la sospensione dei lavori a far data dal 13.12.2013 nelle more di approvazione della stessa perizia;

RICHIESTA MODIFICHE PERIZIA DI VARIANTE C.O. Con nota prot. 1034 del 13.02.2014 il RUP comunica alla D.L. di apportare nella perizia di variante presentata in data 17.12.2013 delle variazioni rispetto al progetto originario che prevedano di limitare l'intervento nella discarica "Santo Leo" alla sola parte occupata per la realizzazione della stessa nel 1999 e pertanto con il posizionamento della vasca di raccolta percolato all'interno della recinzione. Con successiva nota prot. 1810 del

13.03.2014 la D.L. comunica al Rup una serie di criticità riscontrate nella nuova stesura di variante richiesta rispetto a quella precedentemente presentata con l'aggiunta che l'intervento richiesto comporta l'utilizzo delle somme relative agli imprevisti presenti nel quadro economico del progetto approvato;

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN C.O.

Con nota prot. 3015 del 06.05.2014 la D.L. trasmette la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., così come richiesto e autorizzato dal Rup con nota prot. 2365 del 03.04.2014. Nelle more che si esprimesse la Regione, sulla perizia di variante sono stati ottenuti il parere favorevole da parte del Genio Civile di Messina con prot. 192113 del 26.11.2014 e quello del Corpo Forestale di Messina con provvedimento n. 2693 del 12.01.2015. Con successiva nota prot. n. 34052 S/6 del 04.08.2015 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, metteva a conoscenza il Comune di Forza d'Agro che alcuni degli interventi previsti nella perizia di variante suppletiva erano ritenuti, da parte del Dip. Reg.le Tecnico dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, inammissibili e al contempo veniva sollecitato il Rup ad attivare tutte le procedure affinché venissero superate le criticità riscontrate;

RIPRESA LAVORI

In data 03.11.2015 la D.L., facendo seguito a quanto disposto dal RUP con nota prot. 6084 del 29.10.2015 in cui veniva comunicato che sono venute meno le ragioni che hanno determinato la necessità di redigere la variante suppletiva, precedentemente richiesta, e che i lavori devono essere completati in conformità al progetto originario con le necessarie modifiche previste all'interno di apposita perizia di assestamento, predispone la ripresa dei lavori limitatamente alle aree del cantiere di c.da "Vetrano";

PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

La perizia di assestamento somme, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., è stata presentata in data 04.11.2015 e riportava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO		
1	Importo dei lavori in Progetto	€ 498.115,83
	Costo sicurezza sui lavori	2,934099% € 14.530,16
	Lavori a base d'asta	€ 480.585,67
	Ribasso d'asta	27,7521% € 133.372,62
	Restano	€ 347.213,05
	Lavori al netto + oneri sulla sicurezza	€ 361.743,21
2	IVA sui lavori in progetto al netto ribasso d'asta	10% € 36.174,32
3	Imprevisti	5,00% € 24.755,79
4	Oneri di accesso alla discarica (€ 6,00)	€ 1.000,00
5	Spese tecniche	€ 68.370,05
	Ribasso per gara	13,00% € 8.888,11
	Restano	€ 59.481,94
	C.N.P.A.I.A 4%	€ 2.379,28
	IVA	22% € 13.000,47
	Tassa vidimazione	1,25% € 743,52
	Sommario	€ 76.214,21
6	Studio Geologico	€ 15.735,26
	Ribasso per gara	9,65% € 1.518,45
	Restano	€ 14.216,81
	EPAP - D.L. 103/95	€ 284,34
	IVA	22% € 3.120,25
	Tassa di vidimazione	2,00% € 284,34
	Sommario	€ 17.975,73

7	Indagini e prove geotecniche (geol.)		€	6.078,20
	Ribasso per gara	9,65%	€	586,42
	Restano		€	5.491,78
	IVA	22%	€	1.207,91
	Sonmano		€	6.699,69
8	Spese per pubblicità e gara		€	-
9	R.U.P. (14 del 2,00%)		€	2.475,58
10	Somme a disposizione dell'Amministrazione (2-3-4-5-6-7-8-9-10)		€	165.294,02
11	Importo complessivo (1+10)		€	527.037,23
	Economia per ribasso d'asta		€	133.372,62
	Economie per ribasso Iva sui Lavori		€	13.337,26
12	Restano		€	146.709,88
13	Economia di spesa somme a disposizione		€	25.779,99
	Importo progetto originario (11+12+13)		€	699.527,10

**APPROVAZIONE PERIZIA
ASSESTAMENTO SOMME**

La superiore perizia di assestamento somme è stata approvata dal Rup con Determina Dirigenziale n. 71 del 05/11/2015

**ATTO DI
SOTTOMISSIONE**

Stipulato in data 06 novembre 2015 e registrato a Taormina il 20 novembre 2015 al n. 513 serie 3°, a seguito della perizia assestamento somme di cui sopra. Col suddetto atto di sottomissione sono stati concordati al netto, rispetto al citato contratto del 23.04.2013, n. 6 nuovi prezzi di cui n. 4 contenuti nel prezzario generale per le opere pubbliche della Regione Siciliana del 2013 e n. 2 desunti da apposite analisi, in analogia ai prezzi del prezzario di riferimento 2013. L'importo complessivo dei lavori, è rimasto invariato rispetto a quello del contratto originario registrato con rep. n. 528. Inoltre, in considerazione dei diversi lavori previsti, il termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito in giorni 146 (centoquarantasei) dal CSA, viene aumentato di giorni 34 (trentaquattro);

**NUOVA SCADENZA DEI
LAVORI**

In considerazione del maggior termine di giorni 34 di cui all'atto di sottomissione, la nuova scadenza dei lavori è stata determinata entro il 10.12.2015;

**PERIZIA FINALE
ASSESTAMENTO SOMME**

La perizia di assestamento somme finali, è stata redatta in data 28.12.2015, riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE				
1	Importo dei lavori in Progetto		€	493.449,46
	Costo sicurezza sui lavori	2,934699%	€	14.481,28
	Lavori a base d'asta		€	478.968,20
	Ribasso d'asta	27,7521%	€	132.923,73
	Restano		€	346.044,47
	Lavori al netto + oneri sulla sicurezza		€	360.525,73
2	IVA sui lavori in progetto al netto ribasso d'asta	10%	€	38.052,57
3	Imprevisti			
4	Oneri di accesso alla discarica (€/t 6,00)		€	1.000,00

5	Spese tecniche		€	68.370,05
	Ribasso per gara	13,00%	€	8.888,11
	Restano		€	59.481,94
	C.N.P.A.I.A 4%		€	2.379,28
	IVA	22%	€	13.609,47
	Tassa di viaticazione	1,25%	€	743,52
	Sommano		€	76.214,21
6	Studio Geologico		€	15.735,28
	Ribasso per gara	9,85%	€	1.518,45
	Restano		€	14.216,81
	EPAP - D.L. 103/98		€	284,34
	IVA	22%	€	3.190,25
	Tassa di viaticazione	2,00%	€	284,34
	Sommano		€	17.975,73
7	Indagini e prove geotecniche (geol.)		€	8.076,90
	Ribasso per gara	9,85%	€	586,42
	Restano		€	5.490,48
	IVA	22%	€	1.207,91
	Sommano		€	6.698,38
8	Spese per pubblicità e gara		€	-
9	R.U.P. (1/4 del 2,00%)		€	2.475,58
10	Somme a disposizione dell'Amministrazione (2+3+4+5+6+7+8+9+10)		€	140.416,48
11	Importo complessivo (1+10)		€	500.942,20
	Economia per ribasso d'asta		€	133.372,52
	Economie per ribasso Iva sui Lavori		€	13.337,26
12	Restano		€	146.709,88
13	Economia di spesa somme a disposizione		€	51.875,02
	Importo progetto originario (11+12+13)		€	699.527,10

ULTIMAZIONE LAVORI

Con nota del 08.12.2015 l'impresa comunicava di aver ultimato i lavori in data 07.12.2015, salvo piccole lavorazioni mancanti e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera per le quali è stato assegnato un termine di giorni 15 per il loro completamento.

ANDAMENTO LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori;

VARIAZIONI LAVORI

Sono state giustificate nella perizia di assestamento somme approvata il 05.11.2015 con Determina Dirigenziale n. 71;

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio;

STATO FINALE

Redatto in data 28/12/2015 è stato firmato dall'impresa senza riserve di ulteriori compensi ed ammonta complessivamente al netto del ribasso d'asta a euro 360.525,73 da cui si detraggono gli acconti corrisposti all'impresa con i seguenti certificati:

N° 1 del 07/11/2013 di euro 105.990,74

N° 2 del 20/03/2014 di euro 99.620,83

N° 3 del 24/11/2015 di euro 71.857,48

N° 4 del 14/12/2015 di euro 74.429,72

SOMMANO euro 351.898,77

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO euro 8.626,96

(Dicorsi euro ottomilaseicentoventisei/96)

**ASSICURAZIONE
OPERA**

L'impresa "EFFECOSTRUZIONI s.r.l." ha provveduto ad assicurare i lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto ai seguenti enti:

- I.N.P.S. sede di Messina matricola n. 4807627370;
- I.N.A.I.L. sede di Messina posizione n. 14176686 ;
- Cassa Edile sede di Messina posizione n. 10641;

**RISERVE
DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato il verbale di ripresa lavori del 03.11.2015 e il registro di contabilità con riserve in data 26.11.2015 per € 157.092,44 e le stesse sono state rigettate dalla DL, con successiva nota del 14.01.2016 prot. 212 il Rup rigetta in stato di fatto e di diritto le riserve proposte dall'impresa.

CONTABILITA' LAVORI

La contabilità dei lavori si compone di n° 1 libretti delle misure, suddiviso per ogni SAL, e n. 1 registro di contabilità;

**CONFRONTO TRA
SOMMA SPESA E
AUTORIZZATA**

Somma complessiva autorizzata: € 347.213,05+€ 14.530,16 = € 361.743,21
Somma complessiva spesa = € 360.525,73
Minore spesa..... = € - 1.217,48

**DANNI DI FORZA
MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

INFORTUNI

Durante il corso dei lavori, non si è verificato alcun infortunio;

CAVE DI PRESTITO

Dagli atti d'Ufficio non risulta che l'Impresa abbia aperto delle cave di prestito;

CEDIZIONI DI CREDITO

Dagli atti in possesso di questa D.L., non risulta che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

**AVVISO AI CREDITORI
E/O OPPONENDUM**

La pubblicazione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'avviso ai creditori e/o opponendum è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data 21.03.2016 con prot. 2016/0133;

**DIREZIONE DEI
LAVORI**

La direzione dei lavori è stata eseguita dall' arch. Antonio Carmelo Garufi, la contabilità è stata redatta dallo stesso.

VISITA DI CONTROLLO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori in data 14/12/2015 si è recato nel sito dei lavori e, alla presenza del sig. Ferraro Santo, legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto arch. Antonio Carmelo Garufi:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e successiva perizia di assestamento somme e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e successivo atto di sottomissione;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è uguale a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori, sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 21/03/2016 con prot. n. 2016/0133

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "EffeCostruzioni Srl" in base al contratto del 23.04.2013 n. 527 serie 1 rep. 528 sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa così determinato:

a) Lavori al netto	€ 360.525,73
b) Detrarre acconti corrisposti con certificati:	
N° 1 del 07/11/2013	€ 105.990,74
N° 2 del 20/03/2014	€ 99.620,83
N° 3 del 24/11/2015	€ 71.857,48
N° 4 del 14/12/2015	€ <u>74.429,72</u>
SOMMANO	€ 351.898,77
c) Resta il credito netto dell'Impresa	€ 8.626,96

diconsi euro ottomilaseicentoventisei/96 dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato di collaudo, salvo la prescritta approvazione del presente atto e l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

Il presente atto redatto in originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.


Il presente certificato viene redatto in data odierna a seguito di intercorsi colloqui con funzionari istruttori dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip. Dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di definire correttamente i pagamenti per il saldo lavori e gli adempimenti di chiusura PO FESR Sicila 2007-2013. Lo stesso, viene riconfermato nella sua interezza, ad eccezione della seguente dicitura (terzultimo capoverso della pag. 7 del precedente certificato del 26.04.2016): "euro 6.896,74 cert. n. 5 per lavori + euro 1.730,22 ritenuta 0,50% infortuni" e vengono fatti salvi tutti gli atti ed i provvedimenti precedenti, riconfermando l'importo a saldo lavori di € 8.626,96 diconsi-euro ottomilaseicentoventisei/96.


Forza d'Agrò, li 28.12.2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Antonio Carmelo Garufi)



Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Sebastiano Stracuzzi)





Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 47 DEL 28/12/2016

CON OGGETTO

Approvazione certificato di regolare esecuzione Bis, relativo ai lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano


Il responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F. to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 47 DEL 28/12/2016

CON OGGETTO

Approvazione certificato di regolare esecuzione Bis, relativo ai lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	---------	------	--------------	--------	------	------	------	---------------	--------------

Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe



IL PRESIDENTE

F.To: Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Stracuzzi Giuseppe

F.To Dott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ con il numero _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 29-dic-2016 al 13-gen-2017

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.To Lapi Marco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

Il Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara