



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: [info@comune.forzadagro.me.it](mailto:info@comune.forzadagro.me.it) - pec: [protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it](mailto:protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it)

e-mail U.T.C.: [utc@comune.forzadagro.me.it](mailto:utc@comune.forzadagro.me.it)

## Ufficio Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE N°40 DEL 01/03/2021

REGISTRO GEN. N°74 DEL 01/03/2021

OGGETTO: lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia LED in Via Vignale, Via Vaiella e Via S. Pertini". -

Codice CUP: **I71E20000230001** - CIG: **8494752B1A** -

**APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

### Il Responsabile dell'Area Tecnica

#### PREMESSO CHE:

- ✓ **VISTO** l'Art. 30, comma 14 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 "Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2020.
- ✓ **CHE** con DM 02/07/2020 sono state stabilite le modalità di erogazione dei fondi e l'importo assegnato ad ogni comune in €. 19.329,89 la cui spesa dovrà essere impegnata **entro il 15 Novembre 2020**;
- ✓ **CONSIDERATO** altresì che i contributi assegnati ai comuni beneficiari, devono essere rendicontati secondo le modalità e disposizioni di cui al provvedimento da emanarsi ai sensi dell'Art. 1, del citato Decreto, da parte del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle Imprese;
- ✓ **CONSIDERATO**, altresì, che al Comune di Forza d'Agro in rapporto agli abitanti residenti spetta un contributo di €.19.329,89 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- ✓ **RITENUTO OPPORTUNO**, a seguito di deliberazione di G. C. 154 del 03/11/2020 con cui è stata approvata la perizia esecutiva della spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo ai lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia LED in Via Vignale, Via Vaiella e Via S. Pertini", approvato in linea tecnica favorevole con parere del 03/11/2020 per l'importo complessivo di euro 19.329,89, di cui di cui €. 16.588,25 per lavori compreso € 900,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.2.741,64 per somme a disposizione dell'amministrazione;

#### Vista

- ✓ la nomina del RUP nella persona dell'Arch. Sebastiano Stracuzzi avvenuta con decreto Sindacale n°19 del 02/11/2020;
- ✓ la validazione ed approvazione in linea tecnica effettuata in data 03/11/2020 della succitata perizia esecutiva, effettuata dal responsabile dell'area tecnica/RUP;
- ✓ della determina dirigenziale settore tecnico n°240 del 10/11/2020 ad oggetto: "Impegno Spesa ed

affidamento tramite T.D. n°1484657 con il portale Me.Pa/Acquistinrete per i lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia LED in Via Vignale, Via Vaiella e Via S. Pertini", con la categoria lavori "OG11 Impianti Tecnologici", ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), alla ditta FEVI COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Coletta n°46 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME), avente P.IVA 03419300839, il quale ha presentato un'offerta pari al 15% sull'importo a b.a. di €.15.687,72 , determinando così un importo netto contrattuale di €.13.334,56 oltre Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso pari ad €.900,53 ed IVA al 10%;

**Visto** il contratto di appalto stipulato sulla piattaforma telematica Me.PA/Acquistinrete T.D. n°1484657 per i lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia LED in Via Vignale, Via Vaiella e Via S. Pertini", con la ditta FEVI COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Coletta n°46 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME), avente P.IVA 03419300839;

**Vista** che la consegna dei Lavori è avvenuta in data 12/11/2020;

**Vista** il certificato di sospensione dei lavori redatto in data 04/12/2020;

**Si da atto** che con determina dirigenziale settore tecnico n°27 del 09/02/2021 è stata approvata perizia di variante e suppletiva, il tutto nell'ambito delle somme finanziate come meglio riportati nel seguente Quadro Economico:

<b>Quadro Economico</b>				
		Pre Gara	Rimodulato Post Gara	Perizia di variante e suppletiva
	<b>Importo lavori</b>			<b>€.20.085,13</b>
<b>1</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€.16.588,25</b>	<b>€.14.235,09</b>	<b>€.17.207,44</b>
1.2	Costi di sicurezza inclusi nei lavori su A1	€.900,53	€.900,53	€.900,53
1.3	Importo dei lavori a b.a.	€.15.687,72		
1.4	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di 15%		€.13.334,56	€.16.306,91
<b>2</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>			
2.1	Imprevisti	€.500,00	€.500,00	€.0,00
2.2	Oneri di accesso in discarica	€.251,04	€.251,04	€.0,00
2.3	Incentivi art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€.331,77	€.331,77	€.401,70
2.4	Iva sui Lavori 10,00%	€.1.658,83	€.1.423,51	€.1.720,74
	<b>Totale Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€.2.741,64</b>	<b>€.2.506,32</b>	<b>€.2.122,45</b>
<b>3</b>	<b>IMPORTO TOTALE (1 + 2)</b>	<b>€.19.329,89</b>	<b>€.16.741,41</b>	<b>€.19.329,89</b>
<b>4</b>	<b>ECONOMIE</b>		<b>€.2.588,48</b>	
<b>5</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€.19.329,89</b>	

**Visto** il verbale di ripresa lavori in data 12/02/2021;

**Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori con il quale si certifica la fine lavori in data 19/02/2021;

**Vista** la relazione sul conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 19/02/2021 con cui si liquida lo stato Finale all'Impresa FEVI Costruzioni s.r.l.s. Avente P. IVA 03419300839 per l'importo complessivo di **€.17.207,45**;

**Visto** il Decreto Sindacale n.6 del 02/05/2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

**Visti:**

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  
la L. R. 12/2011 e s.m.i.  
il D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i..  
l'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;  
lo Statuto Comunale;  
Le ulteriori disposizioni vigenti in materia

Per le ragioni esposti in premessa:


### **DETERMINA**

- 1) **Approvare** la relazione sul conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 19/02/2021 con cui si liquida lo stato Finale all'Impresa FEVI Costruzioni s.r.l.s. Avente P. IVA 03419300839 per l'importo complessivo di **€.17.207,45**;
- 2) **Dare Atto Che** La somma di **€.17.207,45** trova copertura finanziaria al Codice 08.01.2, Impegno n°1178 del bilancio;
- 3) **Trasmettere** la presente all'Albo pretorio on-line per la relativa pubblicazione e per il visto di Regolarità Contabile.

**Forza d'Agrò, li 01/03/2021**

**L'ISTRUTTORE**

Geom. Antonino Costa



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Aroh. Stracuzzi Sebastiano



### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di **€.17.207,45** trova copertura finanziaria al Codice 08.01.2, Impegno n°1178 del bilancio.

**Forza d'Agrò li 01/03/2021**

**Il Responsabile Dell'Area Finanziaria**

Rag. De Salvo Giuseppe

