



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	48	OGGETTO: APPROVAZIONE ADEMPIMENTI DI CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007-2013, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA DELLA STRADA PANORAMICA VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VIA BELVEDERE, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DI ANTICHE BOTTEGHE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIO-CULTURALI.
DEL	09/03/2017	

L'anno **duemiladiciassette** , addì **nove** , del mese di **marzo** , alle ore **13:15** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno - Sindaco	X	
Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco		X
Chillemi Fiorino Pietro - Assessore	X	
Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore	X	
Micali Patrizia - Assessore		X
	PRESENTI 3	ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco **Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Morelli Chiara**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione n. 51 del 09/03/2017 avente ad oggetto Approvazione adempimenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2007-2013, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA DELLA STRADA PANORAMICA VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VIA BELVEDERE, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DI ANTICHE BOTTEGHE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIO - CULTURALI.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA


- **Di approvare** la proposta di deliberazione n. 51 del 09/03/2017 avente ad oggetto Approvazione adempimenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2007-2013, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA DELLA STRADA PANORAMICA VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VIA BELVEDERE, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DI ANTICHE BOTTEGHE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIO - CULTURALI.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione adempimenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2007-2013, 3.1.3.02/0/R/9805/173D10000370006 - Codice identificativo Caronte: SI_19805 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA DELLA STRADA PANORAMICA VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VIA BELVEDERE, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DI ANTICHE BOTTEGHE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIO - CULTURALI.
Codice CUP 173D10000370006.

PROGETTO ESECUTIVO:

è stato redatto dall'Arch. Carmelo Campailla ed è stato approvato con D.G.M. n. 111 del 20.12.2012 dell'importo complessivo di € 525.924,28 di cui € 504.558,51 per lavori ed € 21.365,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 174.075,72 per somme a disposizione dell'amministrazione per un importo complessivo di € 700.000,00 così ripartito:

A) Lavori		
1) Per lavori a base d'asta	€ 504.558,51	
2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.365,77	
Sommano	€ 525.924,28	€ 525.924,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1 - Spese tecniche Progettazione esecutiva	€ 11.850,00	
2 - Spese tecniche D.L.	€ 26.799,48	
3 - Spese tecniche Coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 13.743,09	
4 - art. 95 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 6.311,09	
5 - Collaudo tecnico-amministrativa	€ 1.446,17	
6 - Oneri pubblicità gara	€ 9.000,00	
7 - Oneri accesso discarica	€ 9.500,00	
8 - Acquisizione TOTEM informativo multimediale	€ 12.000,00	
9 - imprevisti ed arrotondamenti di A	€ 16.921,52	
10 - IVA e altri oneri	€ 66.504,36	
Sommano	€ 174.075,72	€ 174.075,72
	TOTALE	€ 700.000,00

Con D.D.G. 1150 del 30/04/2013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 24/07/2013 REG 1 foglio 103, notificato via PEC a questo Ente in data 02/08/2013 al prot 4811 è stata data copertura finanziaria ai lavori in oggetto, avente ad oggetto, P.O. 2007/2013 -Attuazione Asse VI - Sviluppo urbano sostenibile -Avviso seconda fase -seconda finestra -Linea d'intervento 3.1.3.2 -D.D.G. n.51 del 25.01.2012 Richiesta integrazioni al progetto definitivo e richiesta di progetto esecutivo relativo al PIST n. 17 - Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara - Scheda operazione n.7 - Riqualificazione artistica strada panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere -Finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale, per l'importo complessivo di € 698.685,18;

Assuntore dei lavori:

A seguito di gara per l'affidamento dei lavori esperita a procedura aperta è risultata aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto l'impresa *Fratelli Anastasi s.r.l. con sede in Villafranca Tirrena (ME)*, per l'importo netto complessivo di € 374.556,73 di cui oneri sicurezza € 21.365,77, al netto del ribasso d'asta offerto del 30% .

Contratto:

In data 10.10.2013 è stato stipulato con la detta impresa il Contratto Rep. n. 529 e con determina del 10.04.2014 è stato approvato la rimodulazione del quadro economico, come appresso specificato:

A) Lavori		
1) Per lavori a base d'asta	€ 353.190,96	
2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.365,77	
Sommano	€ 374.556,73	€ 374.556,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1 - Spese tecniche Progettazione esecutiva	€ 11.850,00	
2 - Spese tecniche D.L.	€ 22.468,68	
3 - Spese tecniche Coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 12.368,78	
4 - art. 95 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 6.311,09	
5 - Collaudo tecnico-amministrativa	€ 1.446,17	
6 - Oneri pubblicità gara	€ 6.727,62	
7 - Oneri accesso discarica	€ 9.500,00	
8 - Acquisizione TOTEM informativo multimediale	€ 12.000,00	
9 - imprevisti ed arrotondamenti di A	€ 26.296,21	
10a - IVA 10% sui lavori	€ 37.455,67	
10b - IVA 22% su progettazione	€ 2.607,00	
10c - altri oneri progettazione	€ 474,00	
10d - IVA 22% D.L. contabilità e misure	€ 4.943,11	
10e - altri oneri D.L. contabilità e misure	€ 898,75	
10f - IVA 22% su CSE	€ 2.721,13	
10g - altri oneri CSE	€ 494,75	
10h - IVA 22% su collaudo t.a.	€ 318,16	
10i - altri oneri collaudo t.a.	€ 57,85	
Sommano	€ 158.938,97	€ 158.938,97
	TOTALE	€ 533.495,70

Perizia di variante e suppletiva:

Nel corso dei lavori, consegnati con verbale in data 02.12.2013 con ultimazione prevista il 12.12.2014, sono state riscontrate delle situazioni che hanno reso necessario apportare alcune modifiche rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che, comunque, non alterano la sostanza delle scelte adottate e tanto meno gli obiettivi prefissati. Tali modifiche non attengono alla tipologia degli interventi, che di fatto rimangono sostanzialmente immutati rispetto alle previsioni del progetto e sempre riconducibili all'intervento originario previsto, bensì ad una diversa tipologia degli stessi interventi in funzione di nuove esigenze sorte in sede di demolizione e quindi per fatti imprevisti ed imprevedibili in sede di redazione del progetto originario.

A seguito del concreto inizio dei lavori la D.L., in contraddittorio con l'impresa, ha accertato che i pilastri della ringhiera a protezione della strada da riquilibrare erano in condizioni pessime sia per quanto riguarda l'acciaio che il conglomerato di cui sono costituiti; Il ripristino dei pilastri, ancorché antieconomico in quanto le parti ammalorate erano estese, non garantiva la stabilità degli stessi e di conseguenza della ringhiera e dei pali di illuminazione a cui fanno da sostegno; gli stessi per garantire la funzionalità andavano demoliti e sostituiti integralmente con dei nuovi ammortati al sottostante cordolo.

Di tale accertamento è stato redatto in data 05.12.2013 un verbale di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, corredato da un rilievo fotografico e contestualmente si è informata con nota del 09.12.2013 l'Amministrazione comunale ed il RUP chiedendo nel contempo l'autorizzazione alla redazione di un verbale di concordamento nuovi prezzi per l'esecuzione delle nuove lavorazioni.

Con nota prot. n.599 del 29.01.2014 il Sindaco ed il RUP prendevano atto di quanto comunicato e invitavano la D.L. a porre in essere gli atti consequenziali; in data 25.02.2014 veniva redatto con l'impresa un verbale nel quale si concordavano due nuovi prezzi NP.01 e NP.02 per la completa rimozione dei pilastri e la collocazione di nuovi che garantissero la stabilità del manufatto.

In prosecuzione dei lavori, a seguito delle demolizioni e rimozione dei pilastri per la collocazione di quelli nuovi e della rimozione di alcuni tratti della pavimentazione esistente, nonché da una accurata ispezione dell'intero tratto di strada oggetto di intervento si sono riscontrate alcune situazioni dello stato di fatto che manifestavano delle criticità ed in particolare:

- alcuni tratti del cordolo di coronamento in c.a. del muro esistente su cui dovranno essere ancorati i nuovi pilastri sono risultati essere in condizioni precarie, per cui l'ancoraggio non è garantito con pregiudizio della stabilità sia dei nuovi pilastri che della ringhiera ad essi collegata; si rende necessario quindi la realizzazione di almeno 14 blocchi di fondazione in c.a. per l'ancoraggio dei pilastri così da garantire la stabilità dei manufatti da collocare;

- lungo il tratto di strada da asfaltare sono presenti degli avvallamenti della sede stradale stessa che necessitano di essere risagomati e livellati in modo da avere una superficie orizzontale per la collocazione del nuovo manto stradale;

- lungo lo stesso tratto di strada sono presenti delle porzioni di marciapiede i cui cigli e la pavimentazione sono avvallati e non a livello; tale inconveniente se non risolto definitivamente è destinato a peggiorare ed a aggravarsi nel tempo, fatto che oltre a non permettere di effettuare la messa in opera a regola d'arte del nuovo manto stradale rappresenta un pericolo per i pedoni;

- nel tratto di strada iniziale della strada dove è prevista la rimozione della pavimentazione esistente e del relativo sottofondo in cls per uno spessore di 30 cm, si è potuto constatare, a seguito di numerosi saggi, che il massetto è in buone condizioni di consistenza per cui si ritiene che la sua rimozione non sia necessaria con conseguente risparmio di somme; sarà sufficiente la rimozione delle mattonelle di asfalto con il relativo sottofondo per poi ricollocare la nuova pavimentazione che potrà essere sostituita con altra di tipo monostrato vulcanico in modo da recuperare ulteriori somme per l'esecuzione delle lavorazioni non previste e non prevedibili;

- infine la verifica puntuale dei conduttori e dello stato di conservazione della rete di distribuzione elettrica si è accertato che non sono presenti idonei interruttori di protezione MTD ed alcuni tratti dei conduttori stessi vanno sostituiti;

Di tali evenienze con nota del data 28.03.2014 la D.L. ha informato l'Amministrazione comunale ed il RUP chiedendo nel contempo l'autorizzazione alla redazione di una perizia di

variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del Codice dei Contratti 163/2006 e cioè per cause imprevedute ed imprevedibili, all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

Con nota prot. n. 3091 del 08.05.2014 il Sindaco ed il RUP condividevano quanto rappresentato con la citata nota ed autorizzavano la redazione della perizia di variante e suppletiva.

Di conseguenza il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.132 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.163/2006, motivandola, per quanto sopra esposto ai sensi del punto b) del comma 1 del medesimo art.132, e cioè per cause imprevedute ed imprevedibili, all'interno delle somme previste nel quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta per un importo complessivo di € 533.495,70.

L'importo complessivo lordo dei lavori della presente perizia di variante e suppletiva ammonta ad € 552.099,76; detraendo da questo importo € 22.429,05 per incidenza degli oneri della sicurezza inclusi nei lavori, si ottiene il nuovo importo di € 529.670,71 da assoggettare al ribasso d'asta contrattuale del 30, %.

L'importo complessivo netto, compreso oneri di sicurezza pari ad € 22.429,05, ammonta ad € 393.198,55 e il **maggiore importo dei lavori**, rispetto all'importo di cui al Contratto N. 529 DEL 10.10.2013 è di € 18.641,82 pari al + 4,98%.

Nella perizia di variante e suppletiva in oggetto sono stati concordati n. 16 nuovi prezzi, individuati col codice da NP.03 a NP.18, oltre ai n. 2 nuovi prezzi, individuati col codice NP.01 e NP.02, già concordati con Verbale di Concordamento nuovi Prezzi in data 25.02.201, per complessivi 18 nuovi prezzi dei quali n. 12 estrapolati dal Prezzario della Regione Sicilia anno 2009 (vigente al momento dell'offerta di gara) e n. 6 desunti mediante apposite analisi prezzi con costi elementari riferiti a quelli del progetto originario se presenti (manodopera) o vigenti al momento dell'offerta. Detti nuovi prezzi sono stati riportati nell'elenco nuovi prezzi allegato allo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione dei lavori in variante.

Per effetto dei maggiori lavori previsti in variante il tempo contrattuale non muta e quindi la data di ultimazione dei lavori rimane quella prevista nel verbale di consegna, a meno di sospensioni e/o proroghe.

Il quadro economico della perizia di variante e suppletiva è il seguente:

A) Lavori		
1) Per lavori a base d'asta	€ 370.769,50	
2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.429,05	
Sommano	€ 393.198,55	€ 393.198,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1 - Spese tecniche Progettazione esecutiva	€ 11.850,00	
2 - Spese tecniche D.L.	€ 22.468,68	
3 - Spese tecniche Coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 12.368,78	
4 - art. 95 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 6.311,09	
5 - Collaudo tecnico-amministrativa	€ 1.446,17	
6 - Oneri pubblicità gara	€ 4.000,00	
7 - Oneri accesso discarica	€ 8.500,00	
8 - Acquisizione TOTEM informativo multimediale	€ 12.000,00	
9 - imprevisti ed arrotondamenti di A	€ 176,82	
10a - IVA 10% sui lavori	€ 39.319,86	
10b - IVA 22% su progettazione	€ 2.607,00	
10c - altri oneri progettazione	€ 474,00	
10d - IVA 22% D.L. contabilità e misure	€ 4.943,11	
10e - altri oneri D.L. contabilità e misure	€ 898,75	
10f - IVA 22% su CSE	€ 2.721,13	

10g - altri oneri CSE	€ 494,75	
10h - IVA 22% su collaudo t.a.	€ 318,16	
10i - altri oneri collaudo t.a.	€ 57,85	
10l - spese tecniche progettazione e D.L. variante.	€ 5.450,00	
10m - IVA 22% su prog e D.L.variante	€ 1.177,00	
10n - altri oneri collaudo su prog e D.L.variante	€ 214,00	
10o - oneri per noleggio impianto semaforico e segnaletica orizzontale per viabilità provvisoria e definitiva.	€ 1.500,00	
Sommano	€ 140.297,15	€ 140.297,15
	TOTALE	€ 533.495,70

Approvazione e finanziamento della variante e suppletiva:

Con provvedimento del 20.05.2014 la perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal RUP e con Delibera della Giunta Municipale n. 47 del 20.05.2014 è stata approvata dal Comune di Forza d'Agrò secondo il quadro economico su esposto.

Atto di Sottomissione:

In data 01.07.2014 è stato stipulato l'Atto di Sottomissione registrato a Messina l'8.07.2014 al n. 2321 serie 3, per l'importo complessivo netto di € 370.769,50 al netto del ribasso del 30% oltre a € 22.429,05 per oneri della sicurezza per un importo complessivo 393.198,55, con un maggiore importo complessivo di lavori pari a netti € 18.641,82, compresi oneri per la sicurezza, corrispondenti al +4,98% rispetto al contratto principale; con lo stesso Atto sono stati concordati n. 16 nuovi prezzi, oltre ai 2 già concordati con verbale di concordamento del 25.02.2014.

In data 11.06.2014 l'impresa non avendo avuto liquidato le somme spettanti ai sensi e per gli effetti del comma 23 bis dell'art. 253 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e successive mm. e ii., ha sospeso unilateralmente i lavori completando parte degli interventi previsti e permettendo comunque la circolazione lungo le vie interessate dai lavori che sono state rese sicure. In data 13.11.2015 l'impresa comunicava di aver incassato i tre stati di avanzamento ed ha dato la propria disponibilità alla ripresa dei lavori che a seguito delle disposizioni del RUP e dell'Amministrazione sono stati ripresi in data 03.12.2015.

Considerato il lungo tempo intercorso dalla sospensione dei lavori e la tempistica prevista dall'Assessorato Regionale per la ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori non è più possibile porre in essere tutte le lavorazioni previste nella variante e suppletiva di cui sopra e completarle entro le scadenze previste dal PSR POR SICILIA.

Su indicazione dell'Amministrazione Comunale e del RUP è stata rimodulata una perizia di variante di assestamento per ricondurre i lavori all'importo originario garantendo comunque la funzionalità dell'intervento; in particolare sono stati stralciati dall'intervento in variante il rifacimento dei marciapiedi e gran parte della verniciatura delle ringhiere.

Le variazioni proposte nell'assestamento rispetto alla variante e suppletiva approvata sono senz'altro inquadrabili nella fattispecie prevista dell'articolo 132, comma 3, 1° periodo del D.L.vo 163/2006.

A seguito di questo assestamento somme il nuovo quadro economico risulta così rimodulato:

A) Lavori		
1) Per lavori a base d'asta	€ 353.190,96	
2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.365,77	
Sommano lavori al netto del ribasso d'asta	€ 374.556,73	€ 374.556,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		

1 - Spese tecniche Progettazione esecutiva	€ 11.850,00	
2 - Spese tecniche D.L.	€ 22.468,68	
3 - Spese tecniche Coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 12.368,78	
4 - art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 4.996,28	
5 - Collaudo tecnico amministrativo	€ 1.446,17	
6 - Oneri pubblicità gara	€ 6.727,62	
7 - Oneri accesso discarica	€ 9.500,00	
8 - Acquisizione TOTEM informativo multimediale	€ 12.000,00	
9 - imprevisti ed arrotondamenti	€ 19.107,77	
10a - IVA 10% sui lavori	€ 37.455,67	
10b - IVA 22% su progettazione	€ 2.607,00	
10c - altri oneri progettazione	€ 474,00	
10d - IVA 22% D.L. contabilità e misure	€ 4.943,11	
10e - altri oneri D.L. contabilità e misure	€ 898,75	
10f - IVA 22% su CSE	€ 2.721,13	
10g - altri oneri CSE	€ 494,75	
10h - IVA 22% su collaudo t.a.	€ 318,15	
10l - altri oneri collaudo t.a.	€ 57,85	
	Sommano	€ 150.435,71 € 150.435,71
	TOTALE	€ 524.992,44

Con Delibera di Giunta Comunale in data 10.12.2015 n. 151 è stata approvata tale perizia di variante ed assestamento dell'importo complessivo di € 698.685,18 di cui € 374.556,73 per lavori al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza, ed € 150.435,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 166.504,30 per economie di gara dei lavori ed € 7.188,44 per economie di gara dei servizi di ingegneria, come appresso ripartite;

A) Lavori		
1) Per lavori a base d'asta	€ 353.190,96	
2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.365,77	
Sommano lavori al netto del ribasso d'asta	€ 374.556,73	€ 374.556,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1 - Spese tecniche Progettazione esecutiva	€ 11.850,00	
2 - Spese tecniche D.L.	€ 22.468,68	
3 - Spese tecniche Coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 12.368,78	
4 - art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 4.996,28	
5 - Collaudo tecnico amministrativo	€ 1.446,17	
6 - Oneri pubblicità gara	€ 6.727,62	
7 - Oneri accesso discarica	€ 9.500,00	
8 - Acquisizione TOTEM informativo multimediale	€ 12.000,00	
9 - imprevisti ed arrotondamenti	€ 19.107,77	
10a - IVA 10% sui lavori	€ 37.455,67	
10b - IVA 22% su progettazione	€ 2.607,00	
10c - altri oneri progettazione	€ 474,00	
10d - IVA 22% D.L. contabilità e misure	€ 4.943,11	
10e - altri oneri D.L. contabilità e misure	€ 898,75	
10f - IVA 22% su CSE	€ 2.721,13	
10g - altri oneri CSE	€ 494,75	
10h - IVA 22% su collaudo t.a.	€ 318,15	
10l - altri oneri collaudo t.a.	€ 57,85	

Sommano	€ 150.435,71	€ 150.435,71
	TOTALE	€ 524.992,44

Economie per ribasso d'asta lavori IVA compresa € 166.504,30

Economie per ribasso d'asta servizi di ingegneria

IVA e oneri compresi € 7.188,44

€ 173.692,74

€ 173.692,74

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 698.685,18

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 03.12.2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Sospensioni e riprese dei lavori:

I lavori sono stati unilateralmente sospesi dall'impresa in data 11.06.2014 ai sensi e per gli effetti del comma 23 bis dell'art. 253 del Codice di cui al D.Lgsv. 163/2006 così come modificato dalla L. 64/2013 e in riferimento all'art. 1460 del C.C. in quanto avendo eseguito lavori per una somma maggiore del 15% dell'importo netto contrattuale e non erano stati pagati gli stati di avanzamento maturati a quella data.

Ripresa dei lavori:

In data 13.11.2015 l'impresa comunicava di avere incassato i tre stati di avanzamento e di essere disponibile alla ripresa dei lavori, che a seguito delle disposizioni del RUP e dell'Amministrazione avveniva in data 03.12.2015.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 9 del Contratto di appalto, il tempo contrattuale è stato stabilito in giorni 376 (Trecentosettantasei) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

In virtù della sospensione unilaterale di cui sopra, considerando la stessa legittima come disposto dal RUP, il nuovo tempo contrattuale è determinato in 915 giorni (Novecentoquindici), ottenuti sommando al tempo contrattuale i giorni di sospensione (376+539)=915

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto della sospensione, come sopra illustrata, la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stabilita per il giorno 03.06.2016.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 14.12.2015, certificava l'ultimazione sostanziale dei lavori medesimi avvenuta in pari data, concedendo ulteriori 45 giorni per la definizione e sistemazione di opere di modeste entità e di dettaglio non incidenti sull'uso dell'opera realizzata; con successivo certificato di verifica, redatto in data 26.01.2016, si constatava la realizzazione di tali lavori nei tempi stabiliti e confermava l'ultimazione in data 14.12.2015.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 393.198,55
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 374.556,73
con una minore spesa di	€ 18.641,82

CHE con nota prot.999 del 02/02/2017 l'Assessorato dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con riguardo agli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007-2013, ha richiesto a tutti i beneficiari dei finanziamenti di adottare una Delibera di Giunta con la quale l'amministrazione comunale approva una serie di adempimenti dettagliatamente elencati nella proposta di deliberazione di seguito riportata;

CHE risulta quindi necessario procedere all'adozione urgente della presente deliberazione al fine di consentire che l'Assessorato dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, proceda alla chiusura dell'intervento;

CHE il quadro Economico Finale risulta essere il seguente:

A) Lavori		
Sommano lavori al netto del ribasso d'asta	€ 374.556,73	
		€ 374.556,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. - Spese tecniche D.L.	€ 28.508,26	
2 - Spese tecniche Coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 15.693,51	
3 - Commissario di Gara	€ 1.872,78	
3 - art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 1.872,78	
7 - Oneri accesso discarica	€ 547,18	
Sommano	€ 48.509,33	€ 48.509,33
	TOTALE A + B	€ 423.066,06

TUTTO CIO PREMESSO

Per quanto sopra esposto il sottoscritto RUP,

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

- 1) **DI APPROVARE** il quadro economico finale del progetto il cui elaborato viene allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione Conclusiva sulle attività, di progetto redatta dal RUP dei lavori, che viene allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;
- 3) **DICHIARARE** che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi sono conformi al progetto finanziato ed alle modifiche e variazioni approvate dal Rup con Determina Dirigenziale n. 71 del 05.11.2015 e con il presente atto;
- 4) **DICHIARARE** che i lavori risultano completati, funzionanti ed in uso e quindi fruibili alla del 31/12/2015;
- 5) **ASSUMERE** la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento della Comunità Europea n. 1083/2006 (richiamato nel decreto di finanziamento regionale) in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un impresa e/o ente pubblico e risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;
- 6) **DICHIARARE** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;

- 7) **IMPEGNARSI**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. CE n. 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 8) **ATTESTARE** il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006, già peraltro sottoscritto dall'Amministrazione nella Convenzione in uno al decreto di finanziamento. Al riguardo si specifica che la documentazione a supporto delle spese di informazione e pubblicità e le evidenze fotografica-documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi informativi (es. cartellonistica di cantiere, targhe, adesivi su beni mobili, etc.) venga conservata nel fascicolo dell'operazione ed inserita nella sezione "Comunicazione" del sistema Caronte.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Sebastiano Stracuzzi





Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 51 DEL 09/03/2017

CON OGGETTO

Approvazione adempimenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2007-2013, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA DELLA STRADA PANORAMICA VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VIA BELVEDERE, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DI ANTICHE BOTTEGHE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIO - CULTURALI.


Il responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F. to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 51 DEL 09/03/2017

CON OGGETTO

Approvazione adempimenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2007-2013, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA DELLA STRADA PANORAMICA VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VIA BELVEDERE, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DI ANTICHE BOTTEGHE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIO - CULTURALI.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

L'ASSESSORE ANZIANO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.To Chillemi Fiorino Pietro

F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ con il numero _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 09-mar-2017 al 24-mar-2017

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

Il Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara