



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 19-07-2016

OGGETTO:	"Completamento dei lavori di consolidamento del costone roccioso della contrada Scalelle". Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale. Codice CUP I73D10000370006 -Codice CIG 4903672E22
-----------------	---

L'anno **duemilasedici** addì **diciannove** alle ore **13:15** del mese di **luglio** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE CATENO	SINDACO	P
CHILLEMI FIORINO PIETRO	ASSESSORE	P
CACOPARDO MASSIMO GINO	VICE SINDACO	P
STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE	ASSESSORE	P
MICALI PATRIZIA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il Sindaco **DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

-Visto il contratto Rep.n. 540/2016 del 12.05.2016, con il quale sono stati appaltati i lavori di cui in oggetto all'Impresa LONGO S.R.L., con sede legale in Mongiuffi Melia (ME) Via Umberto I° n. 52, per l'importo complessivo di € 68.309,94 di cui € 23.832,91 per lavori al netto del ribasso di 11,1980%, oltre € 426,30 per oneri di sicurezza ed € 44.050,73 per il costo della manodopera.

-Dare atto che per quanto attiene alla somma necessaria di € 92.912,00 per la esecuzione dei lavori, risulta disponibile, nell'ambito del corrente bilancio, quale somma residua per economia di spesa, relativamente ai lavori di consolidamento del costone roccioso della contrada Scalelle limitrofa al centro urbano, lavori eseguiti e collaudati.

-Visto il verbale con il quale sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto, in data 19.04.2016.

-Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 05.07.2016.

-Vista la deliberazione di G.M. n. 70 del 23.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata una perizia di variante e suppletiva nell'ambito delle somme finanziate.

-Considerato doversi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale;

-Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che il credito a saldo dell'impresa al netto è di € 15.297,93 oltre IVA;

-Dato atto che l'impresa esecutrice dei lavori a firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;

-Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il D. Lgs.n.50/2016;

Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

Visto l'O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

1) L'approvazione del certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale, relativi al Completamento dei lavori di consolidamento del costone roccioso Scalelle;

2) Dare atto che al saldo dei lavori all'impresa è creditrice della somma al netto di € 15.297,93 oltre IVA;

con successiva votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

3) Stante l'urgenza di porre in essere gli atti consequenziali, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Comune di FORZA D'AGRO'

(Città Metropolitana di MESSINA)

Lavori di : COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DELLA CONTRADA SCALELLE.
Impresa : LONGO S.R.L. con sede in via Umberto I° n. 52, Mongiuffi Melia (ME).
Contratto : Di Appalto del 12.05.2016, n° 540 di rep., registrato a Messina il 26.05.2016 al n° 3830 serie 1T.
Importo lavori : € 71.315,29 - Costo della Manodopera: € 44.050,73 - Oneri Sicurezza: € 426,30
Importo soggetto a ribasso: € 26.838,26.
Ribasso d'asta: del 11,198%
Importo netto contrattuale: € 68.309,94 compresi costo della manodopera ed oneri di sicurezza.
Atto Sottomis. - Verbale N.P.: Del 30.06.2016 registrato a Taormina il 04.07.2016 al n° 374 serie 3C per un importo complessivo di €. 73.666,58, con una maggiore spesa al netto del ribasso d'asta del 11,198% rispetto al contratto principale di €. 5.356,64.

RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto.

Redatto dall'Arch. Sebastiano STRACUZZI, Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Forza D'Agrò, tecnico incaricato dell'U.T.C. dell'Ente.

Progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 88 del 08/09/2015, per un importo complessivo di €. 92.912,00, di cui €. 71.315,29 per lavori, rispettivamente divisi in €. 26.838,26 soggetti a ribasso d'asta ed €. 44.050,73 per incidenza della manodopera ed €. 426,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e €. 21.596,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise

A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€	71.315,29
	di cui:			
	Importo per oneri di sicurezza (0,598%)		€	426,30
	Importo per incidenza manodopera		€	<u>44.050,73</u>
	Importo soggetto a ribasso d'asta		€	26.838,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Per IVA sui lavori 22%	€		15.689,36
2	Per competenze tecniche R.U.P. ecc.	€		1.426,30
3	Per oneri di discarica	€		1.500,00
4	Per imprevisti	€		<u>2.981,05</u>
	Totale somme a disposizione Amministrazione	€	21.596,71	€ <u>21.596,71</u>
TOTALE GENERALE PROGETTO (A + B)				€ 92.912,00

Approvazione progetto - Appalto - Contratto.

Il Progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 88 del 08/09/2015, per un importo complessivo di €. 92.912,00, di cui €. 71.315,29 per lavori, rispettivamente divisi in €. 26.838,26 soggetti a ribasso d'asta ed €. 44.050,73 per incidenza della manodopera ed €. 426,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e €. 21.596,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori in oggetto sono stati messi in gara con il metodo della procedura negoziata di cui artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D. Lgs 12 aprile 2016, n. 163 e s.m.i., con Determina Dirigenziale a contrarre n. 03 del 05/02/2016. A seguito della gara, è stato aggiudicato l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta LONGO s.r.l. con sede in via Umberto I° n. 52, Mongiuffi Melia (ME), per un importo al netto del ribasso d'asta del 11,1980% di €. 23.832,91 oltre costo della manodopera di €. 44.050,73 ed oneri di sicurezza pari a €. 426,30.

Il relativo contratto di appalto con l'Impresa aggiudicatrice dei lavori, è stato redatto in data 12/05/2016, n° 540 di rep., registrato a Messina il 26/05/2016 al n° 3830 serie 1T per netti €. 23.832,91 oltre costo della manodopera di €.

44.050,73 ed oneri di sicurezza pari a €. 426,30, per un importo contrattuale di €. 68.309,94.

Spesa complessiva autorizzata.

La spesa complessiva autorizzata per lavori appaltati a seguito della gara di appalto, coi provvedimenti su indicati risulta come appresso:

A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 71.315,29
	di cui:		
	Importo per oneri di sicurezza (0,598%)	€	426,30
	Importo per incidenza manodopera	€	44.050,73
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	26.838,26
	A detrarre il ribasso d'asta offerto in sede di gara del	11,1980%	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	23.832,91
	Importo per oneri di sicurezza (0,598%)	€	426,30
	Importo per incidenza manodopera	€	44.050,73
	IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE	€	68.309,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Per IVA sui lavori al 22%	€	15.689,36
2	Per competenze tecniche R.U.P. ecc.	€	1.426,30
3	Per oneri di discarica	€	1.500,00
4	Per imprevisti	€	2.981,05
	Totale somme a disposizione Amministrazione	€	21.596,71
	TOTALE GENERALE PROGETTO (A + B)	€	92.912,00

Direttore dei Lavori.

I lavori in oggetto, sono stati diretti dall'Arch. Sebastiano Stracuzzi, Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Forza D'Agro, tecnico incaricato dell'U.T.C. dell'Ente.

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.

Il progetto di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i., è stato redatto dall'Arch. Sebastiano Stracuzzi, Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Forza D'Agro, tecnico incaricato dell'U.T.C. dell'Ente. Lo stesso tecnico ha svolto la mansione di coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza dei lavori.

Consegna dei lavori.

La consegna dei lavori di **COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DELLA CONTRADA SCALELLE.**, in appalto, è stata fatta in data 19/04/2016 come da verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, di pari data.

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era di giorni 120 consecutivi dalla data della consegna e perciò cessanti col giorno 18/08/2016.

Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe.

I lavori sono proseguiti ininterrottamente e quindi durante l'esecuzione dei lavori non si sono avute sospensioni dei lavori.

Perizia di Variante, Atto di sottomissione e verbale N.P.

Durante l'esecuzione dei lavori, si è redatta una perizia di variante e suppletiva.

La perizia di variante e suppletiva è stata redatta dalla Direzione dei Lavori ed approvata in linea tecnica in data

15/06/2016.

Il nuovo quadro economico dei lavori e delle spese, in virtù della perizia di variante e suppletiva redatta del Direttore dei Lavori è il seguente:

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN VARIANTE E SUPPLETIVA	€ 76.907,53
di cui:	
Importo per oneri di sicurezza (0,598%)	€ 459,91
Importo per incidenza della manodopera	€ 47.505,04
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 28.942,63
A detrarre il ribasso d'asta offerto in sede di gara del 11,1980%	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 25.701,63
Importo per oneri di sicurezza (0,598%)	€ 459,91
Importo per incidenza della manodopera	€ 47.505,04
IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE	€ 73.666,58
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1 Per IVA sui lavori 22%	€ 16.206,65
2 Per competenze tecniche R.U.P. ecc.	€ 1.538,15
3 Per oneri di scarica	€ 1.500,00
4 Per imprevisti	€ 0,62
Totale somme a disposizione Amministrazione	€ 19.245,42 € 19.245,42
TOTALE GENERALE PROGETTO (A + B)	€ 92.912,00

La perizia di Variante e suppletiva sopra menzionata è stata approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 70 del 23/06/2016.

L'Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi relativo, è stato stipulato in data 30/06/2016 e registrato a Taormina (ME) il 04/07/2016 al n° 374 serie 3C, per l'importo di € 73.666,58, di cui € 25.701,63 per lavori al netto del ribasso ed € 47.505,04 per costo della manodopera ed € 459,91 per oneri della sicurezza.

Ultimazione.

A seguito della consegna del 19/04/2016, i lavori, come da contratto, dovevano essere ultimati entro il 18/08/2016. L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05/07/2016, come da comunicazione dell'impresa appaltatrice delle opere, giusta nota prot. N. 5211 del 06/07/2016, alla Direzione dei Lavori e all'Ente Appaltante del Comune di Forza D'Agrò.

Tempo Impiegato.

Giorni 76 (settantasei).

Ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Non si è verificato nessun ritardo nell'esecuzione dei lavori, in quanto gli stessi dovevano ultimarsi entro il 18/08/2016.

I lavori sono stati dichiarati conclusi il 05/07/2016 (vedi comunicazione di ultimazione dei lavori del 05/07/2016, assunta al prot. N. 5211 del 06/07/2016) e pertanto con giorni 44 di anticipo rispetto il termine ultimo per l'ultimazione.

Danni di forza maggiore.

I lavori sono stati svolti nel pieno rispetto delle regole e delle norme. Non sono stati accertati danni di forza maggiore.

Ordini e disposizioni.

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Pur non essendo stati emessi particolari ordini di servizio.

- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che nulla si ha da osservare in merito a danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati è di €. 73.666,58, uguale alle somme autorizzate per €. 73.666,58;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che, come risulta dagli atti, sarà eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DELLA CONTRADA SCALELLE**, eseguiti dall'Impresa **LONGO s.r.l.** con sede in via Umberto I° n. 52, Mongiuffi Melia (ME), per conto del **COMUNE DI FORZA D'AGRO**, in base al contratto del 12.05.2016, n° 540 di rep., registrato a Messina il 26.05.2016 al n° 3830 serie 1T e atto di sottomissione in del 30.06.2016 registrato a Taormina il 04.07.2016 al n° 374 serie 3C, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) ammontare complessivo dei lavori al netto	€. 73.666,58
b) certificati di acconto rilasciati	
• n° 1 del 12/05/2016 per	€. 58.368,65
Rimanenza	€. 15.297,93

Resta il credito dell'Impresa in nette €. 15.297,93 (diconsi euro quindicimiladuecentonovantasette/93) che possono essere corrisposte all'Impresa **LONGO s.r.l.** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Forza D'Agro (ME) li, 12/07/2016

L'Impresa
LONGO s.r.l.

LONGO s.r.l.
L'Amministratore Unico

Il Direttore dei Lavori
Arch. Sebastiano STRACUZZI

Il Responsabile del procedimento
Arch. Sebastiano STRACUZZI



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 19-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to STRACUZZI SEBASTIANO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li 19-07-2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Verbale fatto e sottoscritto

II SINDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano

F.to CHILLEMI FIORINO
PIETRO

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-07-16, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Li 06-08-16

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 19-07-16

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19-07-16 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ***** decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del *****.

Forza D'Agrò Li 19-07-16

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale