

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 02-08-2016

OGGETTO:	"Progetto per lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica sita in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano". Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale.
-----------------	--

L'anno **duemilasedici** addì **due** alle ore **13:15** del mese di **agosto** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE CATENO	SINDACO	P
CHILLEMI FIORINO PIETRO	ASSESSORE	A
CACOPARDO MASSIMO GINO	VICE SINDACO	A
STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE	ASSESSORE	P
MICALI PATRIZIA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il Sindaco **DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Letti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Udita la relazione del Sindaco;

Ritenuta la propria competenza ;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese

DELI BERA


1.Di approvare la seguente proposta allegata "*Progetto per lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica sita in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano*".

Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale.

Visto l'art. 12 della legge regionale n.44/1991 con separata votazione ad unanimità di voti espressi in modo palese

DELI BERA

2.Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo,



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 fax.0942-721015-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 34 DEL 02.08.2016

UFFICIO PROPONENTE: Area Tecnica

ASSESSORATO: _____

OGGETTO: Progetto per lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica sita in contrada Santo Leo e contrada Vetrano.

-Codice CUP. N. I72I12000010002

-Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale.

IL SINDACO/ L'ASSESSORE

Premesso:

- Che** con deliberazione di G.M. n. 9 del 02.02.2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica sita in contrada Santo Leo e contrada Vetrano, dell'importo complessivo di € 699.527,11, di cui € 480.585,67 per lavori a base d'asta, € 14.530,16 per oneri di la sicurezza ed € 204.411,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che** con Decreto n° 632 del 20/04/2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti registrato alla Corte dei Conti il 22-06-2012 al Reg n° 1 foglio n° 94, con cui vengono finanziati i lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad € 699.527,11;
- Che** con il contratto, rep. n.528 del 23.04.2013, sono stati appaltati i lavori alla ditta "EFFECOSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Regina Margherita n.484 S. Teresa di Riva (ME), per l'importo di €361.743,21 al netto del ribasso del 27,7521% e comprensivo di € 14.530,16 relativamente agli oneri per la sicurezza.
- Che** con verbale stipulato in data 27.11.2013 sono stati consegnati i lavori di cui in oggetto.
- Visto** il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 14.12.2015.
- Vista** la deliberazione di G.M. n. 71 del 05.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata una perizia di variante e assestamento somme dell'importo complessivo di € 699.527,10.

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

Lavori di: Messa in sicurezza di emergenza delle discariche di R.S.U. site in c.da "Santo Leo" e c.da "Vetrano" nel Comune di Forza d'Agrò.

Impresa: EFFECOSTRUZIONI s.r.l. con sede in via Reg. Margherita n. 484 – S. Teresa di Riva

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237 D.P.R. n°207/2010 e art.141 comma 3 del Dlgs n°163/2006)

PROGETTO ESECUTIVO Redatto nel Febbraio - Aprile 2011 dall' arch. Antonio Carmelo Garufi, giusto incarico conferito con determina dirigenziale n. 09 del 01.02.2011, per un importo complessivo di €. 699.527,11;

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P., previo parere favorevole da parte del Genio Civile di Messina con prot. 0218574 del 26.10.2011, del Corpo Forestale di Messina con provvedimento prot. 8612 del 24.01.2012 e dell'ASP – Messina con prot. 129 del 23.11.2011, ed approvato in linea Amm.va con delibera di G.M. n° 09 del 02/02/2012, per un importo complessivo pari a € 699.527,11, di cui € 495.115,83 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 14.530,16 per Lavori e € 204.411,28 per Somme a Disposizione, e il cui quadro economico risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
1 Importo dei lavori in Progetto		€ 495.115,83
Costo sicurezza sui lavori	2,934699%	€ 14.530,16
Lavori a base d'asta		€ 480.585,67
Ribasso d'asta		€
Restano		€ 480.585,67
Lavori al netto + oneri sulla sicurezza		€ 495.115,83
2 IVA sui lavori in progetto al netto ribasso d'asta	10%	€ 49.511,58
3 Imprevisti	5,00%	€ 24.755,79
4 Oneri di accesso alla discarica (€/t 6.00)		€ 3.000,00
5 Spese tecniche		€ 69.669,18
Ribasso per gara		
Restano		
C.N.P.A.I.A 4%		€ 2.786,77
IVA	21%	€ 15.215,75
Tassa vidimazione	1,50%	€ 1.045,04
Sommario		€ 88.716,74
6 Studio Geologico		€ 13.282,80
Ribasso per gara		
Restano		
EPAP - D.L. 103/96		€ 265,66
IVA	21%	€ 2.845,18
Tassa di vidimazione	2,00%	€ 265,66
Sommario		€ 16.659,30
7 Indagini e prove geotecniche (geol.)		€ 6.026,68
IVA	21%	€ 1.265,60
Sommario		€ 7.292,28

8 Spese per pubblicità e gara	€ 12.000,00
9 R.U.P. (1/4 del 2,00%)	€ 2.475,58
10 Somme a disposizione dell'Amministrazione (2+3+4+5+6+7+8+9)	€ 204.411,28
11 Importo complessivo (1+10)	€ 699.527,11

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Il progetto è stato ammesso a finanziamento da parte dell'Ass.to F dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip. Acqua e Rifiuti ed i le sono stati successivamente finanziati con Decreto n. 632 del 20.04.2012 registrato alla Corte dei Conti il 22.06.2012 al Reg. n. 1 Fg. n. 94;

CONTRATTO D'APPALTO

Stipulato in data 23.04.2013, rep. 528 registrato a Messina il 15/05/2013 n. 527 serie. 1 per l'importo di euro 361.743,21 al netto del ribasso contrattuale del 27,7521% e comprensivo di euro 14.530,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CAUZIONE

Come risulta dall'art. 6 del contratto n. 528 di rep. l'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2008405 del 18/04/2013 dell'importo di €. 65.113,77 emessa da Coface – Agenzia di Palermo;

ASSUNTORE DEI LAVORI

I lavori sono stati aggiudicati mediante pubblico incanto all'Impresa EffeCostruzioni s.r.l. con sede in via Reg. Margherita n. 484 - S. Teresa Riva (ME) con il ribasso d'asta del 27,7521%;

TEMPO UTILE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato dall'art. 9 del Contratto di Appalto e dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni (centoquarantasei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori è stata effettuata in data 04 luglio 2013 come verbale in pari data, stabilendo che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire in giorni centoquarantasei (naturali e consecutivi) e quindi cessare col giorno 27/11/2013;

PROROGA SCADENZA LAVORI

Con nota del 18.11.2013, causa avverse condizioni meteo e considerate le caratteristiche argillose dei terreni, l'impresa affidataria dei lavori ha chiesto proroga per l'ultimazione dei lavori. Con provvedimento prot. 7607 del 21.11.2013 il Rup, sentito il parere della DL, concede una proroga di giorni 20 con scadenza il 17.12.2013;

PERIZIA DI VARIANTE IN C.O.

Con nota prot. 7985 del 06.12.2013 la D.L. rappresentava la necessità di redigere perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con la contestuale richiesta momentanea sospensione dei lavori al Rup;

SOSPENSIONE LAVORI

Con provvedimento prot. 8171 del 12.12.2013 il Rup esprime parere favorevole alla redazione e presentazione della perizia di variante e autorizza e dispone la sospensione dei lavori a far data dal 13.12.2013 in attesa di approvazione della stessa perizia;

RICHIEDA MODIFICHE PERIZIA DI VARIANTE C.O.

Con nota prot. 1034 del 13.02.2014 il RUP comunica alla D.L. di apportare modifiche nella perizia di variante presentata in data 17.12.2013 delle variazioni rispetto al progetto originario che prevedano di limitare l'intervento nella discarica "Santo Leo" alla sola parte occupata per la realizzazione della stessa nel 1999 e pertanto con il posizionamento della vasca di raccolta percolato all'interno della recinzione. Con successiva nota prot. 1810

13.03.2014 la D.L. comunica al Rup una serie di criticità riscontrate nella nuova stesura di variante richiesta rispetto a quella precedentemente presentata con l'aggiunta che l'intervento richiesto comporta l'utilizzo delle somme relative agli imprevisti presenti nel quadro economico del progetto approvato;

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN C.O.

Con nota prot. 3015 del 06.05.2014 la D.L. trasmette la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., così come richiesto e autorizzato dal Rup con nota prot. 2365 del 03.04.2014. Nelle more che si esprimesse la Regione, sulla perizia di variante sono stati ottenuti il parere favorevole da parte del Genio Civile di Messina con prot. 192113 del 26.11.2014 e quello del Corpo Forestale di Messina con provvedimento n. 2693 del 12.01.2015. Con successiva nota prot. n. 34052 S/6 del 04.08.2015 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, metteva a conoscenza il Comune di Forza d'Agro che alcuni degli interventi previsti nella perizia di variante suppletiva erano ritenuti, da parte del Dip. Reg.le Tecnico dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, inammissibili e al contempo veniva sollecitato il Rup ad attivare tutte le procedure affinché venissero superate le criticità riscontrate;

RIPRESA LAVORI

In data 03.11.2015 la D.L., facendo seguito a quanto disposto dal RUP con nota prot. 6084 del 29.10.2015 in cui veniva comunicato che sono venute meno le ragioni che hanno determinato la necessità di redigere la variante suppletiva, precedentemente richiesta, e che i lavori devono essere completati in conformità al progetto originario con le necessarie modifiche previste all'interno di apposita perizia di assestamento, predispone la ripresa dei lavori limitatamente alle aree del cantiere di c.da "Vetrano";

PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

La perizia di assestamento somme, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., è stata presentata in data 04.11.2015 e riportava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO		
1 Importo dei lavori in Progetto		€ 495.115,83
Costo sicurezza sui lavori	2,934699%	€ 14.530,16
Lavori a base d'asta		€ 480.585,67
Ribasso d'asta	27,7521%	€ 133.272,82
Restano		€ 347.213,05
Lavori al netto + oneri sulla sicurezza		€ 361.743,21
2 IVA sui lavori in progetto al netto ribasso d'asta	10%	€ 36.174,32
<hr/>		
3 Imprevisti	5,00%	€ 24.755,79
4 Oneri di accesso alla discarica (€16.000)		€ 1.000,00
<hr/>		
5 Spese tecniche		€ 88.370,05
Ribasso per gara	13,00%	€ 8.988,11
Restano		€ 59.481,94
C.N.P.A.L.A 4%		€ 2.379,28
IVA	22%	€ 13.609,47
Tassa vidimazione	1,25%	€ 743,52
Sommario		€ 76.214,21
<hr/>		
6 Studio Geologico		€ 15.735,26
Ribasso per gara	9,65%	€ 1.518,45
Restano		€ 14.216,81
EPAP - D.L. 103/96		€ 284,34
IVA	22%	€ 3.190,25
Tassa di vidimazione	2,00%	€ 284,34
Sommario		€ 17.975,73

5	Spese tecniche		€	68.370,05
	Ribasso per gara	13,00%	€	8.888,11
	Restano		€	59.481,94
	C.N.P.A.I.A 4%		€	2.379,28
	IVA	22%	€	13.609,47
	Tassa vidimazione	1,25%	€	743,52
	Sommano		€	76.214,21
6	Studio Geologico		€	15.735,26
	Ribasso per gara	9,65%	€	1.518,45
	Restano		€	14.216,81
	EPAP - D.L. 103/96		€	284,34
	IVA	22%	€	3.190,25
	Tassa di vidimazione	2,00%	€	284,34
	Sommano		€	17.975,73
7	Indagini e prove geotecniche (geol.)		€	6.076,90
	Ribasso per gara	9,65%	€	586,42
	Restano		€	5.490,48
	IVA	22%	€	1.207,91
	Sommano		€	6.698,38
8	Spese per pubblicità e gara		€	-
9	R.U.P. (1/4 del 2,00%)		€	2.475,58
10	Somme a disposizione dell'Amministrazione (2+3+4+5+6+7+8+9+10)		€	140.416,48
11	Importo complessivo (1+10)		€	500.942,20
	Economia per ribasso d'asta		€	133.372,62
	Economie per ribasso Iva sui Lavori		€	13.337,26
12	Restano		€	146.709,88
13	Economia di spesa somme a disposizione		€	51.875,02
	Importo progetto originario (11+12+13)		€	699.527,10

ULTIMAZIONE LAVORI

Con nota del 08.12.2015 l'impresa comunicava di aver ultimato i lavori in data 07.12.2015, salvo piccole lavorazioni mancanti e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera per le quali è stato assegnato un termine di giorni 15 per il loro completamento.

ANDAMENTO LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori;

VARIAZIONI LAVORI

Sono state giustificate nella perizia di assestamento somme approvata il 05.11.2015 con Determina Dirigenziale n. 71;

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio;

STATO FINALE

Redatto in data 28/12/2015 è stato firmato dall'impresa senza riserve di ulteriori compensi ed ammonta complessivamente al netto del ribasso d'asta a euro 360.525,73 da cui si detraggono gli acconti corrisposti all'impresa con i seguenti certificati:

N° 1 del 07/11/2013 di euro 105.990,74

N° 2 del 20/03/2014 di euro 99.620,83

N° 3 del 24/11/2015 di euro 71.857,48

N° 4 del 14/12/2015 di euro 74.429,72

SOMMANO euro 351.898,77

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO euro 8.626,96

(Dicorsi euro ottomilaseicentoventisei/96)

**ASSICURAZIONE
OPERAI**

L'impresa "EFFECOSTRUZIONI s.r.l." ha provveduto ad assicurare i lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto ai seguenti enti:

- I.N.P.S. sede di Messina matricola n. 4807627370;
- I.N.A.I.L. sede di Messina posizione n. 14176686 ;
- Cassa Edile sede di Messina posizione n. 10641;

**RISERVE
DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato il verbale di ripresa lavori del 03.11.2015 e il registro di contabilità con riserve in data 26.11.2015 per € 157.092,44 e le stesse sono state rigettate dalla DL, con successiva nota del 14.01.2016 prot. 212 il RUP rigetta in stato di fatto e di diritto le riserve proposte dall'impresa.

CONTABILITA' LAVORI

La contabilità dei lavori si compone di n° 1 libretti delle misure, suddiviso per ogni SAL, e n. 1 registro di contabilità;

**CONFRONTO TRA
SOMMA SPESA E
AUTORIZZATA**

Somma complessiva autorizzata: € 347.213,05+€ 14.530,16 = € 361.743,21
Somma complessiva spesa = € 360.525,73
Minore spesa..... = € - 1.217,48

**DANNI DI FORZA
MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

INFORTUNI

Durante il corso dei lavori, non si è verificato alcun infortunio;

CAVE DI PRESTITO

Dagli atti d'Ufficio non risulta che l'Impresa abbia aperto delle cave di prestito;

CESSIONI DI CREDITO

Dagli atti in possesso di questa D.L., non risulta che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

**AVVISO AI CREDITORI
E/O OPPONENDUM**

La pubblicazione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'avviso ai creditori e/o opponendum è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data 21.03.2016 con prot. 2016/0133;

**DIREZIONE DEI
LAVORI**

La direzione dei lavori è stata eseguita dall' arch. Antonio Carmelo Garufi, la contabilità è stata redatta dallo stesso.

VISITA DI CONTROLLO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori in data 14/12/2015 si è recato nel sito dei lavori e, alla presenza del sig. Ferraro Santo, legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto arch. Antonio Carmelo Garufi:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e successiva perizia di assestamento somme e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e successivo atto di sottomissione;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è uguale a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori, sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 21/03/2016 con prot. n. 2016/0133

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "EffeCostruzioni Srl" in base al contratto del 23.04.2013 n. 527 serie 1 rep. 528 sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa così determinato:

a) Lavori al netto	€ 360.525,73
b) Detrarre acconti corrisposti con certificati:	
N° 1 del 07/11/2013	€ 105.990,74
N° 2 del 20/03/2014	€ 99.620,83
N° 3 del 24/11/2015	€ 71.857,48
N° 4 del 14/12/2015	€ <u>74.429,72</u>
SOMMANO	€ 351.898,77
c) Resta il credito netto dell'Impresa	€ 8.626,96

diconsi euro ottomilaseicentoventisei/96 (euro 6.896,74 cert. n. 5 per lavori + euro 1.730,22 ritenuta 0,50% infortuni) dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato di collaudo, salvo la prescritta approvazione del presente

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 02-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to STRACUZZI SEBASTIANO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li 02-08-2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Verbale fatto e sottoscritto

II SINDACO

**F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO**

L'Assessore Anziano

**F.to STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE**

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-08-16, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Li 20-08-16

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 02-08-16

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 02-08-16 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ***** decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del *****.

Forza D'Agrò Li 02-08-16

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale