

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

n° 4	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione lavori di riqualificazione e adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo.
Data 28/05/2016	CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 3/06/2005 e successiva Determina del Responsabile del Servizio n. 227 del 4/12/2014, è stato conferito incarico all'ing. Francesco Crinò per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- con parere del 28/03/2014 il RUP Arch. Sebastiano La Maestra, nominato con determina sindacale n. 64 del 09/06/2005, approvava il Progetto esecutivo per un importo complessivo di €385.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo in parola che comporta una spesa di € 385.000,00, di cui € 286.111,79 per lavori ed € 98.888,21 per somme a disposizione dell'amm.ne;
- il progetto è stato finanziato dal MIUR nell'ambito del programma "#scuolesicure" - art. 48 Legge 66 del 2014 e delibera CIPE del 30.06.2014 n.22, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a Base d'asta	€ 286.111,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.023,34
Incidenza costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 111.305,58
Restano per Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 159.782,87

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) - per imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.158,77	
b) accantonamenti ex art 26 .4 L109/94	€ 2.861,12	
c) - Spese Tecniche RUP	€ 41.417,87	
g) - spese per accertamenti di laboratorio	€ 418,44	
h) - IVA ed altre imposte	<u>€ 40.032,01</u>	
SOMMANO	€ 98.888,212	<u>€ 98.888,21</u>
	Totale Complessivo	€ 385.000,00

- con determina a contrarre del Responsabile dell'area tecnica n. 212 dell'11/11/2014 veniva stabilito come modalità di gara d'appalto la procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 art.19 comma 6 di recepimento del suddetto decreto e con procedura di aggiudicazione effettuata ai sensi dell'art. 122 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive mm.e ii. così come introdotto dalla L.R. 12/2001, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la gara ebbe luogo nei giorni 22/12/2014 e 23/12/2014 presso gli uffici comunali ed in base ai risultati della stessa l'appalto è stato aggiudicato all'impresa VI.SA. Costruzioni s.r.l., via Roma n.35 Maletto (CT) P.IVA 051243450876, la quale ha offerto il ribasso del 14,2405%, con verbale di gara approvato in via definitiva con determina dirigenziale n. 117 del' 29/12/2014;
- con contratto stipulato in data 27/02/2015 rep. 475, registrato a Taormina il 3/02/2015 al n.5 serie 1, l'impresa VI.SA. Costruzioni s.r.l., ha assunto l'esecuzione dei lavori in parola per l'importo di €263.357,91, compresi oneri Sicurezza e manodopera, al netto del ribasso d'asta del 14,2405% oltre IVA di legge;

a seguito della gara il quadro economico è risultato il seguente:

A) Lavori a Base d'asta	€ 286.111,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.023,34
Incidenza costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 111.305,58</u>
Restano per Lavori soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 159.782,87</u>
Ribasso d'asta 14,2405%	<u>€ 22.753,88</u>
Importo contrattuale comprensivo di oneri sicurezza e manodopera	€ 263.357,91

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) - per imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.158,77	
b) accantonamenti ex art 26 .4 L109/94	€ 2.861,12	
c) - Spese Tecniche RUP	€ 41.417,57	
g) - spese per accertamenti di laboratorio	€ 418,44	
h) - IVA ed altre Imposte	<u>€ 37.756,92</u>	
	€ 96.612,82	<u>€ 96.612,82</u>

Economie di gara (ribasso +IVA)	<u>€ 25.029,27</u>	€ 25.029,27
Totale generale		€ 385.000,00

- con verbale del 29/12/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- Oltre al progetto principale è stata presentata una perizia di assestamento finale in data 10/03/2016, ai sensi dell'articolo 161, comma 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e dell'art. 132 (comma 3 II^ periodo) della Legge 163/2006 dell'importo complessivo di euro 286.111,79 approvata con delibera di G.M. n.25 del 18/03/2016 della quale segue il quadro economico:

A) Lavori a Base d'asta	€ 286.111,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.023,34
Incidenza costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 111.305,58</u>
Restano per Lavori soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 159.782,87</u>
Ribasso d'asta 14,2405%	<u>€ 22.753,88</u>
Importo contrattuale comprensivo di oneri sicurezza e manodopera	€ 263.357,91

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) - per imprevisti ed arrotondamenti	€ 176,27
---------------------------------------	----------

b) accantonamenti ex art 26 .4 L109/94	€ 2.861,12	
c) spese per commissione giudicatrice	€ 3.045,12	
d) spese per interventi di ripristino	€ 10.000,00	
e) spese per discarica	€ 928,00	
e) spese Tecniche RUP	€ 39.833,23	
f) spese tecniche incentivo ex art. 92 163/2006	€ 2.002,78	
g) - IVA ed altre Imposte	<u>€ 37.766,30</u>	
	SOMMANO	€. 96.612,82
Economie di gara (ribasso +IVA)	<u>€ 25.029,27</u>	€ 25.029,27
Totale generale		€. 385.000,00

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla D.L. in contraddittorio con L'impresa in data 7/03/2016 con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- Visti gli atti di contabilità finale trasmessi dalla D.L.;
- Visto lo stato finale trasmesso dalla D.L. che certifica l'esecuzione complessiva dei lavori per € 263.357,91, e cioè entro i limiti della spesa autorizzata;
- Visti i seguenti Certificati di pagamento relativi ai SAL:

Certificato n.1 emesso il 30/03/2015	€ 71.592,90
Certificato n.2 emesso il 04/06/2015	€ 104.835,38
Certificato n.3 emesso il 26/05/2016	<u>€ 85.612,84</u>
TOTALE	€ 262.041,12

- Visto il Certificato di Regolare esecuzione emesso dalla D.L. in data 26/05/2016 con il quale si certifica l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori sulla base del contratto e di tutti gli atti tecnico amministrativi corrispondenti, riconoscendo all'Impresa il credito residuo di € 1.316,79 corrispondente alle trattenute dello 0,50% relative ai vari SAL corrisposti e che possono essere pagate all'Impresa;

Vista la LR 12/2011;

Visto il D.Leg.vo 163 come recepito dalla LR 12/2011;


Visto il Regolamento 207/2010;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per le suesposte premesse:

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di riqualificazione e adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo trasmessi dalla D.L. dai quali si certifica l'esecuzione dei lavori per € 263.357,91, e cioè entro i limiti della spesa autorizzata;
- 2) Approvare il Certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L. in data 26/05/2016 con il quale si certifica l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori sulla base del contratto e di tutti gli atti tecnico amministrativi corrispondenti;
- 3) Riconoscere e liquidare all'Impresa il credito residuo di € 1.316,79 corrispondente alle trattenute dello 0,50% relative ai vari SAL corrisposti e che possono essere pagate all'Impresa;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano LaMaestra

Reg. pub. 246

COMUNE DI GALLODORO

(Prov. di MESSINA)


Pubblicata all'albo p

dal 31.05.2016

al 15.06.2016

Gallodoro, n

L. MESSO COMUNALE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'L. MESSO COMUNALE'.