



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Galloodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 -- email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 244	OGGETTO: Liquidazione Stato finale per lavori di Abbattimento barriere architettoniche scuola elementare e materna. Ditta Lo Giudice Esamuele.
Data 11/12/2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 11, del mese di Dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** il contratto stipulato in data 29/12/2003 n. 436 di repertorio, registrato a Taormina in data 19/1/2004 al n. 100219, rep 440 serie 3, con il quale la Ditta Impresa Edile di Lo Giudice Esamuele via Umberto I° n.121 98030 Mongiuffi Melia (ME) ha assunto i lavori in parola;
- **Visto** lo stato finale redatto in data 24/07/2006 dal D.L. dal quale, detratti gli acconti già liquidati e la penale applicata, si evince un credito netto nei confronti dell'impresa appaltatrice pari ad € 43.860,18 oltre IVA di Legge;
- **Visti** gli atti di contabilità allegati allo stato finale;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione;
- **Vista** la Delibera di Giunta Comunale n.68 del 7/11/2008 con la quale vengono approvati gli atti di contabilità finale e il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta;
- **Vista** la fattura n. 19/2008 del 19/11/2008 prodotta dalla Ditta Impresa Edile di Lo Giudice Esamuele via Umberto I° n.121 98030 Mongiuffi Melia (ME) - per complessivi € 45.614,59 di cui € 43.860,18 Imponibile e € 1.754,41 per IVA al 4%;
- **Dato atto** che il credito risale ad epoca antecedente all'obbligo di acquisizione del CIG;
- **Dato atto** altresì che la Ditta ha cessato l'attività il 31/12/2012 e pertanto la verifica del Durc è stata verificata per crediti pregressi al 31/12/2012;
- **Dato Atto che** la ditta Lo Giudice Esamuele, come comunicato dalla Cassa Edile, risulta non regolare con i pagamenti dei contributi previdenziali obbligatori, mentre risulta regolare verso gli altri Enti;
- **Vista** la comunicazione del 02/12/2015 prot. 4464 della ditta Lo Giudice Esamuele con la quale chiede di versare parte della liquidazione della fattura n° 19/2008 direttamente alla Cassa Edile di Messina a compensazione del proprio debito nei confronti di tale Ente di previdenza;
- **Dato atto** che, come comunicato dalla Cassa Edile di Messina, il pagamento ha compensazione del credito vantato di € 7.535,98 ex art. 4 D.P.R. 207/2010 e S.M.I. deve avvenire su conto corrente Monte Paschi di Siena - Fiale Via T. Cannizzaro 98100 Messina cod. IBAN n° IT 45 R 01030 16500 000000200015 INTESTATO A Cassa Edile della Provincia di Messina;
- **Visto** l'O.A. del 11/09/2015 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG:

D E T E R M I N A

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € **45.614,59** a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA

REP. N. 436 **CONTRATTO DI APPALTO**

Tra il Comune di Gallodoro e l'Impresa Lo Giudice Esamuele per l'appalto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Scuola Elementare e Materna " Carmela Lo Turco di Gallodoro. Importo di aggiudicazione €.55.794,85 (diconsi cinquantacinquemilasettecentonovantaquattro / 85) ==

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre , il giorno ventinove (29) del mese di Dicembre , in Gallodoro nella casa comunale , avanti a me Dr. Antonino Lo Monaco, Segretario del Comune di Gallodoro , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica- amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 89 del T.U. 03/03/1934 n.383 della Legge Comunale e Provinciale , e dell'art. 97 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16 , e successive modifiche ed integrazioni , senza l'assistenza di testimoni , per espressa rinuncia fattami dalle parti contraenti d'accordo tra loro e con il mio consenso , sono comparsi : ==


da una parte , il Prof. Domenico Lo Turco , nato a Gallodoro il 22/03/1954 nella qualità di Sindaco del Comune di Gallodoro , il quale agisce nella sua espressa qualità in nome per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

REGISTRATO ALL'UFFICIO REGISTRO DI TORTONA

IN DATA 19.01.2004 - NUMERO 32 - SERIE 1

ESATTE € 132,75 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco



C.F. 87000430832 – Partita Iva N. 00465190833; _____

dall'altra il Signor Lo Giudice Esamuele, nato a Mongiuffi - Melia il 06. 02. 1996 residente a Mongiuffi Melia (ME) - C.F. LGD SML 54B06F 368D la quale agisce in nome e per conto della omonima ditta individuale in qualità di titolare della stessa ; _____

PREMESSO

Che l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione con Decreto D.D.S. n. 437 / XV del 07. 05. 2003, ha concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di €. 93.000,00 ex art. 19, della L.R. 15/88, per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'edificio della Scuola Elementare e Materna " Carmela Lo Turco " _____

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 09. 09. 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella predetta Scuola Elementare e Materna " Carmela Lo Turco " ; _____

Visto che con Determina Sindacale n. 145 del 31/10/2003 è stata indetta apposita Trattativa Privata per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di abbattimento delle predette barriere architettoniche e sono state all'uopo invitate a presentare offerta cinque (5) Imprese operanti in zona e di fiducia dell'Amministrazione Comunale ; _____

Visto il verbale di gara della trattativa privata per l'aggiudicazione dell'appalto dei

predetti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, redatto in data 14 Novembre 2003, che si allega al presente Contratto, dal quale si evince che l'Impresa risultata aggiudicataria dell'appalto è quella del Signor Lo Giudice Esamuele corrente in Mongiuffi Melia, che ha offerto un ribasso del 12,45% sul prezzo posto a base d'asta di €. 63.729,13, e quindi per il prezzo complessivo di € 55.794,85 (diconsi cinquantacinquemilasettecentonovantaquattro/85)

Che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per i tempi previsti dalla legge, e che non sono stati presentate opposizioni, pertanto il verbale è divenuto esecutivo. Che l'Impresa Lo Giudice Esamuele ha presentato tutta la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto d'appalto;

I predetti componenti, previa lettura e conferma della normativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1) Generalità

Il Signor Prof. Domenico Lo Turco, per conto del Comune di Gallodoro nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'Impresa Lo Giudice Esamuele l'appalto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Scuola Elementare e Materna " Carmela Lo Turco " di Gallodoro. L'Impresa con il presente contratto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutte le

opere oggetto dell' appalto medesimo nel rispetto pieno ed incondizionato di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, ed in conformità agli allegati al presente contratto , nonché di tutte le norme previste dal Regolamento di Contabilità dello Stato e dal vigente regolamento dei Contratti del Comune ;

Art. 2) Condizioni di cantierabilità.

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto, poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 71, comma 3°, del Regolamento n. 554/99 sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore ;

Art. 3) Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di €. 55.794,85 da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 2474,63 ;

Art. 4) Tempo utile per la ultimazione dei lavori.

Il termine per l'esecuzione dei lavori previsti dall'appalto è fissato in mesi otto (8) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 11. comma 1°, del Capitolato Speciale d'Appalto;

Art 5) Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento n. 554 / 99, all'Impresa sarà applicata una penale di €. 1000,00

verso terzi durante i lavori.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 3°, della L. 109 / 94, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l'esecuzione dei lavori.

Polizza della società assicuratrice " Levante Norditalia " per l'importo di €.63.729,13 che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. _____

Art. 8) Garanzia fidejussoria per la rata di saldo.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 28, comma 9°, della L. 109 / 94, sarà disposto previa costituzione di garanzia fidejussoria, da effettuarsi non oltre il 90 giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del c.c. L'appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso. _____

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 9) Pagamento della rata di saldo

Il termine per il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall'art. 8 di questo contratto, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del c.c.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 116 del Regolamento 554 / 1999.

In ogni caso il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 10) Modalità e termini del collaudo

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali.

Art. 13) Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e / o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 14) Modalità di risoluzione delle controversie.

Tutte le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dalle disposizioni dell'art. 31-bis della Legge n. 109/94, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999, saranno deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito

presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici , ai sensi dell'art. 32 della Legge 109/1994.

Il Collegio Arbitrale verrà costituito su richiesta di uno delle parti , mediante lettera raccomandata all'altra parte , la quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali , vi provvederà , su domanda della parte interessata , il Presidente del Tribunale.

Art. 15) Discordanze negli atti di contratto .

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante , l'appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norme ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore .

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali .

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto , fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso , l'appaltatore rispetterà , nell'ordine , quelle indicate dagli atti seguenti :

Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco Prezzi – Disegni .

Art. 16) Documenti che fanno parte del Contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999 , fanno parte integrante del

Contratto e devono in esso essere richiamate :

Allegato A- lettera di invito alla gara ;

Allegato B- copia dell'offerta dell'Impresa aggiudicataria e della dichiarazione

Relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto ;

Allegato C- verbale di gara ;

Allegato D- Capitolato Speciale d'Appalto ;

Allegato F- Elaborati progettuali esecutivi ;

Allegato G- Elenco dei Prezzi unitari ;

Allegato H – Piano di sicurezza ;

Allegato I- Cronoprogramma dei lavori ;

Allegato L - Computo Metrico ;

Allegato M – Verbale di cui all'art. 71, comma 3 , del Regolamento n. 554/1999 ;

Sono esclusi dal Contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra
elencati .

Art. 17) Spese Contrattuali e registrazioni .

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie , inerenti e conseguenti al

Presente atto , nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'

Impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 ,

n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione

di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Art. 18) Norme finali .


Il presente atto , completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero 12 fogli resi legali , comprendenti n. 14 facciate intere ed 9 righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti , i quali - dichiarandolo conforme alla loro volontà lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione .

L'Impresa

L'Ufficiale Rogante

Il Sindaco

Se. G. G. Es... *[Signature]* *[Signature]*



Prot. n. 3114 / 2006 Fess. _____

Data 24 LUG 2006

LAVORI : ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL COMUNE DI GALLODORO.

IMPRESA : LO GIUDICE ESAMUELE-Mongiuffi Melia Via Umberto n.121 - Cod.fisc. LGD SML 54B06 F368D- P.IVA 01205950833

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 02/05/2006.

CONTRATTO in data 29/12/2003 , n. 436 di repertorio, registrato a Taormina in data 19/01/2004 , al n. 32 - serie I^.
 1) ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: data 24/09/2004 n. 440 di rep. , reg.to a Taormina il 07/10/2004 al n. 100219 serie 3^.
 2) ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: data 31/12/2004, reg.to a Taormina il 06/06/2006 al n. 563 serie 3^.

Importo Progetto Originario	93.000,00	Data della consegna	06/02/2004
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 12,45	58.269,48	Data di inizio dei lavori	06/02/2004
Importo ribasso d'asta	7.934,28	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	02/10/2004
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.474,63	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	503
iva 4%	2.648,15	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	17/02/2006
competenze tecniche	18.607,33	Ultimazione lavori	02/05/2006
iva su competenze tecniche	3.721,62	Giorni impiegati in piu'	73
r.u.p.	993,06	Giorni impiegati in meno	
imprevisti	826,08		
ribasso di gara	7.934,28		
Fondo a disposizione della Amministrazione	34.730,52		

Nem. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE	
		RIPORTO LAVORI A MISURA				
1	14.01	Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm	cad.	12,00	58,72	704,64
2	14.02	Presca di corrente di sicurezza bipolare 2x16 A con polo di terra ad incasso di tipo modulare con placca in materiale plastico, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente	cad.	16,00	54,80	876,80
3	14.07	Fornitura e collocazione di quadretto ad interruttore automatico bipolare con valvole magneto - termiche, differenziale ad alta sensibilità, ad incasso di tipo modulare, adeguato al tipo di impianto	cad.	1,00	170,02	170,02
4	15.07	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di batteria di miscela con bocca di erogazione in ottone cromato	cad.	1,00	330,69	330,69
5	15.10	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con co	cad.	1,00	253,99	253,99
6	21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con qualunque mezzo, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il cari	m ³	12,57	118,94	1.495,08
7	21.01.03	Demolizione come all'articolo precedente ma per calcestruzzo di cemento armato, compreso il taglio dei ferri e tutti gli oneri di cui al medesimo articolo precedente	m ³	1,540	275,32	423,99
8	21.01.04	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la demolizione dell'eventuale sotto strato di malta nonché l'onere per il carico ed il trasporto	m ²	71,675	8,01	574,11
9	21.01.14	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso trasporto a rifiuto fino a 5 km escluso gli oneri di conferimento alla discarica	m ²	3,520	10,43	36,71
10	21.01.21	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed				

Núm. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE	
		RIPORTO				
			m	6,000	2,91	4.866,03 17,46
11	21.01.23	Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura e spessore, compreso gli eventuali rivestimenti con l'onere del carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 km escluso gli oneri di	m ²	54,755	0,65	35,59
12	21.02.03	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a 300 kg di cemento tipo R 325, eseguita a cucì e scuci per piccoli tratti, compreso l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quant'altr	m ³	0,42	474,52	199,30
13	3.03.03	Solaio a camera d'aria piano o inclinato dello spessore complessivo finito non inferiore a 35 cm, in laterizi o blocchi in conglomerato leggero e conglomerato cementizio con Rck 25 N/mm ² , compresa l'a	m ²	8,06	44,88	361,73
14	3.03.04	Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai di cui ai numeri precedenti per ogni 500 N/m ² in più o in meno di sovraccarico utile netto	m ²	24,18	1,06	25,63
15	5.10	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta a tinta unica o decorate a macchina di qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettame	m ²	55,200	33,58	1.853,62
16	5.12	Massetto di sottofondo, per pavimentazioni, in calcestruzzo di cemento a 250 kg per metro cubo, di spessore variabile da 6 cm a 8 cm dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi areanti, il	m ²	69,770	8,50	593,05
17	5.16.1	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti	m ²	69,770	38,99	2.720,33
18	5.18.1	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane dello spessore di 20 mm di ottima qualità posto in opera con malta bastar	m	38,80	8,62	334,46
19	8.16	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al controtelai	m ²	12,100	181,64	2.197,85
20	9.01	Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato fratazzato applicato con predisposti sestì ed un ultimo strato di tonachina, ottenuto dall'impasto di sabbia				

N.º ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			13.205,05
			m ²	15,49	4.927,75
21	9.03	Idem come al precedente art.9.1 ma eseguito senza lo strato di tonachina e con tutti gli oneri di cui al medesimo art.9.1	318,125		
			m ²	11,10	372,96
22	NAP.1	Consolidamento di tetto con la rimozione del copriferro, il trattamento con idoneo prodotto del ferro, applicazione di rete elettrosaldata e successivo riempimento con calcestruzzo. Il tutto compreso	33,600		
			m ²	90,00	340,20
23	NAP.2	Fornitura e posa in opera di struttura in alluminio preverniciato per la chiusura del vano scala. Compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	3,78		
			m ²	118,00	1.557,60
24	NAP.4	Realizzazione di architravi in c.a. compreso il ferro, le casseforme, le opere provvisoriale ed ogni altro onere necessario.	13,20		
			m ³	402,00	956,76
25	NAP.5	Lavori di demolizione, scavo e ripristino per intercettazione e convogliamento della tubazione per lo scarico acque nere che collega la Zona Cucina alle condutture fognarie esistenti. Il tutto compreso	2,38		
			acorporo	732,00	732,00
26	NAP.6	Fornitura, trasporto e posa in opera nella cucina di: - lavello in acciaio inox completo di tutti gli accessori completo di rubinetterie, flessibili e quant'altro; - cappa da posizionarsi sopra la c	1,00		
			acorporo	2.701,00	2.701,00
27	NP.1 (21.01.15)	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 km. escluso gli oneri di conferime	13,05		
			m ²	3,79	49,46
28	NP.10 (10.4.1)	Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art.10.1 ma dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, compresi tutti gli oneri di cui al medesi	1,63		
			m ²	95,54	155,73
29	NP.2 (2.2.1.2)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere del ponteggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dello spe	71,99		
			m ²	15,96	1.148,96
30	NP.3 (3.1.1)	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 di impasto eseguito a qualsiasi profondità	4,54		
			m ³	65,54	297,55

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE	
		RIPORTO			26.445,02	
31	NP.5 (12.3.3)	Controsoffitti in pannelli di gesso costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale	m ²	9,45	22,41	211,77
32	NP.6 (21.1.9)	Rimozione di intonaco interno od esterno fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 km. escluso gli one	m ²	123,68	7,49	926,37
33	NP.7 (2.1.7.1)	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso - vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o can	m ²	4,02	37,60	151,15
34	NP.8 (14.5)	Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A - 220/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea so	cad.	1,00	75,25	75,25
35	NP.9 (8.10.2)	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre e porte - finestre, a vetri, ad una o più ante, o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso della sezione non inferiore a 6x5,5 cm mu	m ²	1,76	204,26	359,50
36	SCALA	Compenso per la realizzazione di porzione di scala in c.a. che collega il piano ammezzato di piano terra con il piano primo. La presente voce comprende: - La demolizione di una porzione di solaio nec	cad	1,00	2.950,00	2.950,00
37	11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz	m ²	407,995	3,20	1.305,58
38	15.16.1	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato Mannesmann di diametro da 1,27 cm e 5,08 cm per impianto idrico, in opera sotto traccia o meno secondo le prescrizioni della D.L., compresi i pezzi sp	kg	150,00	4,98	747,00
39	15.25	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili come alla precedente voce 15.23 ma con cassetta di scarico incorporato avente pulsante di scarico manuale e senza doccetta di	cad.	1,00	1.205,41	1.205,41
40	15.26	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che pe	cad.	1,00	1.453,83	1.453,83

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			35.830,88
41	15.27	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L	cad.	293,86	293,86
42	15.28	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e su	cad.	351,71	351,71
43	15.30	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili avente caratteristiche di cui alla voce 15.29 e della lunghezza di 60 cm compreso tutti gli oneri di cui alla voce 15.29	cad.	95,54	95,54
44	21.01.22	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 km. escluso gli	cad.	14,05	28,10
45	NAP.3	Realizzazione di passarella in acciaio realizzata per il collegamento dell'ascensore e della sala mensa. Composta da carpenteria metallica in acciaio Fe 510 B, pannello orizzontale antiscivolo e ringh	acorpo	2.606,00	2.606,00
46	NAP.7	Maggiori oneri relativi allo spostamento della caldaia esistente dalla zona ascensore , spostamento delle tubazioni, realizzazione dello demolizione e dello scavo, ripristino, sistemazione e messa in s	acorpo	1.100,00	1.100,00
47	NAP.8	Compenso per la rimessa in funzione dell'impiantistica antincendio e di riscaldamento preesistente nella scuola. Sono compresi nella presente l'acquisto dei materiali di consumo il CECK di controllo e	cad	700,10	700,10
48	NP.4 (8.3.1)	Fornitura di portoncini d'ingresso realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060(UNI EN 573-3), sezione mm 45,55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere	m ²	228,27	603,77
49	NP.11)8.21	Fornitura e collocazione di portone esterno in legno, castagno siciliano stagionato almeno 4 anni ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito 70 mm, del	m ²	777,27	3.419,99
50	SPOSTA GRUP	Compenso per lo spostamento del gruppo elettrogeno per far posto alla allocazione dell'ascensore. Compreso nel prezzo il costo per lo spostamento dei cavidotti, il loro eventuale allungamento, le rela	cad	1.282,86	1.282,86


Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			46.312,81
51	ASCENSORE	Fornitura e posa in opera di un impianto ascensore oleodinamico con livellamento di precisione, conforme al D.M.R. 384, per persone portatori di handicap, compresa la realizzazione dell'incastellatura	cad	1,000 32.000,00	32.000,00
					78.312,81

Importo lavori a misura A CUI SI APPLICA : Il ribasso d'asta del 12,45% su € 75.385,81 (detratte € 2.926,99 per incidenza costi sicurezza inclusi nei lavori)	78.312,80 9.385,53	
Lavori a misura al netto		68.927,27
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI A CUI SI DETRAE : - Certificati acconto emessi N°1 del 07/10/2004 di €. 23067,09		68.927,27
SOMMANO TOTALE A DETRARRE	23.067,09	23.067,09
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA		45.860,18

15 MAG. 2006

Comune di GALLODORO

Il Direttore dei lavori



Il Responsabile del procedimento



L'impresa

IMPRESA EDILE STRADALE
LO GIUDICE Esamuele
 Via Umberto I, 121 - Tel. 0942/20166
 MONGLIFFI MELIA
 Partita IVA 01205950833
 Cod. Fisc. LGD SML 54B06 F368D

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa
 n. _____ con decorrenza dal _____ al _____.

Il Direttore dei lavori

COMUNE DI GALLODORO (ME).

OGGETTO: Circolare 5 luglio 2002 n.14 – L.R. 9 agosto 1988 n.15 – L.R. 26 marzo 2002 n.2 – Interventi nel settore dell'edilizia scolastica – art. 19 – abbattimento barriere architettoniche scuola elementare e materna del Comune di Gallodoro (ME).

CONTRATTO: data 26/12/2003 n. 436 di rep., reg.to a Taormina il 19/01/2004 al n. 32 serie I.

IMPRESA: LO GIUDICE ESAMUELE – Mongiuffi Melia (ME), Via Umberto n.121 cod. fisc. LGD SML 54B06F 368D. Partita I.V.A. 01 205 950 833.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 63.729,13

RIBASSO D'ASTA 12.45 %: € 7.934,28

IMPORTO ONERI SICUREZZA: € 2.474,63

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 58.269,48

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art.172 del Regolamento emanato con D.P.R. - 21 Dicembre 1999, n. 554)

L'anno 2006, il giorno 02 del mese di Maggio, il Sottoscritto Ing. Francesco CRINO' nella qualità di direttore dei lavori:

- visto l'art. 172 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554;

- considerato che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno 06/02/2004 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 02/10/2004;

- tenuto conto che ci sono state le seguenti sospensioni dei lavori:

1) in data 08/06/2004 i lavori sono stati sospesi per essere ripresi il 11/10/2004 (gg. 125);

2) in data 11/03/2005 i lavori sono stati sospesi per essere ripresi il 10/10/2005 (gg. 213);

3) in data 14/10/2005 i lavori sono stati sospesi per essere ripresi il 27/01/2006 (gg. 105);

- gg. 60 - reperimento materiali e realizzazione nuovi lavori previsti nella II^a Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. B) della L. 109/94 e della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni del 31/12/2004 approvata con Determina Dirigenziale n° 6939/04 del 31/12/2004;

- nuova scadenza fissata al 17/02/2006;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 02/05/2006 quindi con gg. 73 di ritardo dalla data di scadenza.

Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

Gallodoro (ME), il 02/05/2006.

L'IMPRESA

IMPRESA EDILE STRADALE
LO GIUDICE Esamuele
Via Umberto I, 121 - Tel. 0942/20166
MONGIUFFI MELIA
Partita IVA 01205950833
Cod. Fisc. 01205950833

LA DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI GALLODORO

Proz. n. 3114 Cat. ___ Pass. ___

~~Data 24 LUG 2006~~

COMUNE DI GALLODORO (ME)

OGGETTO: Circolare 5 luglio 2002 n.14 – L.R. 9 agosto 1988 n.15 – L.R. 26 marzo 2002 n.2 – Interventi nel settore dell'edilizia scolastica – art. 19 – abbattimento barriere architettoniche scuola elementare e materna del Comune di Gallodoro (ME).

CONTRATTO: data 26/12/2003 n. 436 di rep., reg.to a Taormina il 19/01/2004 al n. 32 serie I.

IMPRESA: LO GIUDICE ESAMUELE – Mongiuffi Melia (ME), Via Umberto n.121 cod. fisc. LGD SML 54B06F 368D. Partita I.V.A. 01 205 950 833.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 63.729,13
RIBASSO D'ASTA 12.45 %: € 7.934,28
IMPORTO ONERI SICUREZZA: € 2.474,63
IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 58.269,48

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


(art.28 legge 11 Febbraio 1994, n. 109, art. 208 del Regolamento n. 554/1999)

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, nell'anno 2006 il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 10.00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Signor **LO GIUDICE ESAMUELE** e del responsabile unico del procedimento, **Arch. Sebastiano LA MAESTRA** ha proceduto sulla scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto **Ing. Francesco CRINO'**, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per lavori;
- che i lavori vennero ultimati in data 02/05/2006 come da certificato di ultimazione lavori e quindi con gg. di ritardo n. 73 in quanto i lavori dovevano essere ultimati per effetto delle sospensioni e riprese e delle proroghe in data 17/02/2006;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;



COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina

Registro delib.
N. 68
07.11.2008

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare e materna del Comune di Galloodoro – Approvazione contabilità finale dei lavori del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **Duemilaotto** giorno **Sette** del mese di **Novembre**
alle ore **11.00** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il **Geom. Domenico Lo Monaco** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente,
presenti e assenti i signori :

COMPONENTI	INCARICO	P	A
GEOM. DOMENICO LO MONACO	SINDACO	X	
D.SSA MARIA STRACUZZI	ASSESSORE V. S.	X	
SIGNORINA GABRIELLA CARPITA	ASSESSORE		X
SIGNOR ROBERTO LO MONACO	ASSESSORE		X
SIGNOR GAETANO LUCA	ASSESSORE	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell'O.EE.LL.):

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonino Lo Monaco

Il presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n. 48 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE
IL SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO TECNICO

OGGETTO	Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare e materna del Comune di Gallodoro - Approvazione contabilità finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta																																					
Cap. _____	Competenze	Residui	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Somma stanziata</td> <td style="text-align: right;">(+)</td> <td>L.</td> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in aumento</td> <td style="text-align: right;">(+)</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in diminuzione</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Somme già impegnate</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Somma disponibile</td> <td></td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Somma stanziata	(+)	L.					Variazioni in aumento	(+)	L.					Variazioni in diminuzione	(-)	L.					Somme già impegnate	(-)	L.					Somma disponibile		L.				
Somma stanziata	(+)	L.																																				
Variazioni in aumento	(+)	L.																																				
Variazioni in diminuzione	(-)	L.																																				
Somme già impegnate	(-)	L.																																				
Somma disponibile		L.																																				
<p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 13 , della legge regionale 3 dicembre 1991 , n. 44 , che testualmente recita</p> <p>" Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto "</p> <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> <p>Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____</p>																																						
		Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario _____																																				
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1999 , n. 142 (come recepito con l'art. 1 , comma 1 , lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991 , n. 48 , per come modificato dall'art. 12 , comma 1° della legge regionale 23.12.2000 , n. 30 , che testualmente recita :</p> <p>" Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata , del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile "</p> <p>sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :</p>																																						
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>																																					
	DATA <u>05.11.08</u> Il Responsabile _____																																					
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere _____ _____ _____																																					
	Data _____ Il Responsabile _____																																					
Data della seduta	ordine del giorno numero	PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE																																			
<u>07.11.08</u>	<u>1</u>	<u>data n. 358</u>																																				
<u>08.11.08</u>	<u>1</u>																																					

DELIBERAZIONE
NUMERO

68

II SINDACO

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 9/9/2002 è stato approvato il progetto esecutivo a firma dell'ing. Lucio Nicita, responsabile UTC, relativo ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare e materna del Comune di Gallodoro ;
- che il progetto suddetto prevedeva una spesa complessiva di € 103.000,00 di cui € 66.203,76 per lavori ed € 36.796,24 per somme a disposizione;
- che con D.D.S. n. 437/XV del 7/05/2003 l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione finanziava l'opera per complessivi € 93.000,00 con il seguente quadro economico:

a) lavori		€	66.203,76
dicui a b.a.	€ 63.729,13		
per oneri sicurezza	€ 2.474,63		
 b) somme a disposizione			
2 per IVA 4% sui lavori	€ 2.648,15		
3 per competenze tecniche	€ 18.607,33		
6 per IVA su competenze tecniche	€ 3.721,62		
7 per art. 18 LR 7/2002	€ 993,06		
8 imprevisti	€ 826,06		
Totale somme a disposizione	€ 26.796,24	€	26.796,24
		€	93.000,00

- che con Delibera di G.C. n.82 dell'1/10/2003 è stato incaricato l'ing. Francesco Crinò quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- che i lavori, a seguito di gara, con un ribasso del 12,45%, sono stati affidati alla ditta Lo Giudice Esamuele con sede in Mongiuffi Melia in via Umberto I n.121 ed è stato stipulato il relativo contratto in data 26/12/2003 n. 436 di rep., reg. a Taormina al n. 32 serie I in data 19.01.2004, per un importo contrattuale netto di € 58.269,48;
- che sono state successivamente redatte 2 perizie di variante e suppletive, la prima in data 9/09/2004, redatta ai sensi dell'art. 25 comma1 lett. b) della L. 109/94 nel testo coordinato con LR 7/2002, approvata dall'UTC con DDS n. 24 del 16/09/2004, di cui al seguente quadro economico:

a) lavori		€	
dicui a b.a.	€ 73.312,80		
per oneri sicurezza 3,737899%	€ 70.572,44		
Lavori variante al netto del rib.	€ 2.740,36		
		€	64.526,50
 b) somme a disposizione			
1 per IVA 4% sui lavori	€ 2.581,06		
2 per competenze tecniche	€ 14.142,83		
3 per IVA su competenze tecniche	€ 2.828,57		
4 per art. 18 LR 7/2002	€ 986,76		
5 imprevisti	€ -		
6 ribasso di gara	€ 7.934,28		
Totale somme a disposizione	€ 28.473,50	€	28.473,50
		€	93.000,00

La seconda variante in data 31/12/2004, redatta dal Direttore dei Lavori al fine di utilizzare il 60% delle somme derivanti dal ribasso di gara, ha ricevuto approvazione con DDS n. 37 del 31/12/2004 e prevede un nuovo quadro economico così ripartito:

- che, conseguentemente, l'importo complessivo da contabilità finale evidenzia un credito residuo a favore dell'impresa di € 43.860,18 oltre ad IVA di legge

dato atto che:

- in sostituzione degli avvisi ad opponendum è stata prodotta apposita certificazione dal RUP dalla quale risulta che non sono state occupate proprietà private né sono stati arrecati danni a terzi;

- non sono ancora pervenuti i certificati liberatori relativi alla regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa;

ritenuto di prendere atto approvare gli atti di contabilità finale di cui sopra;

Vista la LR 7/2002 e succ. mod. e integrazioni;

Visto l'O. A. LL. EE. Vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

- di prendere atto del conto finale dei lavori dal quale risulta l'avvenuta esecuzione dei lavori per un importo di € 68.927,27 al netto del ribasso d'asta;

- di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta esposto in premessa;

- dare atto che la ritardata ultimazione di giorni 73 rispetto ai tempi contrattuali, tenuto conto delle proroghe concesse, comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 5 del contratto, pari ad € 2.000,00 somma che costituisce economia di spesa;

- di evidenziare che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non è soggetto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario ed è immediatamente efficace;

- di riconoscere il credito alla ditta esecutrice per la liquidazione dell'importo di **€ 43.860,18**, oltre IVA di legge (4%) pari complessivamente ad **€45.614,59**, a saldo dei lavori e di dare atto dello svincolo delle garanzie prestate;

- dare atto che la liquidazione da effettuarsi con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio interessato resta subordinata alla presentazione di apposita certificazione di regolarità contributiva non ancora trasmessa dalla Ditta esecutrice;

Si comunichi il presente provvedimento:

a) al responsabile del servizio finanziario;

b) al direttore dei lavori;

c) alla ditta esecutrice dei lavori;

Letto e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Gaetano Luca

IL SINDACO
F.to Geom. Domenico Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. n. 48 / 1991.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li _____

Li 24. 11. 2008. R. P. N. 68

La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale
Dal 09. 11. 2008 AL 23. 11. 2008

IL MESSO

Sig. _____

Copia conforme per uso amministrativo

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione _____

è stata affissa all'albo **09. 11. 2008**
 sarà per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 11, comma 1)

con lettera n. _____ del _____
è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4)

con lettera n. _____ del _____
è stata trasmessa al CO.RE.CO.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Lo Monaco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- b) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO., esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (*) della L.R. 44/1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge
- c) ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- e) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO., esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*). della medesima legge

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*) Cancellare ciò che non interessa

Li _____

L'ADDETTO

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO

La presente deliberazione è stata trasmessa, per l'esecuzione
All'ufficio

li _____

In esecuzione della presente deliberazione, sono stati emessi i
seguenti mandati:

N. _____ del _____ di €.

Li _____ IL RAGIONIERE

IMPRESA EDILE

FATTURA N.19

di Esamuele Lo Giudice
P. IVA 01205950833 C.F. /LGDSML54BO6F368D
Via Umberto n. 121
98030 Mongiuffi Melia (ME)
Tel/FAX: 0942/651523

FATTURA**Cliente**

Nome COMUNE DI GALLODORO
Indirizzo PIAZZA S. MARIA N.1
C.A.P. 98030 città GALLODORO Prov. (ME)
C.F. 87 000 430 832
P. IVA 00 465 190 833

Riferimenti

Data 19 novembre 2008
Scontr. Fisc. _____
Protocollo _____
Porto franco _____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unit.	TOTALE
1	LIQUIDAZIONE A SALDO INERENTE I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL COMUNE DI GALLODORO (ME)	€ 43.860,18	€ 43.860,18

Modal. di pag.

ALTRO

Commenti _____

Nome _____

N. carta di cr. _____

Scadenza _____

Imponibile

€ 43.860,18

IVA

4%

€ 1.754,41

TOTALE FATTURA**€ 45.614,59**

13 NOV. 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".

In data 13/11/2015 il sottoscritto Impresa Edile di Esamuele Lo Giudice nato a Mongiuffi Melia il 06/02/1954, nella sua qualità di Impresa (eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _____ quale legale rappresentante dell'impresa:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA
LO GIUDICE ESAMUELE	01205950833

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti per liquidazione a saldo inerente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche Scuola elementare e materna del Comune di Gallodoro.

sono:

1.1. Lo Giudice Esamuele

- Estremi identificativi C/C IBAN IT34H0503482250000000000611


data attivazione conto dedicato _____

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati . nonché l'esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

3. che in relazione agli affidamenti in corso . relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 legge 136/2010.


Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. G. G. G.', written over a horizontal line.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.LGS 163 del 2006

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2006 ed all'esecuzione del contratto. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Cognome **LO GIUDICE**
 Nome **ESAMUELE**
 nato il **06/02/1954**
 (atto n. **2** P. **I** S. **A**)
 a **Mongiuffi Melia** **MESSINA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MONGIUFFI MELIA**
 Via **UMBERTO I** n. **121**
 Stato civile _____
 Professione _____
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.68**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari _____



Comune di Mongiuffi Melia (ME)

Firma del titolare
Mongiuffi Melia *[Signature]* **24/06/2017**
 Sindaco *[Signature]*

Impronta del dito
 indice sinistra *[Fingerprint]*

Comune di Mongiuffi Melia (ME)

SCADENZA **12/06/2021**
 DALLA **1500**
 EURO **10,94**



AO 8039754



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
MONGIUFFI MELIA (ME)

CARTA D'IDENTITÀ
 N° **AO 8039754**
 DI
LO GIUDICE
ESAMUELE

Inail | Inps | Casse
EdiliSportello Unico
PrevidenzialeServizi e-gov 

Documento Unico Regolarità Contributiva

giovedì, 10 dicembre 2015 Info Assistenza A+ A- A Alto contrasto Solo
testo Uscita  

Utente: LA MAESTRA SEBASTIANO (Consultatore Compilatore)

Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente - COMUNE DI GALLODORO

UFFICIO TECNICO COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1

Pratiche

Richiesta

In Bozza

Consultazione

Gestione
AnagraficheGestione
Utente

Profilo

Manuali

Esito

Dati Richiesta

Acquisita dall'operatore LA MAESTRA SEBASTIANOProtocollo n° 36256151 del 25/11/2015 C.I.P.
20152045721293

Tipo documento ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Richiedente 87000430832 - COMUNE DI GALLODORO UFFICIO
TECNICO COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1

Impresa LGDSML54B06F368D - LO GIUDICE ESAMUELE

INAIL - codice ditta - Sede competente: 1471749 - 41500
MESSINAINPS - Matricola Azienda - Sede competente: 4802455237 -
4800 MESSINACASSA EDILE - codice impresa - Sede competente: 1362 -
ME00 C.E. DI MESSINA (ME)

Istruttoria Inail

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: CALABRO' SILVANA il 10/12/2015 14:26:54Validata da: BONANNO LUCIA il 10/12/2015 14:31:16

Istruttoria Inps

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: PERNICE CARMELO il 25/11/2015 14:00:16Validata da: SANTAMARIA ANTONINO il 26/11/2015
07:32:28

Istruttoria CE

CHIUSA NON IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: PETRAROLI GUIDO il 04/12/2015 10:47:36Validata da: PETRAROLI GUIDO il 04/12/2015 10:47:49

del  30 11 2015**Note**

PER UN DEBITO DI EURO 7.535,98 (SETTEMILACINQUECENTOTRENTACINQUE/98)
PAGABILE EX ART. 4 DPR 207/2010 F.S.M.I. (C.D. INTERVENTO
SOSTITUTIVO) SU /C MONTE PASCHI DI SIENA - FILIALE VIA T. CANNIZZARO

