



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 27	OGGETTO: Liquidazione Stato finale per lavori di adeguamento impianti elettrici del Municipio di Gallodoro e trasformazione dell'impianto termico da gasolio in Gas GPL, . Ditta Lo Giudice Esamuele.
Data 05/02/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 05, del mese di Febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** il contratto stipulato in data 26/05/2000 n. 416 di repertorio, registrato a Taormina in data 05/06/2000 al n. 221, serie 1, con il quale la Ditta Impresa Edile di Lo Giudice Esamuele via Umberto I° n.121 98030 Mongiuffi Melia (ME) ha assunto i lavori in parola;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/07/2008;
- **Vista** la fattura n. 10/2008 del 17/07/2008 prodotta dalla Ditta Impresa Edile di Lo Giudice Esamuele via Umberto I° n.121 98030 Mongiuffi Melia (ME) - per complessivi € 51,31 di cui € 42,76 Imponibile e € 8,55 per IVA al 20%;
- **Dato atto** che il credito risale ad epoca antecedente all'obbligo di acquisizione del CIG;
- **Dato atto** altresì che la Ditta ha cessato l'attività il 31/12/2012 e pertanto la verifica del Durc è stata effettuata per crediti pregressi al 31/12/2012 e regolarizzata con intervento sostitutivo con la cassa edile di Messina;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG:

D E T E R M I N A

- 1) liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione la fattura, per lavori di adeguamento impianti elettrici del Municipio di Gallodoro e trasformazione dell'impianto termico da gasolio in Gas GPL

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Impresa Edile di Lo Giudice Esamuele	10	17/07/2008	imponibile € 42,76 Erario € 8,55	
TOTALE				€ 51,31	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonino Lo Monaco

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SEVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **51,31** a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

COMUNE DI GALLODORO


PROVINCIA DI MESSINA

REP. N. 446 CONTRATTO DI APPALTO

Tra il Comune di Gallodoro , e l'Impresa Edile Lo Giudice Esamuele , per i lavori di adeguamento degli impianti elettrici ai sensi della Legge 46/90, nonché trasformazione del locale caldaia da gasolio a GPL e di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro ai sensi della Legge 626/94 del Municipio di Gallodoro. Importo di aggiudicazione £. 56.863.577 (cinquantaseimilionioctocentosessantatremilacinquecentosettatasettelire).==

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila , il giorno ventisei del mese di Maggio , in Gallodoro nella Casa Comunale , avanti a me Dr. Antonino Lo Monaco , Segretario del Comune di Gallodoro , autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune , ai sensi dell'art. 89 del T.U. 03/03/1934, n. 383 della Legge Comunale e Provinciale , e dell'art. 97 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana , approvato con Legge Regionale 15/03/1963 , n. 16 , e successive



Registrazione in forma di 5 GIU. 2000

Costo lire duecento e impronta esemita
P. 57.000

IL DIRETTORE
(Dot. Maria Luisa Cuminale)



modifiche ed integrazioniSM, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattami dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso, sono comparsi: =====

da una parte, il Prof. Domenico Lo Turco, nato a Gallodoro il 22/03/1954, nella qualità di Sindaco del Comune di Gallodoro, il quale agisce nella sua espressa qualità, a nome per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, C.F. 87000430832 - Partita IVA n. 00465190833; =====

dall'altra il Sig. Lo Giudice Esamuele, nato a Mongiuffi-Melia (Messina), il 06/02/1954, ed ivi residente in Via Umberto I° n. 121, il quale agisce in qualità di titolare e Direttore tecnico dell'omonima Impresa con domicilio fiscale in Mongiuffi-Melia, Via Umberto I° n. 121. C.F. LGD SML 54B06 F368D, Partita IVA n. 01205950833, componenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo. =====

P R E M E S S O

che con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 01/12/1998, esecutiva ai sensi di legge fu conferito formale incarico per la progettazione e la Direzione dei lavori relativi all'adeguamento degli impianti elettrici ai sensi della Legge 46/90, nonché trasformazione del locale caldaia da gasolio a GPL e di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro ai sensi della Legge 426/94 del Municipio di Gallodoro, all'Ing. Antonio Lo Monaco con Studio tecnico in Taormina; =====

che con delibera di G.C. n.122 dell'1/10/1999, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato in linea amministrativa, il progetto relativo alla costruzione dell'impianto elettrico, termico e di prevenzione incendi del Municipio di Gallodoro, redatto dall'Ing. Antonio Lo Monaco, per l'importo complessivo

Handwritten signatures and a large circular stamp on the right side of the document.

Small handwritten mark at the bottom center of the page.

di £. 81.033.860, di cui £. 56.949.000 per lavori a base d'asta, e £. 24.084.860 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

che i predetti lavori sono finanziati con un mutuo concesso dalla Cassa DD. e PP. di Roma ;

che con delibera di Giunta Comunale n. 167 del 30/12/1999, esecutiva ai sensi di legge , è stato stabilito per il presente appalto , il pubblico incanto , ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 29/04/1985, n. 21, da esperirsi con i criteri dettati dalla Legge Regionale 02/09/1998, n. 21 , mediate massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara , ai sensi dell'art. 14 , comma I° della Legge Regionale 4/96 ;

che in data 01/02/2000 , è stata espletata la Gara , la quale si è conclusa con l'aggiudicazione in favore dell'Impresa Edile Lo Giudice Esamuele , con Sede in Mongiuffi-Melia , Via Umberto I° , n. 121 , la quale ha offerto un ribasso dello 0,15% sul prezzo posto a base d'asta, e quindi per il prezzo complessivo di £. 56.863.577 ;

che ai sensi dell'art. 4 del D. Lvo 490/94 , nonché ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non esiste l'obbligo dell'informazione prefettizia , ex art. 10 della Legge 575/65, in quanto l'importo delle Opere è al di sotto della soglia di rilievo comunitario ;

che l'Impresa ha presentato la polizza fidejussoria quale cauzione definitiva per gli obblighi assunti con il presente atto ;

che l'Impresa ha presentato tutta la documentazione di rito prevista dal Bando di Gara ;

che l'Impresa ha presentato il Piano di Sicurezza del cantiere , ai sensi

The right side of the page contains three distinct markings: a large, stylized handwritten signature at the top; a smaller, more compact handwritten mark in the middle; and a circular stamp at the bottom, which appears to be an official seal or stamp, though its details are not clearly legible.

A small, simple handwritten mark or signature located at the bottom center of the page.

dell'art. 63 della Legge Regionale 10/93 ;


I predetti componenti, previa lettura e conferma della normativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1) L'Impresa Edile Lo Giudice Esamuele , con il presente Contratto formalmente e legalmente si obbliga di eseguire i lavori di adeguamento degli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90 nonché trasformazione del locale caldaia da gasolio a GPL e di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro ai sensi della Legge 626/94 del Municipio di Gallodoro, conformemente ai disegni del Capitolato Speciale d'Appalto. L'esecuzione dell'appalto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza del Capitolato Speciale d' Appalto , dell'Elenco Prezzi , e del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.P.R. 16/07/1962, n. 1063 ;

Art. 2) L'ammontare dell'Appalto è definitivamente stabilito in £. 56.863.577 (cinquantaseimilionioctocentosessantatremilacinquecentosettantasettelire) somma al netto del ribasso d'asta dello 0,15% ;


Art. 3) Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in mesi quattro consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi ;

Art. 4) L'Impresa Edile Lo Giudice Esamuele dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme che regolano l'assunzione dei lavori finanziati dalla Cassa DD. e PP. di Roma , e conferma di aver preso visione dei disegni , del Capitolato Speciale d'Appalto , dell'Elenco Prezzi , di essersi altresì recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori , e di aver preso conoscenza delle condizioni locali , generali e particolari, che possono avere influito sulla



determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione dell'Opera, e inoltre, di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e conferma infine di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei Lavori in Appalto, impegnandosi a chiedere, a sua cura e spese, eventuali permessi necessari alla esecuzione stessa, e di approvare inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, tutte le indicazioni e condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Art. 5) Nell'esecuzione dei Lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Impresa si obbliga di applicare integralmente la Legge 9/02/1979, n. 36, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali ed affini, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti suddetti l'Impresa non può opporre eccezioni



leg

A

[Circular stamp with illegible text and a signature]

alla stazione appaltante, nemmeno a titolo di risarcimento danni ;=====

Art. 6) L'Impresa appaltatrice Lo Giudice Esamuele dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio in Gallodoro presso la Casa Comunale ;=====

Art. 7) Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno indirizzati all'Impresa Edile Lo Giudice Esamuele , Via Umberto I° n. 121 Mongiuffi-Melia . I pagamenti saranno effettuati direttamente a favore del titolare Sig. Lo Giudice Esamuele ;=====

Art. 8) Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese, tasse ed imposte di qualsiasi genere derivanti dal presente atto ;=====

Art. 9) Ai fini fiscali si dichiara che i pagamenti derivanti dall'emissione di titoli conseguenti la stipula del presente atto , saranno assoggettati al regime fiscale IVA ;=====

Art. 10) Per quanto non previsto nel presente atto , valgono le norme in materia di opere pubbliche e le altre disposizioni di legge vigenti ;=====

Art. 11) Al presente contratto si allegano , quale parte integrante e sostanziale , i seguenti atti :===== ;

a) Elaborati Grafici ;=====

b) Verbale di Gara ;=====

c) Polizza Fidejussoria, =====

Si intende inoltre parte integrante e sostanziale del presente atto , anche se non materialmente allegato , il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/07/1962, n. 1063 e tutti gli atti inframenzionati ;=====

Lo G.
N
Ch

W

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Contratto , del quale ho dato personalmente lettura ai contraenti e che , i medesimi a mia domanda , riconoscono conforme alla loro volontà , dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione confermandone l'esattezza ;=====

Dopo di che il Contratto e gli allegati vengono firmati dai Signori contraenti e da me Ufficiale Rogante ;=====

Atto videoscritto da persona di mia fiducia in numero di 7 fogli di carta resa legale, di cui si occupano numero 6 pagine intere e quant'altro nella presente.=====

IL SINDACO



[Handwritten signature]

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

COMUNE DI GALLODORO

Provincia di MESSINA

Oggetto *Lavori di adeguamento degli impianti elettrici del municipio di Gallodoro, l'adeguamento e la trasformazione dell'impianto termico da gasolio in gas GPL, adeguamento degli ambienti di lavoro.*

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.28 legge 11 Febbraio 1994, n. 109, Art. 197 del DPR n.554/99 comm.3)

Impresa: LO GIUDICE ESAMUELE

via Umberto I, n. 121 - 98030 - MONGIUFFI-MELLIA - ME -

Contratto in data 26/05/2000 rep.416 registrato a Taormina il 05/06/2002 al n.221 serie 1.

- *Importo a base d'asta dei lavori e delle spese:* £ 56.949.000
- *Ribasso d'asta del 0.15%* £ 85.423
- *Importo netto dei lavori e delle spese:* £ 56.863.577

IMPRESA EDILE STRADALE
LO GIUDICE Esamuele
Via Umberto I, 121 - Tel. e Fax 0942 66123
MONGIUFFI-MELLIA
Partita IVA 01205950833
Cod. Fisc. LGO SML 54806 F368D

Ing. Antonio Lo Monaco



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.28 legge 11 Febbraio 1994, n. 109, Art. 197 del DPR n.554/99 comm.3)

- con **Delibera di GM n. 122 dell'1/10/1999** è stato approvato il progetto dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici del municipio di Gallodoro, l'adeguamento e la trasformazione dell'impianto termico da gasolio in gas GPL, adeguamento degli ambienti di lavoro, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta		£. 56.949.000
iva	20%	£. 11.389.800
Competenze tecniche		£. 12.401.269
imprevisti e arrotondamenti		£. 293.791
Totale		£. 81.033.860

A seguito gara i lavori sono stati appaltati alla Ditta Lo Giudice Esamuele, con sede in via Umberto I°, n. 121 - 98030 - Mongiuffi-Melia. Il contratto è stato stipulato in data 26/05/2000 rep.416 registrato a Taormina il 05/06/2002 al n.221 serie 1.

- **Importo contrattuale:** L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 0.15%.% sulla somma di £.56.949.000 è risultato di netto £ 56.863.577 ;

- **Consegna dei lavori:** I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 13/06/2000, ed effettivamente incominciati in pari data;

- **Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:** L'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 60 gg., consecutivi a partire dalla data di consegna.

-Perizia di variante.

Per esigenze tecniche ed operative e per introdurre modifiche secondo quanto indicato dall'Amministrazione Comunale, in data 17/07/2001, il DL trasmette una variante per migliorare la funzionalità degli uffici e nello stesso tempo predisporre gli ambienti di lavoro con dispositivi riguardante l'antincendio. In pratica rispetto al progetto originario è stato depennato totalmente il capitolo dell'antincendio e in sostituzione sono state realizzate le seguenti opere ;

1a) - Predisposizione di condotti sottotraccia comprese scatole di derivazione destinati per il passaggio dei cavi del telefono in tutti gli uffici.

2a) - Predisposizione di condotti sottotraccia comprese scatole di derivazione destinati per il passaggio dei cavi della rete computer in tutti gli uffici.

3a) - Spostamento dei contatori ENEL all'esterno.

4a) - Messa in opera custodia contatore esterno alluminio anodizzato.

5a) - Formazione di un ingresso con una porta esterna per locale contatore.

6a) - Messa in opera quadro elettrico piano terra e primo piano.

7a) - Pitturazione.

Descrizione dei lavori che non vengono realizzati. Per la precisione i lavori sostituiti sono i seguenti;

1b).- n.11 punti luce (Piano Secondo)

2b).- n.14 punti prese (Piano Secondo)

3b).- n.3 sirene d'allarmi.


4b).- n.23 rivelatori antifumo.

5b).- n. 1 centralina.

- **Atti suppletivi:** L'impresa in data 09/07/2001 nella sede di Gallodoro ha sottoscritto e approvato un'atto di sottomissione il quale è stato registrato a Taormina il 27/07/2001 al n.693 serie 3;

La variante ha ricevuto l'approvazione con Delibera di G.M. n. 129 del 14/09/2001, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta depurati dal rib		£. 56.863.577
iva	20%	£. 11.372.715
Competenze tecniche		£. 12.695.060
Ribasso d'asta		£. 102.508
Totale		£. 81.033.860



In data 11/02/2002 i lavori sono stati ultimati con mesi 3 di ritardo rispetto al tempo contrattuale.

-1. Primo stato di avanzamento dei lavori .

In data 16/03/2002 veniva prodotto l'unico SAL per un importo di lire 54.729.486 e regolarmente saldato alla ditta..
Andamento dei lavori: Dall'ultimazione dei lavori il DL e l'Amministrazione Comunale hanno addebitato all'impresa malfunzionamenti della caldaia tali da comportare l'impossibilità del collaudo finale.

Per tali circostanze è stato disposto ed effettuato intervento sostitutivo dell'Amministrazione con somme a carico del credito vantato dall'Impresa e gravante sulle somme residue del quadro economico.

In data 09/07/2008 è stata redatta perizia di assestamento finale delle somme approvata con Delibera di G.M. n.49 del 25/07/2008 con il seguente quadro economico:

Quadro economico di assestamento			
Lavori a base d'asta Variante	£	54.811.910	
ribasso 0,15%	£	82.218	
importo lavori al netto	£	54.729.692	
Importo lavori STATO FINALE			£ 54.729.486
somme a disposizione			
IVA sui lavori 20%	£	10.945.897	
competenze tecniche compresi oneri	£	15.276.259	
economie	£	82.218	
TOTALE	£	26.304.374	£ 26.304.374
TOTALE PROGETTO	£		£ 81.033.860


Per i motivi suddetti :

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa LO GIUDICE ESAMUELE via Umberto I, n. 121 - 98030 - MONGIUFFI-MELIA - ME -, n.10 P.I. 0120590833 , in base al *Contratto stipulato in data 26/05/2000 rep.416 registrato a Taormina il 05/06/2002 al n.221 serie I.* sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a)	ammontare complessivo netto dei lavori	£	54.729.486	£	54.729.486
b)	acconti rilasciati				
	1° SAL				
	liquidaz netta 1° SAL	£	54.729.486		
	ritenute 1° SAL	£	51.719.000	£	51.719.000
		£	3.010.486		
c)	credito all'impresa	£	3.010.486		
	somme detratte in fase di collaudo dal DL	£	677.694		
	somme detratte per 3 mesi di ritardo nell'ultimazione dei lavori (lire 750.000 x 3)	£	2.250.000		
	resta il credito netto	£	82.792	£	82.792
			pari a €	€	42,76

Distinti saluti.
 Taormina 30 LUGLIO 2008



IMPRESA EDILE

di Esamuele Lo Giudice
P. IVA 01205950833 C.F. /LGDSML54BO6F368D
Via Umberto n. 121
98030 Mongiuffi Melia (ME)
Tel/FAX: 0942/651523

FATTURA N.10

~~COMUNE DI GALLODORO~~

2336
23 LUG. 2008

FATTURA

Cliente	
Nome	COMUNE DI GALLODORO
Indirizzo	PIAZZA S. MARIA N.1
C.A.P.	98030 Città GALLODORO Prov. (ME)
C.F.	87 000 430 832
P. IVA	00 465 190 833

Riferimenti	
Data	17 luglio 2008
Scontr. Fisc.	
Protocollo	
Porto franco	

Q.tà	Descrizione	Prezzo unit.	TOTALE
	VOSTRO DARE A SALDO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL MUNICIPIO DI GALLODORO, L'ADEGUAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DA GASOLIO IN GAS GPL, ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.	€ 42,76	€ 42,76

Modal. di pag.	Accredito
	BANCA POPOLARE DI LODI
	Agenzia di Letojanni (ME)
	Coordinate Internazionali Bancarie IBAN
	IT81 A 05164 82250 000000172607

Imponibile	€ 42,76
IVA 20%	€ 8,55
TOTALE FATTURA	€ 51,31

DICONSI' EURO NOVECENTODUE/60

157
13 NOV. 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".

In data 13/11/2015 il sottoscritto Impresa Edile di Esamuele Lo Giudice nato a Mongiuffi Melia il 06/02/1954, nella sua qualità di Impresa (eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _____ quale legale rappresentante dell'impresa:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA
LO GIUDICE ESAMUELE	01205950833

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti per liquidazione a saldo inerente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche Scuola elementare e materna del Comune di Gallodoro.

sono:

1.1. Lo Giudice Esamuele

- Estremi identificativi C/C IBAN IT34H0503482250000000000611
data attivazione conto dedicato _____

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati, nonché l'esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

3. che in relazione agli affidamenti in corso, relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

Cognome	LO GIUDICE	
Nome	ESAMUELE	
nato il	06/02/1954	
(atto n. 2 P. I S. A.)		
a	Mongiuffi Melia (MESSINA)	
Cittadinanza	ITALIANA	
Residenza	MONGIUFFI MELIA	Firma del titolare Mongiuffi Melia
Via	UMBERTO I n. 121	4/06/2011
Stato civile		Impronta del dito indice sinistra
Professione	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m. 1,65	
Capelli	CASTANI	
Occhi	CASTANI	
Segni particolari	===	

