



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA 3 TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

n. 265 / Area 3

del 15.11.2016

n. 748 / R.G.

del 16.11.2016

Liquidazione fattura n.14/A dell'11.10.2016 in favore della ditta C.& P. Srl relativa al 3° e ultimo S.A.L. per i lavori di collegamento della condotta idrica tra i serbatoi "Serro Finata" e "Portella".

CIG: 4882781658

IL RESPONSABILE AREA 3

PREMESSO

-che con Deliberazione n.290 del 28.11.2012, la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di collegamento della condotta idrica tra i serbatoi "Serro Finata" e "Portella", per l'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 266.371,50 per lavori ed € 83.268,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-che il progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, impegno assunto con DDG n.2379 del 7.12.2012 sul capitolo 642061 "Interventi per la gestione delle risorse liberate dal completamento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 nel settore idrico fognario ne depurativo" del Bilancio della Regione Siciliana;

-che i lavori sono stati aggiudicati, a seguito dell'espletamento della gara del 06.03.2013 a procedura aperta, all'impresa C & P Srl, con sede legale in Barcellona P.G.(Me) Via S.Andrea n.239 P.IVA 027104108234 la quale ha offerto un ribasso d'asta del 28,7894% sul prezzo a base d'asta;

-che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 11.07.2013 Rep.n.1720 registrato a Milazzo il 17.07.2013 e la consegna dei lavori è avvenuta in data 12.11.2013;

VISTA la perizia di variante e suppletiva n.1 dell'11.05.2015, approvata con Deliberazione di Giunta Municipale n.100 del 13.05.2015, con la quale è stato modificato il quadro economico dei lavori ponendo a carico del Comune di Pace del Mela una quota parte dei lavori in oggetto;

VISTO che alla ditta C.& P. Srl è stata già corrisposta dai certificati precedenti la somma complessiva di € 146.000,00;

VISTO il certificato di pagamento n.3 relativo ai lavori ultimati al 28.09.2016 nel quale risulta che alla ditta sopra menzionata si può pagare la somma complessiva di € 56.100,00;

VISTA la fattura n.14/A dell'11.10.2016 per l'importo complessivo di € 56.100,00 di cui € 51.000,00 per lavori ed € 5.100,00 per IVA al 10% presentata dalla ditta C & P Srl relativa al 3° e ultimo S.A.L. dei lavori di collegamento della condotta idrica tra i serbatoi "Serro Finata" e "Portella";

VERIFICATO che la ditta è in regola ai fini del DURC, giusta attestazione allegata;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione della somma di € 51.000,00 in favore della ditta "C & P Srl";

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui sopra, DI LIQUIDARE in favore della ditta C & P Srl, con sede legale in Barcellona P.G.(Me) Via S.Andrea n.239 P.IVA 027104108234, la somma di € 51.000,00 per lavori ed € 5.100,00 per IVA al 10% a carico del cess. committente ex art.17 ter DPR 633/72 relativa alla fattura n. 14/A del 11.10.2016 relativa al 3° e ultimo S.A.L. dei lavori di collegamento della condotta idrica tra i serbatoi "Serro Finata" e "Portella";

2) Il pagamento della somma di € 51.000,00 da accreditarsi sul conto corrente bancario IBAN: IT09D0538782070000010085038;

3) Che la superiore spesa trova copertura nel bilancio comunale così come segue:

° per € 250.000,00 al capitolo 2058/25 (residui 2011);

° per € 40.000,00 al capitolo 1044 (residui 2012);

° per € 7.739,27 al capitolo 2680/9 (residui 2012);

° per € 105.000,00 al capitolo 98/0 (residui 2011);

° per € 26.595,18 al capitolo 2058/26 (residui 2011);

° per € 10.000,00 al capitolo 1044 (residui 2011);

° per € 11.665,55 al capitolo 1044 (residui 2012)

Giusta Determinazione del Funzionario Responsabile n.43/Area 4 del 04.03.2015;

4) Di Trasmettere, al servizio finanziario dell'Ente, per i conseguenti adempimenti ed unitamente alla presente tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili ad esso relativi.



Il Responsabile dell'Area
Ing. Arturo Alonci

Comune di Pace del Mela

Provincia di Messina

OGGETTO: Lavori di collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portelle

COMMITTENTE: Comune di Pace del Mela

IMPRESA: C & P srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 51'000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	24/04/2014	61'300,00
2	20/05/2014	84'700,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		146'000,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/07/2013 repertorio n. 1720 registrato a Milazzo in data 17/07/2013 al n. 1578 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	198'016,71
SOMMANO Importi soggetti a ritenute euro	198'016,71
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO Importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	990,08
Ammontare dei certificati precedenti euro	146'000,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	146'990,08
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	51'000,00
per I.V.A. al 10%	5'100,00
TOTALE GENERALE euro	56'100,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 84 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 51'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquantatremila/00).


Data, 28/09/2016

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di
Milazzo n. 13669503

Il Direttore dei Lavori
Ing. Salvatore Ferrara

Il Direttore dei Lavori
Ing. Salvatore Ferrara

Comune di Pace del Mela
Provincia di Messina

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 26/04/2016

OGGETTO: Lavori di collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portelle

COMMITTENTE: Comune di Pace del Mela


IMPRESA: C & P srl

Contratto in data 17/07/2013 rep. n. 1720 registrato a Milazzo in data 17/07/2013 al n. 1578 di euro 193 092.89

Data Offerta:	1/1	IMPORTO DEL PROGETTO:	266 371.50
Data Consegna:	12/11/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/11/2013	Importo per la Sicurezza:	11 929.20
Giorni Utili per Ultimazione:	165	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/02/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	1	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	26/04/2014		



Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.01.07.01	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	SOMMANO al m ³	737,68	7,73	5'702,27
2 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI - per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro	SOMMANO	10'741,00	0,53	5'692,73
3 01.04.01.02	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... rifiuto, dei materiali predetti: in ambito extraurbano: - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.	SOMMANO	1'830,86	2,09	3'826,50
4 01.04.02.02	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa ... dei materiali predetti in ambito extraurbano: - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm	SOMMANO	5'492,58	0,52	2'856,14
5 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar ... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m ³ e per ogni km.	SOMMANO	1'098,52	0,87	955,70
6 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano	SOMMANO al m ³	1'074,10	26,70	28'678,47
7 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	9'154,30	1,45	13'273,73
8 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	9'154,30	1,73	15'836,94
9 13.01.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghe ... onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: DN 100 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN 6,5 MPa	SOMMANO al m	1'032,00	25,40	26'212,80
10 13.01.06.04	Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di esercizio PN 2,5 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite esterna o interna, completa in ogni parte, ... l materiale necessario, la verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 100 mm	SOMMANO cad.	3,00	540,50	1'621,50
11 13.01.06.05	Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di esercizio PN 2,5 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite esterna o interna, completa in ogni parte, ... l materiale necessario, la verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 125 mm	SOMMANO cad.	1,00	861,30	861,30
12 13.02.07.02	Apparecchio di sfiato automatico di degassaggio a singola funzione, costituito da corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM. Val ... reso ogni onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante - Per pressioni nominali da 10, 16 e 25 bar: DN 100 mm	SOMMANO cad.	1,00	281,20	281,20
13 13.03.05.08	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 90 mm	SOMMANO al m	1'170,00	12,40	14'508,00
14	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 25, per acqua				
A RIPORTARE					
					120'307,28




Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			120'307,28
13.03.06.09	potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 110 mm			
	SOMMANO al m	1'230,00	23,20	28'536,00
15 18.05.02.08	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropileno sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte sezione 1 x 35 mm ²			
	SOMMANO al m	300,00	7,06	2'118,00
16 22.01.01.01	Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo, comprensivo delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a percussione, compreso ... dolo in c.a. da compensarsi a parte. Compresa l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi: per il primo pozzo a corpo			
	SOMMANO a corpo	1,00	3'753,00	3'753,00
17 22.01.04.04	Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm ² compreso l'utilizzo di tub ... la perforazione a perfetta regola d'arte. - Per diametro di scavo di mm 350 per profondità da m 60,00 a m 80,00 dal p.c			
	SOMMANO al m	70,00	150,60	10'542,00
18 22.04.04.04	Fornitura e posa in opera di tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno innestate perpendicolarmente all'ass ... compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L. diametro est. mm 323 spessore mm 5,0			
	SOMMANO al m	70,00	323,00	22'610,00
19 22.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro completo e funzionale a regola d'arte			
	SOMMANO al m ³	5,00	59,30	296,50
20 22.06.01.03	Impermeabilizzazione dell'intercapedine compresa fra perforazione e tubazione, con immissione di materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con opportuni tubi di immissione ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguita con: boiaccia di cemento densità kg/m ³ 1.800			
	SOMMANO al m ²	3,00	282,90	848,70
21 22.06.02	Cementazione con boiaccia (tipo 1000) composta da acqua e cemento tipo 32.5 R, densità 1.680 kg/m ³ pompato a qualsiasi profondità e con normali attrezzature di cantiere			
	SOMMANO al m ²	3,00	286,70	860,10
22 22.07	Compenso a corpo per lo spurgo del pozzo, a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, eseguito con metodo ad aria compressa mediante compressore di portata ... cantiere necessarie per lo spurgo del pozzo, compresa la smobilitazione delle stesse alla fine delle operazioni a corpo			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'907,00	1'907,00
23 N.P.01	Fornitura e collocazione di pompa sommersa per pozzi da 8" , ecc			
	SOMMANO cadauno	1,00	13'800,00	13'800,00
24 N.P.02	Quadro elettrico			
	SOMMANO cadauno	1,00	5'370,00	5'370,00
25 N.P.03	Sonda di livello			
	SOMMANO cadauno	1,00	1'100,00	1'100,00
26 N.P.04	Tronchetto			
	SOMMANO cadauno	1,00	565,00	565,00
27 N.P.07	Fornitura e collocazione di riduttore di pressione VRCD PN16 DN100			
	SOMMANO cadauno	2,00	3'050,00	6'100,00
28 N.P.09	Fornitura e collocazione di flange, ecc			
	SOMMANO cadauno	20,00	32,00	640,00
29 N.P.10	Fornitura e collocazione di bulloni in acciaio per fissaggio flange, ecc			
	SOMMANO cadauno	160,00	1,30	208,00
30 N.P.11	Fornitura e collocazione di guarnizioni, ecc			
	SOMMANO cadauno	20,00	3,00	60,00
31 N.P.12	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto in C.A.P. delle dimensioni minime interne di cm 120x120x120h, compresa soletta carrabile e botola in ghisa , ecc			
	SOMMANO cadauno	1,00	2'000,00	2'000,00
	A RIPORTARE			221'621,58

COMMITTENTE: Comune di Pace del Mela
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 26/04/2016




IMPRESA C. & F. S.r.l.
Amministratore Unico
11770 Arona

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			221'621,58	
32 N.P.13 - 1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia, al C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'rt. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'amministrazione.	SOMMANO mc	187,02	123,50	23'096,97
33 N.P.14 - 1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia il materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.	SOMMANO m3	149,40	16,20	2'420,28
34 N.P.15 - 3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe di esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe di esposizione XC1, XC2, ecc. per parti ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 1) per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm2	SOMMANO mc	10,80	110,40	1'192,32
35 N.P.16 - 6.4.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m3 e opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 3) classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	SOMMANO kg	175,00	3,22	563,50
36 N.P.17 - 13.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di ogni materiale e magistero occorrente per la sezione del giunto a regola d'arte.	SOMMANO kg	50,00	9,79	489,50
37 N.P.18 - 13.2.6.3	Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa la sezione dei giunti a flangia, la fornitura del giunto di smontaggio e la motorizzazione elettrica 3) DN 250 mm	SOMMANO cadauno	2,00	1'642,00	3'284,00
38 N.P.19 - 13.2.17.1	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale, flangiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con sfera in acciaio inox, complete di maniglione, ecc. occorre per dare la valvola perfettamente funzionante: 1) DN 50 mm	SOMMANO cadauno	2,00	142,40	284,80
39 N.P.22 - 13.9.6.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato in ricoprimento da compensarsi a parte. Elemento di sopralzso. Altezza utile 330 mm: 7) dimensione interna 800 x 800 mm	SOMMANO cadauno	5,00	189,30	946,50
40 N.P.23	Realizzazione di derivazione per allaccio di utenza singole dalla condotta di distribuzione. Con collare di presa in PE e saldatura elettrica comprendente le seguenti lavorazioni: ... operato bituminoso ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera montata E funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	4,00	203,10	812,40
41 N.P.24	Taglio di condotta esistente nei punti di interferenza la condotta da realizzare, tramite taglio della stessa, posa della nuova condotta, innesto con manicotti passanti del diametro ... 3) tratto di tubo in P.E. da 20 a 50 mm 4) ripristino sede stradale e pavimentazione in conglomerato bituminoso.	SOMMANO cadauno	30,00	200,00	6'000,00
42 N.P.25	Taglio di condotta fognaria esistente nei punti di intersezione con la condotta da realizzare, tramite demolizione del calcestruzzo di rifianco, taglio della stessa, abbassamento ... 0 mm. 3) tratto di tubo in PVC da 150 a 250 4) ripristino sede stradale e pavimentazione in conglomerato bituminoso.	SOMMANO ca	15,00	300,00	4'500,00
43 N.P.26	Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio per condotte di acciaio o polietilene per pressioni di esercizio PN. 16, con tre flange, del DN 100 compresa l'esecuzione ... i, la fornitura dei materiali necessari e quant'altro occorre, per dare il giunto montato a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	380,00	380,00
44 N.P.27	Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio per condotte di acciaio o polietilene per pressioni di esercizio PN. 16, con tre flange, del DN 250 compresa l'esecuzione ... i, la fornitura dei materiali necessari e quant'altro occorre, per dare il giunto montato a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00
	A RIPIORTARE				266'591,85




Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			266'591,85
45 N.P.28	Sistema di telecontrollo GSM -GPRS per il coordinamento di avviamento e spegnimento pompa in relazione al riempimento del serbatoio, con CPU tipo S7 - 1200 Siemens per monitoraggi IC MONO PN. L'impianto dovr-essere dato in opera completo di programmazione della PLC, software, collaudo e cablaggio. SOMMANO cadauno Parziale LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 28,7894% da considerare su euro TOTALE euro	1,00	6'535,00	6'535,00 <hr/> 273'126,85 <hr/> 273'126,85 <hr/> 273'126,85
	A RIPIANTARE			

COMMITTENTE: Comune di Pace del Mela
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 26/04/2016



IMPRESA C. & P. srl
Amministratore Unico
Paolo Antonino

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
<p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 11'929,20 Incidenza Sicurezza - IS = 11'929,20 / 266'371,50 = 0,0447840703678885</p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 28,7894% da applicare su euro 273'126,85 = 273'126,85 * -0,287894 = -78'847,14 (SAL * (1 - IS) * R) = (273'126,85 * (1 - 0,0447840703678885) * -0,287894) = euro -78'847,14</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>				
			273'126,85	
			-78'110,14	
			198'016,71	
			198'016,71	
<p>Pace del Mela , 26/04/2016</p> <p style="text-align: center;"> L'Impresa Geom. Antonino Rizzo IMPRESA C. R. I. Amministratore Unico Rizzo Antonino </p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Ferraro </p> 				
A RIPORTARE				

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01895030995**
Progressivo di invio: **036YV**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **CQF0CC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02710410834**
Codice fiscale: **02710410834**
Denominazione: **C.&P. SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SANT'ANDREA, 329**
CAP: **98051**
Comune: **BARCELLONA POZZO DI GOTTO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **187657**
Capitale sociale: **0.00**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01895030995**
Denominazione: **CompEd Servizi SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-10-11 (11 Ottobre 2016)
 Numero documento: 14/A
 Importo totale documento: 56100.00
 Causale: Fattura

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
 Identificativo contratto: 1720
 Data contratto: 2013-07-11 (11 Luglio 2013)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J26B12000020000
 Codice Identificativo Gara (CIG): 4882781658

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS. DARE PER TERZO ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA TRA I SERBATOI "SERRA FINATA" E "PORTELLA".
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.0000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CIG 4882781658 CUP J26B12000020000.
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.0000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: GIUSTO CONTRATTO N. 1720 DI REP. DEL 11/07/2013. LAVORI ESEGUITO A TUTTO IL 26/04/2016.
 Valore unitario: 0.0000
 Valore totale: 0.0000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: QUOTA A CARICO DELLA REGIONE
 Quantità: 1.0000
 Data inizio periodo di riferimento: 2013-07-11 (11 Luglio 2013)
 Data fine periodo di riferimento: 9999-12-31 (31 Dicembre 9999)
 Valore unitario: 51000.0000
 Valore totale: 51000.0000
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 51000.00
 Totale imposta: 5100.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
 Totale imponibile/importo: 0.00
 Totale imposta: 0.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)
Importo: **51000.00**
Codice IBAN: **IT09D0538782070000010085038**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **82070**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5298121	Data richiesta	07/11/2016	Scadenza validità	07/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C. & P. SRL
Codice fiscale	02710410834
Sede legale	VIA SANT'ANDREA, 329 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.