



COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N. 39	DEL 09-07-2013
R. G. N. 272	DEL 09-07-2013
OGGETTO:	<i>Approvazione I° Stato di Avanzamento dei Lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza del sistema della Pubblica illuminazione, di contenimento delle risorse energetiche e dell'inquinamento luminoso" Codice Progetto: POR_209_23_S06_M</i>

CIG 2618913B51

L'anno duemilatredici addì nove del mese di luglio, il Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. lgs 165/2001

Premesso

che la Regione Campania, con Delibera n.1041 del 01/08/2006 istituiva il Parco Progetti Regionale per gli interventi di realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali, proposti da Enti pubblici, coerenti con gli indirizzi di programmazione adottati con D.G.R. n.1089 del 06/12/2005 e con quelli contenuti nel Documento Strategico Regionale 2007 – 2013, adottato con D.G.R. n.1042 del 01/08/2006;

che in data 18/01/2008 con prot. n.590 si trasmetteva la richiesta di inserimento nel Parco Progetti Regionale, di cui all'ex DGRC n.1041 del 01/08/2006, relativa a n. 4 interventi, tra cui quello in argomento, con gli allegati previsti dall'art.4 del D.D. n.1 del 16/01/2007;

che con nota del 28/10/2008 prot. n.9813, il Responsabile UTC – Servizio LL.PP., trasmetteva il progetto definitivo dei lavori di "adeguamento e messa in sicurezza del sistema della pubblica illuminazione, di contenimento delle risorse energetiche e dell'inquinamento luminoso" teso ad adeguare alle normative vigenti parte degli impianti di illuminazione esistenti ed integrare con pali fotovoltaici alcune aree limitrofe non illuminate, il tutto nel rispetto del contenimento energetico e dell'inquinamento luminoso;

che in data successiva la Regione Campania pubblicava l'Elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto in argomento, assegnando codice progetto POR_209_23_S06_M.

che, con Deliberazione di G.C. n.51 del 14/05/2010 veniva approvato il progetto esecutivo cantierabile predisposto dall'UTC, nella persona dell'Ing. Domenica Vitale, già progettista dell'opera;

che con D.D. n.483 del 13/10/2010, il progetto veniva ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di €.590.000,00;

che con Determinazione UTC R.S. ll.pp. n°26 del 23/06/2011 veniva approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, che venivano affidati alla Ditta Gi.Al. Srl con sede in Napoli alla via S. Maria di Costantinopoli alle mosche, 29, per l'importo complessivo di € 426.147,81 oltre oneri di sicurezza per € 13.739,64;

che in data 29/09/2011 con rep. n.2 veniva sottoscritto il contratto d'appalto, che veniva registrato all'Agenzia delle Entrate in data 13/10/2011 al n.879 serie 1;

che con verbale prot. n.9870 del 07/11/2011 i detti lavori venivano parzialmente consegnati alla ditta appaltatrice, per l'esecuzione delle sole opere non strutturali, nelle more del rilascio dell'autorizzazione da parte del Genio Civile di Napoli;

che con provvedimento n.496/AS112 il Genio Civile di Napoli rilasciava l'autorizzazione sismica di competenza per la realizzazione dei pali di pubblica illuminazione;

che in data 05/12/2012 venivano trasmessi al Sitar Campania i dati aggiornati di esecuzione del contratto;

che, con verbale di sospensione dei lavori prot. n.11154 del 21/12/2011, i lavori venivano sospesi nelle more dell'approvazione della perizia di variante non sostanziale;

che, in pari data, con prot. n.11155 il D.L. trasmetteva una perizia di variante in corso d'opera, concertata con la Stazione appaltante, tesa a una migliore e più efficace localizzazione dei corpi illuminati, con particolare riferimento a quelli fotovoltaici, al fine di garantire una maggiore efficienza illuminotecnica e contenimento dell'inquinamento luminoso dell'impianto da realizzare;

che in data 29/12/2011 con Deliberazione di G.C. n.126 veniva approvata la citata perizia di variante in corso d'opera, che veniva successivamente trasmessa al Settore di competenza regionale, ai fini della prevista verifica di congruenza e compatibilità al progetto approvato e finanziato;

che con verbale prot. n.3638 del 10/05/2012 i lavori venivano definitivamente consegnati all'impresa esecutrice;

che con verbale prot. n.6620 del 30/07/2012 il D.L. sospendeva i lavori per risolvere alcune questioni tecniche da concordare con il Gestore della rete di distribuzione (Enel Spa), fondamentali e propedeutiche ad alcune opere edili connesse con la realizzazione e completamento dell'impianto.

Dato atto

che il Settore competente della Regione Campania, con nota prot. n.2012.0156568 richiedeva, tra le altre cose, una copia del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di G.C. n.51/2010;

che, nonostante ricerche approfondite, non fu possibile rinvenire agli atti comunali la copia originale del progetto allegato alla citata deliberazione e, dunque non è stato possibile produrre una copia conforme da trasmettere alla Regione;

che il progettista, Ing. Domenica Vitale, ha più volte dichiarato di non essere in grado di stampare ulteriori copie del progetto da ella redatto ed approvato con Deliberazione di G.C. n.51/2010;

che, al fine di ottemperare alla trasmissione di una copia del progetto alla Regione, si affidava senza oneri aggiuntivi, l'incarico di ricostruzione del fascicolo di progetto, approvato con delibera n.51/2010, all'Ing. elettrotecnico Domenico Miele, già D.L. e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in possesso di requisiti e competenze specifiche.

che in data 22/11/2012 con Deliberazione di G.C. n.95 veniva effettuata la presa d'atto degli atti ed elaborati di progetto, approvati con Delibera di G.C. n.51/2010;

che non è stato necessario apportare variazioni alla perizia di variante approvata con Delibera di G.C. n.126;

Considerato

che in data 10/10/2012 con il prot. n.8238 l'Ing. Domenico Miele, nella qualità di Direttore dei Lavori, trasmetteva gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori de quibus, dai quali risulta che si può pagare alla Ditta GI.AL. srl con sede in Napoli, alla via S. Maria di Costantinopoli alle Mosche 29, l'importo di € 114.200,00 oltre € 11.420,00 per IVA al 10%; **che** non è stato possibile effettuare la liquidazione del predetto SAL, in quanto la Regione Campania non aveva ancora provveduto al trasferimento del 30% dei fondi, più volte richiesti;

che con Decreto Dirigenziale n.267 del 18/06/2013, il Settore Sviluppo Economico della Regione Campania, in esito alla Determinazione UTC R.S. ll.pp. del Comune di Roccarainola n.44 del 21/10/2011 di approvazione del q.e. post gara, ha approvato la rideterminazione del contributo concesso in € 565.878,24 e, contestualmente, ha determinato di erogare a favore del Comune di Roccarainola la rata di acconto di € 169.763,47 pari al 30% del contributo, autorizzando il trasferimento dei fondi sul c/c indicato dal beneficiario, tenuto presso la Banca Provinciale dello Stato;

Visti i seguenti atti contabili costituenti il 1° SAL:

- *Stato di avanzamento lavori n°1*
- *Libretto delle misure*
- *Registro di contabilità*
- *Sommario del Registro di contabilità*
- *Bozza del Certificato di Pagamento n°1*

Visto il Certificato di Pagamento n°1 di importo pari a € 114.200,00 oltre IVA;

Vista la Fattura n°33 del 17/10/2012 di pari importo;

Vista la richiesta di Regolarità contributiva del 04/07/2013 prot. n.4880, anticipata a mezzo fax agli Enti preposti;

Vista la diffida ad adempiere alla liquidazione del 1° SAL, fatta pervenire dall'Impresa appaltatrice, a mezzo del proprio legale di fiducia, in data

Ritenuto, pertanto, potersi procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al 1° SAL e del Certificato di pagamento n°1 dei lavori di "*adeguamento e messa in sicurezza del sistema della pubblica illuminazione, di contenimento delle risorse energetiche e dell'inquinamento luminoso*".

D E T E R M I N A

di approvare, come approva, gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di "*adeguamento e messa in sicurezza del sistema della pubblica illuminazione, di contenimento delle risorse energetiche e dell'inquinamento luminoso*".

di approvare, come approva, il Certificato di di pagamento n°1, per l'importo complessivo di € 114.200,00 oltre € 11.420,00 per IVA al 10%";

di liquidare alla Ditta GI.AL. Srl con sede in Napoli, alla via S. Maria di Costantinopoli alle Mosche, 29 l'importo complessivo di € 114.200,00 oltre € 11.420,00 per IVA al 10%, a saldo del Certificato di Pagamento n.1, per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dai proventi del contributo regionale concesso definitivamente con D.D. n.267/2013 a valere sulle risorse del POR Campania Fesr 2007 – 2013;

di condizionare l'emissione del mandato di pagamento alla ricezione del D.U.R.C.;

di condizionare l'emissione del mandato di pagamento all'avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania sul c/c di tesoreria Provinciale intestato al Comune di Roccarainola;

di trasmettere la presente al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio finanziario per gli adempimenti ed accertamenti di competenza ed al Sindaco per opportuna conoscenza;

*Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Arch. Russo Assuntino*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Risi Carmela

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola li

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line il 09-07-2013 per quindici giorni consecutivi.

Roccarainola li, 09-07-2013

Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccarainola li, _____

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Russo Assuntino