



COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N. 67	DEL 18-12-2013
R. G. N. 577	DEL 19-12-2013
OGGETTO:	<i>Lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Perticati. Approvazione e liquidazione Stato Finale alla ATI: P.G. Costruzioni srl - Green DI.NA e approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.</i>

CIG 00975672D5

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. lgs 165/2001

Premesso:

Che il Comune di Roccarainola risultava assegnatario del finanziamento per l'esecuzione dei lavori di "Risanamento Idrogeologico area comunale" per un importo di € 774.685,33;

Che con Determina UTC n° 30 del 27.02.2003 veniva affidato all'Ing. Ettore Bruno il coordinamento del gruppo di professionisti incaricati di rimodulare il progetto definitivo da sottoporre all'esame dell'Autorità di Bacino ed ottenerne il relativo nulla osta;

Che il progetto definitivo elaborato dal gruppo di progettisti riceveva il parere favorevole da parte di tutti gli enti, compreso quello dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, partecipanti alla conferenza dei servizi conclusasi con parere favorevole il 12 settembre 2003;

Che con Deliberazione di G.M. n. 192 del 25/11/2005 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Risanamento idrogeologico del territorio di Roccarainola – Alveo Perticati per un importo complessivo di € 774.685,33;

Che con Determina R.S. n. 96 del 13/12/2005 veniva indetta la gara d'appalto relativa ai lavori in parola;

Che con Delibera di G.M. n. 43 del 14/04/2006 veniva rettificata la Delibera di G.M. n. 192/05;

Che con Determina R.S. n. 21/06 veniva approvato il verbale di gara relativo ai lavori in parola, che venivano affidati all'Impresa Edile Geom. Francesco Iovine con il ribasso del 33,898% sul prezzo a base d'asta di € 488.479,39 e per il prezzo netto di € 322.894,65;

Che con D.D. n. 41 del 07/03/2007 ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 267/98 veniva erogato al Comune di Roccarainola l'importo del 10% (dieci per cento) pari ad € 77.439,22 a valere sul DD n. 164/04 relativo ai lavori di risanamento idrogeologico del territorio comunale – Località Peticati;

Che, a seguito della Riservata Amministrativa della Prefettura di Caserta prot. n. 636/12.B. 16/ANT/AREA 1 del 22/06/06, acquisita al prot. di questo Ente in data 12/07/06 n. 6925, questo Servizio, con Nota in data 13/07/2006 prot. n. 6941, comunicava alla Ditta appaltatrice Geom. Francesco Iovine l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale e ordinava la sospensione dei lavori eseguiti dall'Impresa Edile Geom. Francesco Iovine;

Che con Nota del 30/03/2007 agli atti di questo Ente con il prot. n. 3080 di pari data, il Direttore dei Lavori Ing. Ettore Bruno trasmetteva gli atti relativi allo stato finale dei lavori in argomento: Relazione, Planimetria contabile, Registro di contabilità, Libretto delle misure e dagli stessi risulta che lo stato finale ammontava ad € 14.341,32 oltre IVA;

Che con Determina R.S. n. 57 del 17/05/2007 si procedeva alla risoluzione contrattuale con l'impresa Geom. Francesco IOVINE, ditta appaltatrice dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 4, protocollo di legalità D.lg. 490/94;

Che con determina n. 179 del 22/11/2007 veniva indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola Alveo Peticati da tenersi ai sensi degli artt. 81 e seguenti del D.L. 163/06 con aggiudicazione alla ditta che offriva il maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Che dal Verbale di gara relativo ai lavori in argomento risultava aggiudicataria la ditta ATI PG Costruzioni srl e Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria Capua Vetere, che aveva offerto il ribasso del 7,16 % sull'importo a base di gara di € 489.167,07 e pertanto con il prezzo netto di € 454.142,70;

Con determina R.S. n. 28 del 29/02/2008 veniva approvato il suddetto Verbale di gara relativo ai lavori in argomento, confermando l'aggiudicazione definitiva alla ditta ATI PG Costruzioni srl e Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria Capua Vetere;

Che con il Rep. N. 13 del 19/06/2008 veniva stipulato relativo contratto d'appalto con la ditta appaltatrice;

Che con Deliberazione di G.M. n. 8 del 27/01/2009 la Giunta prendeva atto del Verbale redatto in data 26/01/2009 dal quale si evincevano situazioni imputabili a cause impreviste ed imprevedibili o perché sopravvenute in fase successiva alla progettazione, ovvero delineatesi dopo aver provveduto alle operazioni preliminari di incantieramento delle aree oggetto di intervento e che comportavano la redazione di una specifica Perizia di Variante;

Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 25 del 02/03/2009 veniva preso atto del nuovo Q.E. post-gara dei lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola-Alveo Peticati, così come rimodulato dall'UTC;

Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 56 del 23/04/2009 veniva preso atto delle dimissioni di due componenti della Commissione di Collaudo dei lavori di risanamento idrogeologico in Località Peticati e precisamente dell'Arch. Michele Granata, quale Presidente, e del Geologo Pasquale Cristiano, quale componente, veniva ritenuto concluso l'incarico quale membro della Commissione di Collaudo in corso d'opera, dell'Ing. Vincenzo Carillo, veniva confermato quale collaudatore statico dei lavori di risanamento idrogeologico del territorio comunale- località Peticati l'Ing. Vincenzo Carillo e veniva determinato di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;

Che con delibera di G.M. n. 17 del 05/03/2009 veniva approvata la Perizia di Variante riferita ai lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Peticati, senza apportare variazioni economiche riferite alle lavorazioni;

Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 116 del 14/12/2009 venivano approvati gli Atti contabili relativi al I SAL dei lavori di risanamento idrogeologico del Comune di

Roccarainola - Località Peticati e liquidato all'impresa ATI PG Costruzioni srl e Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria Capua Vetere l'importo complessivo di € 489.300,79 di cui € 407.750,66 per lavori al netto della ritenuta per infortuni e compresi € 2.843,27 per oneri della sicurezza ed € 81.550,13 per IVA al 20%, a saldo del certificato di pagamento n. 1;

Che con delibera di G.C. N. 51 del 26/06/2012 veniva approvata la Perizia di Variante e Assestamento Finale nel limite del Quadro economico fissato dalla Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche ed Attuazione Espropriazioni – Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo;

Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 49 del 05/09/2013 veniva approvato il Certificato di Collaudo Statico redatto dall'Ing. Vincenzo Carillo, in qualità di Collaudatore in corso d'opera dei lavori di Risanamento idrogeologico in Località Peticati;

Considerato:

Che con il n. 5339 del 23/07/2013 venivano assunti al protocollo dell'Ente gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Peticati redatti dal D.L.;

Visto il Certificato di Pagamento n. 2 dal quale risulta che si può pagare all'impresa ATI PG Costruzioni srl e Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria Capua Vetere la somma complessiva di € 64.505,80 oltre IVA;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto al protocollo dell'Ente con il n. 7828 del 04/11/2013 redatto dal D.L. Ing. Ettore Bruno;

Visto il DURC con protocollo documento n. 27596373 del 28/11/2013 ed assunto al protocollo di questo Ente in data 10/12/2013 con il n. 8898 attestante la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori;

Viste le fatture della PG Costruzioni Srl n. 15 del 23/09/2013 e n. 19 del 11/12/2013 assunte al protocollo di questo Ente in data 12/12/2013 con il n. 8949;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere in merito all'approvazione e liquidazione dello Stato Finale relativo ai lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Peticati ed all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

D E T E R M I N A

Di approvare, come approva, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Peticati;

Di approvare, come approva, gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Peticati;

Di liquidare all'impresa ATI PG Costruzioni srl e Green DI.NA. srl con sede in Santa Maria Capua Vetere l'importo complessivo di € 80.946,44 di cui € 66.878,27 per lavori e svincolo della ritenuta per infortuni ed € 14.068,17 per IVA a saldo del certificato di pagamento n. 2 e svincolo ritenute per infortuni, per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono riportate, relativamente ai lavori di risanamento idrogeologico del Comune di Roccarainola - Località Peticati;

Di condizionare l'emissione del mandato di pagamento alla ricezione dei fondi da parte della Regione Campania;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Unico
Del Procedimento
Ing. Domenica Vitale

*Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Arch. Russo Assuntino*

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19-12-2013 per quindici giorni consecutivi.

Roccarainola li, 19-12-2013

Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccarainola li, _____

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Russo Assuntino