



Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. generale 211/n. sett. 19 del 20/04/2021

OGGETTO:

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO, PALAZZO BARONALE ED AREE CIRCOSTANTI. II LOTTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE IV SAL ALLA DITTA CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L.
CUP: D435140009002
CIG: 6242901CDE

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di Aprile, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso

Che con Deliberazione di G.C. n. 26 del 08.04.2014 il progetto definitivo dell'intervento denominato "*Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico del Castello, palazzo baronale ed aree circostanti – Il lotto*" veniva approvato per essere posto a base di appalto integrato, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 163.2006 e s.m.i.;

Che con Decreto Dirigenziale n. 984 del 18.12.2014 l'intervento denominato "*Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico del Castello, palazzo baronale ed aree circostanti – Il lotto*" (CUP: D43J14000090002) veniva ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 2.098.515,00 a valere sui fondi P.O. Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali;

Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 26 del 07.05.2015 veniva indetta la gara d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento in parola;

Che a seguito espletamento della gara con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 97 del 02.12.2015 veniva aggiudicato, in via definitiva, l'appalto integrato relativo ai lavori di "*Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico del castello, palazzo baronale ed aree circostanti – Il lotto*" in favore della ditta Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl, C.F./p. iva: 10712911006, con sede in Caserta (CE) alla via Colombo, 44 – cap. 81100, avendo conseguito il miglior punteggio e precisamente di 91,31 e avendo offerto un ribasso unico sull'importo dei lavori e della progettazione esecutiva pari al 5.40% e pertanto per il prezzo complessivo di € 1.450.630,00 di cui € 91.228,87 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per i lavori e per il prezzo di € 55.814,00 per le competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva;

Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 80 del 29.10.2015 veniva nominato l'arch. Michele Glorioso, in qualità di tecnico interno all'Ente, Direttore di Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

Che con verbale del 30.10.2015 si procedeva alla consegna parziale dei lavori, sotto riserva di legge, finalizzata, tra l'altro, alle opere provvisorie di cantiere, alla pulizia da erbacce, ramificazioni e quant'altro potesse impedire le successive operazioni e comunque limitatamente ai lavori previsti nel progetto definitivo;

Che in data 05.01.2016, con nota prot. 066, il RUP sospendeva i lavori, in analogia a quanto previsto dal comma 2 art. 158 DPR 207/2010, a seguito degli orientamenti di chiusura dei

programmi operativi 2007/2013 che confermavano al 31/12/2015 il termine ultimo di ammissibilità alle spese sostenute dai beneficiari nell'ambito del POR Campania FESR 2007/2013;

Che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 130 del 01.06.2018 l'intervento denominato "*Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico del Castello, palazzo baronale ed aree circostanti – Il lotto*" è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla DGR 613/2017 per l'importo complessivo di € 2.098.515,00;

Che il legale rappresentante del Comune di Roccarainola, in data 08.06.2018 prot. 3947, ha dichiarato di aver preso visione del Decreto Dirigenziale n. 130/2018 e di accettare tutte le condizioni ivi contenute regolanti i rapporti tra il Comune e la Regione Campania;

Che a seguito D.D. n. 130 del 01.06.2018 con nota del 08.06.2018, a mezzo pec, il RUP comunicava alla ditta aggiudicataria la riammissione a finanziamento dell'intervento da parte della Regione Campania;

Che altresì il RUP invitava, con nota prot. 4048 del 13.06.2018, l'arch. Glorioso, in qualità di Direzione Lavori a riprendere i lavori in quanto sussistevano tutte le condizioni e presupposti per la ripresa degli stessi;

Che con Verbale di ripresa parziale dei lavori del 14.06.2018 gli stessi avevano inizio il 20.06.2018 limitatamente alle opere prescritte dalla Direzione Lavori e sotto riserva di legge;

Che con verbale in data 25.06.2018 i lavori venivano sospesi;

Che in data 12.02.2019 prot. n. 1005 veniva acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli prot. 2122 del 12.02.2019;

Che con Determinazione n. g. 144 del 03.05.2019 veniva affidato il servizio di ingegneria ed architettura, nello specifico quale Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Pasquale Biagio Sirignano;

Che in data 20.12.2019 è stato stipulato il contratto di appalto integrato tra il Comune di Roccarainola e la ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl, giusto rep. n. 6 e registrato all'Agenzia Entrate di Nola il 20.12.2019 al n. 11348;

Che, a seguito dimissioni di incarichi precedenti, con Determinazione n. g. 458 del 13.12.2019 veniva affidato il servizio di ingegneria ed architettura, nello specifico la Direzione Lavori, all'arch. Federico Cordella;

Che in data 23.12.2019 i lavori venivano ripresi;

Che con nota prot. 9284 del 30.12.2019 il Comune di Roccarainola chiedeva l'anticipo del primo acconto ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 130 del 01.06.2018;

Che con Determinazione n. g. 65 del 05.03.2020 si affidava il servizio di assistenza archeologica alla dott. ssa Emilia Esposito;

Che in data 12.03.2020, mezzo pec, la D.L. disponeva la sospensione dei lavori per emergenza Covid-19;

Che in data 28.04.2020 il RUP, con nota prot. n. 3472, il RUP sollecitava la ripresa dei lavori;

Che in data 11.05.2020, giusto verbale n. 5, la D.L. disponeva la ripresa dei lavori;

Dato atto

Che con Decreto Dirigenziale n. 53 del 04.03.2020 la Regione Campania ha provveduto alla liquidazione della somma di € 598.941,93, pari al 30% del finanziamento, quale prima anticipazione del costo dell'intervento ammesso a finanziamento, a valere sui fondi originariamente stanziati dalla legge regionale n. 1/2009 e s.m.i. sul capitolo di spesa 2202, impegno n. 7646/2009 (rinveniente POR FESR 2000/2006) in favore del Comune di Roccarainola;

Che l'intervento denominato "*Recupero e valorizzazione del parco monumentale ed archeologico del Castello, palazzo baronale ed aree circostanti – Il lotto*" rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e Elenco annuale 2019, giusta approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.04.2019;

Che lo stesso intervento trova posizione nel bilancio corrente dell'Ente al cap. E. 820/44 U. 3260/10 impegno 1734/2014;

Che con Determinazione Servizio Lavori Pubblici n. gen. 204 del 14.05.2020 veniva liquidata l'anticipazione, come per legge, alla ditta aggiudicataria nell'importo complessivo di € 319.138,60 di cui € 29.012,60 per iva al 10% ed € 290.126,00 per imponibile;

Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 252 del 08.06.2020 veniva liquidato il I SAL a tutto il 14.05.2020 per l'importo complessivo di € 104.049,35 di cui € 9.459,03 per iva la 10% ed € 94.590,32 per lavori;

Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 301 del 13.07.2020 veniva liquidata l'integrazione anticipo ai sensi del D.L. n. 34/2020 alla ditta aggiudicataria, per l'importo complessivo di € 102.536,93 di cui € 9.321,54 per iva al 10% ed € 93.215,39 per imponibile;

Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 422 del 24.11.2020 veniva liquidato il II SAL a tutto il 24.09.2020 per l'importo complessivo di € 159.920,96 di cui € 145.382,69 per lavori ed € 14.538,27 per iva al 10%;

Che con D. D. Regione Campania n. 392 del 09.12.2020 veniva liquidato al Comune di Roccarainola, quale Ente beneficiario, il secondo acconto dell'importo complessivo di € 598.941,92;

Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 72, sett. n. 9 del 17.02.2021 veniva liquidato il III SAL a tutto il 25.11.2020 per l'importo complessivo di € 92.052,80 di cui € 83.684,36 per lavori ed € 8.368,44 per iva al 10%

Che in data 08.02.2021 al prot. n. 1365 il D.L. arch. Federico Cordella trasmetteva a questo Ente gli atti contabili relativi al IV SAL, a tutto il 08.02.2021, dell'importo complessivo di € 587.871,28 e composto dei seguenti elaborati:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- sommario al registro di contabilità al SAL n. 4
- stato avanzamento lavori n. 4 a tutto il 08.02.2021
- libretto dei sotto computi n. 1

Verificato dal RUP

Che l'importo complessivo del IV SAL a tutto il 08.02.2021, effettivamente a credito dell'impresa, risulta di € 84.144,67, al netto della ritenuta infortuni, del recupero delle anticipazioni, dei certificati precedenti e dell'iva;

Visti

- il certificato di pagamento n. 4, emesso dal RUP in data 29.03.2021 prot. n. 3339, dell'importo complessivo di € 92.559,14, di cui € 84.144,67 per lavori ed € 8.414,47 per iva al 10%;
- la fattura n. 6_21 del 30.03.2021 emessa dalla ditta Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl e pervenuta a questo Ente, in forma telematica, in data 30.03.2021 ed acquisita al prot. n. 3392 in pari data nell'importo complessivo di € 92.559,14 di cui € 84.144,67 per lavori ed € 8.414,47 per iva al 10% come da certificato di pagamento n. 4;

Accertato che sussistono le condizioni, di cui all'art. 9.2 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 8 del contratto rep. n. 6/2019, relative ai pagamenti intermedi;

Visto

- il DURC della ditta Consorzio Stabile Grandi Opere ScARL prot. INPS_25255667 del 08.03.2021 con scadenza al 06.07.2021 con esito regolare;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 6_21 del 30.03.2021 emessa dalla ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl, con sede in Caserta alla via Colombo, 44, p. iva: 10712911006, dell'importo complessivo di € 92.559,14 di cui € 84.144,67 per lavori ed € 8.414,47 per iva al 10% relativa al IV SAL a tutto il 08.02.2021;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il IV SAL a tutto il 08.02.2021 dell'importo complessivo di € 587.871,28 composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- sommario al registro di contabilità al SAL n. 4
- stato avanzamento lavori n. 4 a tutto il 08.02.2021
- libretto dei sotto computi n. 1

Di approvare il certificato di pagamento n. 4 emesso dal RUP in data 29.03.2021 prot. n. 3339 dell'importo complessivo di € 92.559,14;

Di liquidare la fattura n. 6_21 del 30.03.2021 emessa dalla ditta Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl, con sede in Caserta alla via Colombo, 44, partita iva: 10712911006, dell'importo complessivo di € 92.559,14 di cui € 8.414,47 per Iva al 10% ed € 84.144,67 per lavori;

Di prendere atto che l'intervento in parola è iscritto nel bilancio corrente dell'Ente al cap. E. 820/44 U. 3260/10, giusto Imp. 1734/2014;

Di subordinare il mandato di pagamento a favore della ditta Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl all'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania;

Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

Di pubblicare il presente atto sul sito dell'Ente: www.comune.roccarainola.na.it in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche.

Il RUP
arch. Rosanna Miele

Responsabile Ufficio LL.PP.
ROSANNA MIELE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.