



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Provincia di Messina

**COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 155 del 22-12-2015**

<b>OGGETTO:</b>	Lavori di ripristino di tratti di rete fognante in Via Roma e Via Rocca. - Approvazione consuntivo ed assegnazione somme.
-----------------	--

L'anno **duemilaquindici** addì **ventidue** alle ore **13:15** del mese di **dicembre** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

<b>DI CARA FABIO PASQUALE CATENO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CHILLEMI FIORINO PIETRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CACOPARDO MASSIMO GINO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MICALI PATRIZIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il Sindaco **DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **La Giunta municipale**

**Premesso** che con nota prot. 6333/2015, notificata in data 13.11.2015, l'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'at.176 del D.P.R. 207/2010, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino di tratti di rete fognante in Via Roma e Via Rocca, alla ditta Puglia Antonino S.r.l. Costruzioni, con sede in Via Catalmo n.79 del Comune di Savoca (ME), la quale si è resa disponibile alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

**Dare atto** che nel corso di esecuzione dei lavori, in Via Rocca, sono riscontrate notevoli difficoltà nel rinvenire la perdita, e pertanto si è reso necessario di ulteriori giorni al fine di individuazione degli ammaloramenti.

**Visto** il computo a consuntivo dei lavori eseguiti, redatto dall'Ufficio Tecnico, per l'importo complessivo di € 3.782,00 di cui per lavori € 3.100,00 ed € 682,00 per IVA al 22%;

**Considerato** doversi procedere all'impegno, e quindi all'assegnazione della somma, necessaria per la successiva liquidazione all'impresa esecutrice dei lavori;

**Dato atto** che la somma necessaria è stata quantificata in € 3.782,00 IVA compresa.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n.12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Premesso e Considerato quanto sopra;

con votazione unanime

### **DELIBERA**

**1)DI APPROVARE** il computo metrico a consuntivo dei lavori di ripristino di tratti di rete fognante in Via Roma e Via Rocca, per l'importo complessivo di € 3.782,00 di cui per lavori € 3.100,00 ed € 682,00 per IVA al 22 eseguiti dalla ditta Puglia Antonino S.r.l. Costruzioni, con sede in Via Catalmo n.79 del Comune di Savoca (ME);

2) **DI ASSEGNARE** al Direttore Area Tecnica la somma complessiva di € 3.782,00 per i lavori di ripristino di tratti di rete fognante in Via Roma e Via Rocca;

3) **DARE INCARICO** al Direttore Area Tecnica di porre in essere quanto necessario per la liquidazione delle somme alla ditta che ha realizzato di lavori di cui in oggetto, provvedere a impegnare con propria determinazione la predetta somma con imputazione della spesa sull'intervento n° 2080101 Imp. n.117/15.

# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

(Provincia di Messina)

## CONSUNTIVO

Oggetto: Lavori di ripristino tratti di rete fognante in Via Roma e Via Rocca.

### VIA ROMA

	h	€	€
1) Operai comuni per sondaggi, ricerca e verifica guasto verificatosi alla condotta fognante in Via Roma.	n.2 10	€ 22,00	€ 440,00
2) Mini escavatore con operatore per lavori di scavo di sbancamento a sezione, interrimento, condotte fognanti e di smaltimento acque meteoriche, rispettivamente di ml. 7,00 e 15,00, dall'interruzione verificatesi ai rispettivi pozzetti di ispezione.	10	45,00	€ 450,00
3) Fornitura e posa in opera di tubi corrugati per fognatura da 200 per ml. 7,00 e da 160 per acque meteoriche ml. 15,00, completi di pezzi speciali, e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.	ml. 15,00 ml. 7,00	€ .16,20 € .19,90	€ 382,00
4) Realizzazione pozzetto di ispezione per fognatura da cm. 60 x cm. 60 x cm. 80 circa, completo di botola in ghisa e quanto altro necessita per dare l'opera completa a regola d'arte.	cad. 1	€ .252,50	€ 252,50

5) Realizzazione caditoia con grata delle dimensioni di ml. 0,40 x 2,00, realizzata in conglomerato cementizio, grata del tipo in ossogrill e quanto altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.

cad. 1 € 350,00 € 350,00

6) Fornitura e posa in opera di mc. 2,00 di conglomerato cementizio per massetto e ripristini del sito oggetto di intervento.

mc. 2,00 € 115,00 € 230,00

7) Lavori di ripristino tratto di pavimentazione in bolognato lavico delle dimensioni di mq. 7,00 e quanto altro occorre per dare i lavori completi a regola d'arte.

mq. 7,00 € 40,00 € 280,00

#### VIA ROCCA

1) Operaio comune per demolizione pavimentazione in pietra e massetto con l'ausilio del martello demolitore.

n. 1 4 € 22,00 € 88,00

2) Esecuzione di scavo a mano per rinvenimento condotta fognante (ml. 5,00\*0,70\*0,80) = mc. 2,80 e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.

mc. 2,80 € 146,00 € 408,00

3) Fornitura e posa in opera di tubo corrugato per fognatura da 200 per ml. 5,00, e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

ml. 5,00 € 19,90 € 99,50

4) Lavori di ripristino tratto di pavimentazione in pietra delle dimensioni di mq. 3,00 e quanto altro occorre per dare i lavori completi a regola d'arte.

mq. 3,00 € 40,00 € 120,00


Sommano € 3.100,00

Per IVA 22% € 682,00

TOTALE € 3.782,00

Forza d'Agrò li 16/12/2015

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE



---

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 22-12-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to MIFA PIETRO

---

---

---

---

**Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li 22-12-2015

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to DE SALVO GIUSEPPE

---

---

---

---

**Attestazione copertura finanziaria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo.....	CH 2080101.....	Impegno PR/DF.....	117/15.....	E.....	3.782,00
Capitolo.....		Impegno PR/DF.....		E.....	
Capito.....		Impegno PR/DF.....		E.....	
Capitolo.....		Impegno PR/DF.....		E.....	
Capitolo.....		Accertamento.....		E.....	
Capitolo.....		Accertamento.....		E.....	

Forza D'Agrò, li 22-12-2015

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to DE SALVO GIUSEPPE

---

---

Verbale fatto e sottoscritto

**IL SINDACO**

**F.to DI CARA FABIO PASQUALE  
CATENO**

**L'Assessore Anziano**

**F.to CHILLEMI FIORINO  
PIETRO**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Morelli Chiara**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-12-15, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. \_\_\_\_\_ )

Forza D'Agrò Li 07-01-16

**Il Messo comunale**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Morelli Chiara**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 02-01-16

**Il Segretario Comunale**

**F.to Morelli Chiara**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 02-01-16 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \*\*\*\*\* decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del \*\*\*\*\*.

Forza D'Agrò Li 02-01-16

**Il Segretario Comunale**

**F.to Morelli Chiara**

---

---

Copia conforme all'originale