



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

Ufficio Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE N°41 DEL 08/04/2022

REGISTRO GEN. N°89 DEL 08/04/2022

OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA E DI UN IMMOBILE FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE" – **CONCESSIONE DI PROROGA.**
CODICE CUP: I75F21000570001 – **CODICE CIG:** 88952207C1

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso:

Che ai sensi dell'Art.1, comma 29, della Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019 n°160 è stato assegnato al Comune di Forza d'Agro un contributo statale a Fondo Perduto per gli anni dal 2021 al 2024.

Che per l'anno 2021 il Comune di Forza d'Agro è assegnatario di un contributo per l'importo complessivo di €.100.000,00, in quanto con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti.

Che con delibera di G.C. n°45 del 10/04/2021 si è preso atto del finanziamento, con intendimento dell'Amministrazione Comunale ad effettuare i seguenti lavori:

- ✓ Messa in sicurezza con adeguamento e rifunzionalizzare di un'area comunale disponibile sita in via delle Rimembranze adiacente al Convento Agostiniano di Forza D'Agro centro e destinarla a parcheggio in ampliamento a quella esistente il tutto mantenendo e valorizzando il verde esistente.
- ✓ Messa in sicurezza della copertura del fabbricato di proprietà comunale della stazione di captazione e pompaggio condotta idrica nella Frazione Scifi.

Che con Decreto Sindacale n.16 del 27/07/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Sebastiano Stracuzzi il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che la procedura di gara si è svolta sul portale telematico Me.Pa/Acquistinrete con RDO n°2844933 per il servizio di architettura ed ingegneria relativo alla Progettazione esecutiva, D.L., Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e c.r.e. per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di un'area e di un immobile facente parte del patrimonio comunale è pervenuta solo l'offerta del professionista Arch. Emanuela Ciatto con sede in Via R. Margherita n°333 – 98028 Santa Teresa di Riva avente P. IVA 02872530833 e Cod. Fisc.: CTTMNL77D53F158X che ha offerto un importo totale di €.12.000,00 oltre IVA e oneri vari stabilendo una percentuale di ribasso pari al 13,07% e aggiudicato definitivamente il servizio di che trattasi con determina dirigenziale settore tecnico n°154 del 25/08/2021;

Visto il progetto esecutivo, trasmesso dall'Arch. Emanuela Ciatto a questo Ente in data 31/08/2021 ed assunto al protocollo n°6183 per l'importo complessivo di €.100.000,00, di cui €.70.799,81 per lavori a base d'asta, €.1.102,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.28.098,05 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che si prende atto che durante la redazione del progetto Esecutivo si è evidenziato che le somme a tal uopo destinate non risultavano sufficienti per la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza della copertura del fabbricato di proprietà comunale della stazione di captazione e pompaggio condotta idrica nella Frazione Scifi".

Dato atto che la procedura di gara approvata con determina a contrarre n°162 del 08/09/2021 si è svolta sul portale telematico Me.Pa/Acquistinrete con RDO n°2862670 per i "lavori di adeguamento e messa in sicurezza di un'area e di un immobile facente parte del patrimonio comunale" con invito a tre ditte in possesso delle categorie OG1 e OG11, con scadenza RDO il 10/09/2021 ore 12:00 e la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco dei prezzi unitari, come disposto dall'art. 36 comma 9-bis giusto verbale di aggiudicazione provvisoria in data 10/09/2021;

Che con Determina Dirigenziale Settore Tecnico n°166 del 10/09/2021 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui all'oggetto, alla ditta **FEVI COSTRUZIONI S.R.L.S.** con sede in Via Coletta n°46 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME), avente P.IVA 03419300839, che ha offerto un importo pari ad **€.62.197,63**, determinando così un ribasso percentuale sull'importo posto a b.a. di **€.70.799,81**, pari al **12,15%**;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG **88952207C1**;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CUP **I75F21000570001**;

Che le lavorazioni si svolgeranno in 90 giorni naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori :

Che i lavori sono iniziati il 13/09/2021;

Visto che con determina dirigenziale settore tecnico n°206 del 14/12/2021 è stata approvata il quadro economico post gara e perizia di variante in corso d'opera dando atto che con la stessa determina sono stati concessi n°30 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota assunta agli atti di questo Ente al prot. n°2523 del 08/04/2022 con cui l'impresa FEVI COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Coletta n°46 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME), avente P.IVA 03419300839 ha chiesto la proroga di 50 giorni a seguito della pandemia Covid19 e l'enorme difficoltà nel reperire i materiali edili occorrenti per l'esecuzione dei lavori ed in particolare è in ritardo la consegna dei pali di illuminazione, oltre i 45 giorni con richiesta in data 11/01/2022 in quanto continuano a permanere grossi disagi alla consegna dei corpi illuminanti da parte dei fornitori, per un totale di 95 giorni a partire dalla data in cui i lavori dovevano essere ultimati che era fissata per il giorno 11/01/2022 per cui la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori avverrà in data 16/04/2022

Visto il decreto Sindacale di nomina del RUP n°16 del 9/4/22 al Dott. Lombardo Salvatore in sostituzione dell'Arch. Sebastiano Stracuzzi il quale è stato posto in quiescenza;

Visto il Decreto Sindacale n.1 del 03/01/2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente al Dott. Lombardo Salvatore;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

VISTA il DPR 207/2010

VISTA la L.R 12/2011

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Prendere atto in toto della narrativa che precede;
2. Prendere atto della proroga dei lavori per un totale di 95 giorni a partire dalla data in cui i lavori dovevano essere ultimati che era fissata per il giorno 11/01/2022 per cui la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori avverrà in data 16/04/2022 da concedere all'impresa FEVI COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Coletta n°46 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME), avente P.IVA 03419300839 per i “*lavori di adeguamento e messa in sicurezza di un'area e di un immobile facente parte del patrimonio comunale*”;
3. **Di Dare Atto** che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento e all'albo pretorio on-line.

Forza d'Agrò li **08/04/2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott. Lombardo Salvatore



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €100.000,00 al Codice 17.01.2 Impegno n°197/2021, del bilancio 2022.

Forza d'Agrò li **08/04/2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. De Salvo Giuseppe

