



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 136 del 05-11-2015

OGGETTO:	Interventi di ripristino del Sentiero Forza D'Agro - Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A - Codice Cup G73J13000040009 - Codice C.I.G. 582986197B .Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale.
-----------------	--

L'anno **duemilaquindici** addì **cinque** alle ore **13:30** del mese di **novembre** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE CATENO	SINDACO	P
CHILLEMI FIORINO PIETRO	ASSESSORE	P
CACOPARDO MASSIMO GINO	VICE SINDACO	P
STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE	ASSESSORE	P
MICALI PATRIZIA	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco **DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto *sopraindicato*.

La Giunta municipale

Vista la nota prot. n.6011 del 28.11.2015, con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Mariagrazia Crinò, ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Ripristino del Sentiero Forza D’Agrò – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A”;

Che con D.D.G. n.519 del 30.04.2013, registrato alla corte dei conti il 28.08.2013 l’Ass.to Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stato finanziato il progetto di cui in oggetto per l’importo complessivo di € 215.963,30;

Visto il D.D.G. n.650/2015 del 08.09.2015, con la quale l’Ass.to Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ha concesso una proroga al 30.10.2015, termine in cui devono concludersi tutti gli adempimenti necessari, comprensivi della rendicontazione della spesa.

Visto il contratto di appalto dei lavori, rep. n.535 del 02.07.2015, per l’importo al netto del ribasso di € 128.262,26, comprensivo di € 10.830,71 per oneri della sicurezza e € 26.232,63 per costo della manodopera oltre IVA;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.03.2015;

Considerato doversi procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale;

Dato atto che con D.D.G. n.650/2015 del 08.09.2015, l’Ass.to Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ha concesso una proroga al 30.10.2015,

Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 26.10.2015;

Visto il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che il credito a saldo dell’impresa al netto è di € 10.214,96n oltre IVA;

Dato atto che l’impresa esecutrice dei lavori a firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

Visto l’O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA

1)l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale, relativi ai lavori di "Ripristino del Sentiero Forza D'Agrò – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A",

2)Liquidare, a saldo la somma al netto di € 10.214,96 oltre IVA al 22%;

con successiva votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA

3)stante l'urgenza della esecuzione dei lavori di cui alla variante e di porre in essere gli atti consequenziali, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

REGIONE SICILIA


COMUNE DI FORZA D'AGRO' (ME)

OGGETTO: Interventi di ripristino del Sentiero Forza D'Agro' – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A – Codice Cup G73J13000040009 – Codice C.I.G. 582986197B.

IMPRESA: LCS Servizi S.R.L. Via Monte Bianco Contrada Papale Letojanni (ME)

CONTRATTO: in data 02/07/2015, rep. n. 535/2015;

DURATA DEI LAVORI: 180 g., in data 13/03/2015 vennero consegnati i lavori che dovevano essere compiuti in n. 180 gg. consecutivi a decorrere dal 13/03/2015 e perciò cessanti con il giorno 08/09/2015; con proroga gg 5 (nelle more dell'approvazione della variante) il termine ultimo di fine lavori è slittato al 13/09/2015 ed ulteriormente prorogato la 30/10/2015.




Importo dei lavori (Variante)	€	158.518,00
Oneri Sicurezza	€	10.830,71
Incidenza Manodopera	€	26.232,63
Importo a base d'asta dei lavori	€	121.454,66
Ribasso d'asta 25.1112 %	€	30.498,72
Importo netto dei lavori	€	90.955,94
Importo di contratto compreso oneri Sic. e Man.	€	128.019,28

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art.141 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

(art. 237 del Regolamento n. 207/2010 – art. 208 del Regolamento n. 554/1999)

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito



a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto *Direttore dei lavori*, il giorno 26/10/2015 alle ore 10:30 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza direttore tecnico della L.C.S. Servizi s.r.l., Geom. Guttuso Antonio, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- sono stati realizzati secondo il progetto secondo le prescrizioni contrattuali;

- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, la sottoscritta Ingegnere Mariagrazia CRINO¹, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. A5052, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;


- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;

- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate per lavori;


- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;



- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che con Certificato di ultimazione dei lavori del 26/10/2015 si è constatato che i lavori risultavano ultimati;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta L.C.S. Servizi s.r.l. con sede in Via Monte Bianco Contrada Papale Letojanni (ME), sono regolarmente eseguiti e liquidati a credito dell'Impresa come segue:



- Importo lordo dei lavori compresa sicurezza e manodopera	€	158.518,00
- a dedurre Oneri della sicurezza	€	10.830,71
- a dedurre costo della manodopera	€	26.232,63
- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	121.454,66
- Ribasso d'asta del 25,1112%	€	30.498,72
Importo dei lavori al netto del ribasso d'Asta	€	90.955,94
Importo oneri sicurezza e manodopera	€	37.063,34
IMPORTO NETTO FINALE DEI LAVORI	€	128.019,28


A cui si detrae:

- Certificato I SAL emesso in data 08/07/2015	€	- 64.602,59
- Certificato II SAL emesso in data 29/08/2015	€	- 53.201,73
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€	10.214,96


diconsi Euro diecimila duecentoquattordici/96 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e

~~salvo le rettifiche revisionali.~~

Forza D'Agrò (ME), li 27/10/2015




Il Direttore dei lavori



L'Impresa
D.C.S. SERVIZI SRI
Via Monte Bianco, 10 - Letojanni (ME)
98037 LETOJANNI (ME)
Partita I.V.A. 02 746 970 835

Il responsabile del procedimento



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 05-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIFA PIETRO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li 05-11-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo.....	611 2090604	Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....		Impegno PR/DF.....	E.....
Capito.....		Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....		Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....		Accertamento.....	E.....
Capitolo.....		Accertamento.....	E.....

Forza D'Agrò, li 05-11-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Verbale fatto e sottoscritto

II SINDACO

**F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO**

L'Assessore Anziano

**F.to CHILLEMI FIORINO
PIETRO**

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-11-15, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Li 21-11-15
Il Messo comunale

**Il Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 05-11-15

**Il Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara**

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 05-11-15 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ***** decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del *****.

Forza D'Agrò Li 05-11-15

**Il Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara**

Copia conforme all'originale