

### COMUNE DI PACE DEL MELA

#### AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 97 / Area 4 del 08.09.2015

n. 282 / Reg. Gen. del 10 · 06 2015 Approvazione consuntivo di spesa e presa atto certificato di regolare esecuzione per l'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R.207/2010, relativo ai lavori urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del territorio.

CIG: Z5A15FBFF5

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA 4

#### **PREMESSO**

- Che con deliberazione di G.M.n.367 del 29.12.2014 sono state assegnate, al Responsabile dell'Area 4 Tecnico Manutentiva, le risorse finanziarie di € 10.000,00 per gli interventi di manutenzione impianti acquedotto comunale;
- Che con determina del Funzionario Responsabile n.187/Area 4 del 30.12.2014 Reg.Gen.n.554 del 31.12.2014 è stata impegnata la superiore somma di € 10.000,00 sul cap.2680 art.11 del bilancio comunale 2015;

VISTA la comunicazione prot.n.6962 del 08.05.2015 per l'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per lavori urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del territorio;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei suddetti lavori urgenti è stata contattata la ditta D&G di Gitto Davide con sede in Pace del Mela Via Camastrà, 64 P.IVA 02868620838, la quale si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori;

VISTA la Perizia Giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 comma 4, dal geom. Mario Lipari in data 03.06.2015 prot. n. 8343 per un importo complessivo di € 10.000,00, dalla quale risulta che la ditta D&G di Gitto Davide con sede in Pace del Mela Via Camastrà, 64 P.IVA 02868620838, appositamente incaricata, ha regolarmente eseguito i lavori in oggetto:

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 03.06.2015 con la quale è stato preso atto della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui sopra, affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, e a tal fine, è stata assegnata la complessiva somma di € 10.000,00;

VISTO il consuntivo di spesa ed il certificato di regolare esecuzione lavori relativi all'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per lavori urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del territorio, redatti dal Geom. Mario Lipari per un importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 8.196,72 per lavori ed € 1.803,28 per IVA al 22% dal quale risulta che la ditta D&G di Gitto Davide ha regolarmente eseguito l'intervento di somma urgenza relativo ai lavori urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del territorio e che nulla osta al pagamento del credito alla ditta;

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla loro approvazione; VISTE le vigenti norme in materia;

#### COMUNE DIPACE DELMELA

# AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA

#### PER QUANTO SOPRA

#### DETERMINA

- 1.Di approvare il consuntivo di spesa e di prendere atto del certificato di regolare esecuzione per l'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, relativo ai lavori urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del territorio, redatto dal Geom. Mario Lipari per l'importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 8.196,72 per lavori ed € 1.803,28 per IVA al 22%, da cui risulta che la ditta D&G di Gitto Davide ha regolarmente eseguito i lavori e che nulla osta al pagamento del credito;
- 2.Di liquidare alla Ditta D&G di Gitto Davide con sede in Pace del Mela Via Camastrà, 64 P.IVA 02868620838, il credito di € 10.000,00 per i lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, relativo ai lavori urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del territorio, giusta perizia giustificativa del 03.06.2015;
- 3.Di dare atto che la somma necessaria di € 10.000,00 trova copertura sul capitolo 2680 art.11 del bilancio comunale 2015, giusta assegnazione risorse con deliberazione di G.M.n.367 del 29.12.2014 e impegno con determina del Funzionario Responsabile n.187/Area 4 del 30.12.2014 Reg.Gen.n.554 del 31.12.2014;
- 4.Di dare atto, altresì, che alla liquidazione e pagamento si provvederà secondo le norme del vigente regolamento di contabilità.

# COMUNE DI PACE DEL MELA

### PROVINCIA DI MESSINA AREA 4 TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Prot. Generale <u>6962</u> del <u>08-05-2015</u>

Al Signor Sindaco Comune di Pace del Mela Sede

Oggetto: Comunicazione per Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010; Interventi urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del territorio.

Il sottoscritto Mario Lipari, geometra componente l'ufficio Tecnico Comunale, a seguito di comunicazioni pervenute in Ufficio ed a seguito di sopralluoghi effettuati ha accertato la presenza di numerose interruzzioni delle condotte di distribuzione dell'acquedotto comunale nelle vie Verga, Della Regione, Pirandello, Pellegrino, Zodda, Matteotti, La Spina (cortile delle case popolari), Regina Margherita (condotta dimandata), causate principalmente dagli sbalzi di temperatura giorno/notte di questa ultima settimana;

Considerato che occorre eseguire urgentemente i lavori per il ripristino delle suddette condotte di distribuzione al fine di garantire una regolare fornitura di acqua a tutte le utenze del territorio, scongiurare pericolo per la pubblica incolumità, evitare spreco di acqua potabile;

Considerato che gli interventi in oggetto non possono essere eseguiti direttamente dai dipendenti dell'Ente, sia per la mancanza di adeguata attrezzatura necessaria sia per l'esiguo numero degli stessi normalmente impegnati in altri servizi di istituto;

Considerato che si rende necessario ed urgente affidare i summenzionati lavori di ripristino delle condotte idriche di distribuzionie a ditta di fiducia di questo Ente affinchè, con l'ausilio del fontaniere comunale, provveda immediatamente;

#### Considerato quanto sopra si è redatto il seguente Verbale di Somma Urgenza

Il Sottoscritto geometra Mario Lipari, di concerto con il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Arturo Alonci, ha contattato il signor Gitto Davide titolare della ditta D&G di Gitto Davide con sede in Pace del Mela, via Camastrà n. 64, P.IVA 02868620838, ditta di fiducia di questo Ente che ha dato la propria immediata disponibilità ad eseguire gli interventi sopra esposti e precisamente a ripristinare il regolare funzionamento delle condotte di distribuzione dell'acquedotto comunale nelle vie Verga, Della Regione, Pirandello, Pellegrino, Zodda, Matteotti, La Spina (cortile delle case popolari), Regina Margherita (condotta di mandata), Giuseppe di Vittorio (più punti), ecc

Il signor Gitto Davide, così come sopra generalizzato, accetta l'incarico per l'esecuzione dei suddetti.

Il costo dell'intervento sarà successivamente quantificato e le singole forniture e/o lavorazioni, verranno computati a misura e pagati a consuntivo utilizzando i regolari prezzi desunti dal Prezziario Regionale Opere Pubbliche vigente nella Regione Sicilia, o in mancanza, applicando prezzi correnti di mercato già utilizzati per lavorazioni similari, o desunti da listini ufficiali debitamente scontati, il tutto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;

Le forniture e i successivi lavori dovranno avere immediatamente inizio e dovranno essere ultimati entro i tempi strettamente necessari.

Pace del Mela 5 maggio 2015

Per Accettazione Davide Gitto Il Tecnico
Geom. Mario Lipari
Quoun Anno 19

Il Responsabile Area Jecnica Ing Arturo Alonci

piazza Municipio – 98042 Pace del Mela · tel. 690.9347212 · fax 090.9347219 · Partita I.V.A. 00106030836

# COMUNE DI PACE DEL MELA

# Provincia di Messina AREA 4 TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Prot. Generale 8343 del 93-06-2015

Signor Sindaco Comune di Pace del Mela Sede

Trasmissione Perizia Giustificativa per Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 Oggetto: del D.P.R. 207/2010; Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010 per lavori urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del teritorio.-

Ficendo seguito alla precedente comunicazione del 08-05-2015 protocollo n. 6962, con la quale è stato comunicato l'intervento di somma urgenza di cui in oggetto e precisamente lavori di somma urgenza relativi al ripristino di numerose interruzzioni delle condotte di distribuzione dell'acquedotto comunale nelle vie Verga, Della Regione, Pirandello, Pellegrino, Zodda, Matteotti, La Spina (cortile delle case popolari), Regina Margherita (condotta di mandata), ecc

- Considerato che si è reso necessario urgente ed indifferibile eseguire alcuni lavori di ripristino delle condotte di distribuzione dell'acquedotto comunale in via Verga, Contrada Gabbia, via Della Regione, via Libertà, via Pellegrino, Zona Industriale, via Pirandello, via La Spina, via Pellegrino, via Zodda, via Fontana, via Di Vittorio, via Regina Margherita, via Gramsci, via Nazionale, via Matteotti, via Pace-Giammoro, via don Silvio Cucinotta, via Camastrà, via Roma, via Fornace.
- Considerato che gli interventi in oggetto non potevano essere eseguiti direttamente dai dipendenti dell'Ente, sia per la mancanza di adeguata attrezzatura necessaria sia per l'esiguo numero degli stessi normalmente impegnati in altri servizi di istituto;
- Considerato che per l'esecuzione dei suddeti lavori è stata incaricata la ditta D&G di Gitto Davide con sede in Pace del Mela, via Camastrà n. 64, giusta comunicazione di affidamento del 08-05-2015 protocollo 6962;
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, comma 3, con la nota di cui sopra è stato stabilito che i prezzi di delle singole forniture e/o lavorazioni, sarebbero stati computati a misura e pagati a consuntivo utilizzando i regolari prezzi desunti dal Prezziario Regionale Opere Pubbliche vigente nella Regione Sicilia, o in mancanza, applicando prezzi correnti di mercato già utilizzati per lavorazioni similari;
- Considerato che la suddetta ditta "D&G di Gitto Davide" con sede in Pace del Mela via Camastrà n. 64, P.Iva 02868620838, ha provveduto alla tempestiva esecuzione degli interventi in oggetto evitando di fatto disservizi secondo il consuntivo dei lavori allegato alla presente e che qui si intende interamente riportato.

Per quanto sopra, viene redatta la presente perizia giustificativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 176 del D.P.R. n. 176/2010, comma 4, comunicando che la ditta "D&G di Gitto Davide" con sede in Pace del Mela via Camastrà n. 64 P.Iva 02868620838, ha dato immediata esecuzione ai lavori di cui all'oggetto per il prezzo complessivo di € 10.000,00 ( euro DIECIMILA/00), di cui € 8.196,72 per lavori ed € 1.803,28 per IVA al 22%.

Il Tecnico (geom. Mario Lipari) eam.

Il Responsabile dell/Ared Tecnica (Ing. Artage Alonci

piazza Municipio - 98042 Pace del Mela · tel. 090.9347212 · fax 090.9347219 · Partita I.V.A. 00106030836

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

# Consuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

# Ditta esecutrice: D&G di Gitto Davide.

#### Rendiconto Generale

	1 Via Verga, Contrada Gabbia	04-mag-15	•	€ 424,09	)
	2 Via della Regione, via Libertà.	05-mag-15	•	£ 478,72	
	3 Via Pellegrino, zona Industriale.	06-mag-15	•	525,40	
- 83	4 Via Pirandello, Via La Spina.	07-mag-15	€	456,11	
	5 Via La Spina (cortile case popolari)	08-mag-15	€	738,63	
	6 Via Luigi Pellegrino	09-mag-15	$\epsilon$	216,78	
	7 Via Zodda - Via Fontana	11-mag-15	€	255,73	
	Via Fontana - Via Di Vittorio	12-mag-15	€	235,34	
	Yia Di Vittorio	13-mag-15	e	247,85	
	I Via Della Regione e Zona Industriale	14-mag-15	€	116,39	
	11 Via Luigi Pirandello, Via della Regione, Via Libertà, Via La Spina.	15-mag-15	e	721,93	
	12 Via della Regione, Via Libertà, Via Fontana.	16-mag-15	€	473,60	
	13 Via Regina Margherita.	18-mag-15	€	333,34	
	14 Via Gramsci Case Popolari - Via Sereni - Via Nazionale.	19-mag-15	€	253,57	
	15 Via Nazionale	20-mag-15	€	337,01	
	16 Via Matteotti, Via Pace-Giammoro civ. 50, Via Gramsci	21-mag-15	€	458,78	
	17 Via Matteotti, Via Pace-Giammoro civ. 50, Via Nazionale - C/da Catenelle	22-mag-15	e	471,03	
	18 Via Don Silvio Cucinotta, via Pace-Giammoro.	25-mag-15	€	184,21	
1	19 Via Don Silvio Cucinotta, via Pace-Giammoro n. 20.	27-mag-15	$\epsilon$	481,12	
2	20 Via Pace-Giammoro n. 37	28-mag-15	€	324,25	
2	21 Via Camastrà - Via Gramsci.	29-mag-15	$\epsilon$	91,25	
2	2 Via Pace-Giammoro - Zona Industriale - Via Fornace.	01-giu-15	$\epsilon$	371,67	
			€	8 196,77	
	Arrotondamento		$\epsilon$	0,05	
	Sommano		€	8 196,72	
	Iva 22%		€	1 803,28	
	Totale		€	10 000,00	
			ميمر	(ELA	
			2 2 7 707	LT LL SE TO THE	

Pace del Mela 03-06-2015

II W

**II 7** 7

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Consuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

lita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

Inaggio 2015

Via Verga, Contrada Gabbia

1	Manodopera	ore		prezzo				Importo		Totale
	Impiego di manodopera Comune	2*8	х	x € 21,82				_	. €	349,12
							10	·	50	•
1	Materiali	n.		1	orezzo		1	mporto		
	Giunto Giapponese da 1/2"	1	x	€	7,15	=	$\epsilon$	7,15		
	Valvola a sfera da 1/2"	1		€	•	_		•		
		_	X	-	4,95		€	4,95		
	Tappo da 1/2"	2	X	$\epsilon$	0,77	=	$\epsilon$	1,54		
	Cemento in sacchi	3	x	€	2,75	=	$\epsilon$	8,25		
1	Sabbia, compreso il trasporto, mc	1	x	$\epsilon$	35,00	=	$\epsilon$	35,00		
]	Manicotto da 1/2"	4	x	€	6,50	=	€	26,00		
]	Fontana da 1/2"	1	x	€	20,35	=	$\epsilon$	20,35		
7	Tubo in polietilene da 1", ml	10	x	€	1,21	=	€	12,10		
	Sommano						€	115,34	•	
	Sconto 35% sulle forniture						€	40,37		
	Restano					•	€	74,97	€	74,97
	Totale								€ 4	424,09

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

l'onsuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

ditta esecutrice: D&G di Gitto Davide.

∮maggio 2015

Via della Regione, via Libertà.

1	Manodopera	ore			prezzo			Importo	Totale
	Impiego di manodopera Comune	2*8	x	€	21,82	=		349,12	€ 349,12
2	Materiali	n.		,	prezzo		1	mporto	
	T ottone da 3/4"	2	x	€	7,70	=	e	15,40	
	Raccordo da 3/4" m	4	x	€	2,60	=	€	10,40	
	Raccordo da 3/4" f	2	x	e	2,53	=	€	5,06	
	Raccordo da 1/2" a 3/4"	1	х	е	1,98	=	$\epsilon$	1,98	
	Riduzione da 3/4" a 1/2"	2	х	€	1,10	=	€	2,20	
	Valvola a sfera da 3/4"	4	х	€	6,05	=	€	24,20	
	Giunto in ottone da 3/4"	1	х	$\boldsymbol{\epsilon}$	4,18	=	e	4,18	
	Giunto giapponese da 1/2"	1	x	€	7,15	=	€	7,15	
	Tubo in polietilene da 3/4", ml	20	x	€	1,00	=	€	20,00	
	Fascia per riparazione da 1/2"	2	x	$\epsilon$	5,00	=	€	10,00	
	Manicotto da 1/4"	2	x	$\epsilon$	10,45	=	$\epsilon$	20,90	
	Tubo in polietilene da 1+1/4", ml	3	x	$\epsilon$	2,64	=	€	7,92	
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	2	x	$\epsilon$	35,00	=	€	70,00	
	Sommano					,	$\epsilon$	199,39	
	Sconto 35% sulle forniture						$\epsilon$	69,79	
	Restano						€ :	129,60	129,60
	Totale							- ₹	478,72

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

consuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

bitta esecutrice: D&G di Gitto Davide.

Ámaggio 2015

Via Pellegrino, zona Industriale.

1	Manodopera	ore		prezzo			1	Importo	Totale
	Impiego di manodopera Comune	2*8	x	€	21,82	=		349,12	€ 349,12
									**
2	Materiali	n.			prezzo		1	mporto	
	Fascia per riparazione da 45-50 - 3 bulloni	1	x	e	-	=	_	41,80	
	Fascia per riparazione 42-40 - 1 bullone	1	x	€	-	=	€	12,10	
	Manicotto da 1+1/4"	1		€	-	=	_	-	
	Raccordo da 1+1/4"	1	X		10,45		€	10,45	
	·	I	X	€	7,26	=	€	7,26	
	Tubo in polietilene da 1+1/4", ml	1	X	€	2,64	=	€	2,64	
	Fascia per riparazioni da 2" a 3 bulloni	1	X	$\epsilon$	63,80	=	€	63,80	
	Semicurve da 60	2	x	€	0,90	=	€	1,80	
	Cemento in sacchi	1	x	$\epsilon$	2,75	=	e	2,75	
	Fascia per riparazioni da 2" a 1 bullone	1	x	€	14,30	=	€	14,30	
	Fascia per riparazione da 1" a 1 bullone	2	x	€	6,00	=	$\boldsymbol{e}$	12,00	
	Fascia per riparazione da 1+1/4"	1	x	€	6,60	=	€	6,60	
	Fascia per riparazione da 1+1/2"	1	7,2	€	1,50	=	$\epsilon$	1,50	
	Asfalto a freddo in sacchi da Kg. 30	2	x	$\boldsymbol{e}$	12,10	=	€	24,20	
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	2	x	€	35,00	=	€	70,00	
	Sommano						€ :	271,20	
	Sconto 35% sulle forniture						€	94,92	
	Restano					,	€ 1	76,28	176,28
	Totale							-	525,40

Pace del Mela 03-06-2015



# Comune di Pace del Mela Provincia di Messina Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

7 maggio 2015

Via Pirandello, Via La Spina.

1	Manodopera Impiego di manodopera Comune	ore 2*8	x	€	prezzo 21,82	=		importo 349,12	Totale € 349,12
2	Materiali	n.		p	rezzo		Ь	mporto	
	Tubo in polietilene da 1+1/4", ml	15	x	$\epsilon$	2,64	=	€	39,60	
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	2	x	€	35,00	=	€	70,00	
	Grigliato misto, compreso il trasporto	2	x	$\epsilon$	27,50	=	€	55,00	
	Sommano						€	164,60	
	Sconto 35% sulle forniture						€	57,61	
	Restano						e	106,99	€ 106,99
	Totale							_	€ 456,11

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico

1,50

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Consuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

8 maggio 2015

Via La Spina (cortile case popolari)

	A tra rea planta (corme case bobotatt)								
1	Manodopera	ore		prezzo				Importo	Totale
	Impiego di manodopera Comune	3*8	x	€	21,82	=	6	523,68	€ 523,68
2	Materiali	n.		)	prezzo		]	Importo	
	Raccordo da 1+1/4"	4	х	€	7,26	=	€	29,04	
	Gomito da 1"	2	x	€	8,47	=	€	16,94	
	Raccordo da 3/4"	3	x	€	2,64	=	$\epsilon$	7,92	
	Manicotto da 3/4" in polietilene	1	X	€	4,18	=	€	4,18	
	Raccordo da 1"	1	x	$\epsilon$	3,70	=	€	3,70	
	Riduzione da 1"+1/4 a 1/2"	2	x	$\epsilon$	3,52	=	€	7,04	
	Riduzione da 1" a 3/4"	2	x	$\epsilon$	2,09	=	€	4,18	
	Giunto Giapponese da 3/4"	1	x	$\epsilon$	9,35	=	$\epsilon$	9,35	
	T da 1"+1/2	1	x	€	5,72	=	€	5,72	
	Tubo in polietilene da 1", ml	22	x	$\epsilon$	1,21	=	€	26,62	
	Tubo in polietilene da 3/4", ml	2	x	€	1,00	=	€	2,00	
	Cemento in sacchi	3	x	$\epsilon$	2,75	=	€	8,25	
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	0,5	x	€	35,00	=	€	17,50	
	Grigliato misto, compreso il trasporto	0,5	x	€	27,50	=	$\epsilon$	13,75	
	Valvola Flangiata + flange e guarnizioni	1	x	€ :	158,00	=	Э	158,00	
	Tubo in PVC da 160	1	x	€	16,50	=	$\epsilon$	16,50	
	Sommano					•	€	330,69	
	Sconto 35% sulle forniture							115,74	
	Restano					-			£ 214,95
	Totale							_	738,63
					-0.			1.10	

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnica COM

# Provincia di Messina

# Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cusuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

9 maggio 2015

Via Luigi Pellegrino

1	Manodopera	ore	prezzo			1	mporto		Totale	
	Impiego di manodopera Comune	2*4	X	€	21,82	=	€	174,56	€	174,56
2	Materiali	n.		F	rezzo		Ŀ	mporto		
	Asfalto a freddo in sacchi da Kg.	2	x	$\epsilon$	12,10	=	€	24,20		
	Cemento in sacchi	3	x	€	2,75	=	€	8,25		
	Mattoni Pieni	25	х	€	0,60	=	€	15,00		
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	0,5	x	€	35,00	=	e	17,50		
	Sommano						€	64,95		
	Sconto 35% sulle forniture						€	22,73		
	Restano						€	42,22	€	42,22
	Totale							•	€	216,78

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnice

ij-cellin

# Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

11 naggio 2015

Via Zodda - Via Fontana

	Manodopera	ore		prezzo			prezzo			1	mporto	Totale
	Impiego di manodopera Comune	. 8	х	€	21,82	=	$\epsilon$	174,56	€ 174,56			
2	Materiali	n.		P	rezzo		Ŀ	mporto				
	Fascia per riparazioni da 2" a 1 bullone	1	x	€	14,30	=	€	14,30				
	Grigliato misto, compreso il trasporto	2	x	€	27,50	=	€	55,00				
	Gomito da 3/4" in polietilene	1	x	$\epsilon$	3,74	=	€	3,74				
	Manicotto da 3/4" in polietilene	1	X	$\epsilon$	4,18	=	€	4,18				
	Raccordo da 3/4" per polietilene	1	x	$\epsilon$	2,64	=	€	2,64				
	Valvola a sfera da 1/2"	1	x	€	4,95	=	€	4,95				
	Riduzione da 3/4" a 1/2"	2	x	€	1,10	=	$\epsilon$	2,20				
	Tubo in polietilene da 3/4", ml	10	x	€	1,00	=	$\epsilon$	10,00				
	T ottone da 3/4"	1	X	€	7,70	=	$\epsilon$	7,70				
	Doppia vite da 1" a 3/4"	2	x	$\epsilon$	1,65	=	$\epsilon$	3,30				
	Raccordo da 1"	2	x	€	3,70	=	$\epsilon$	7,40				
	Raccordo da 3/4"	2	x	€	2,64	=	€	5,28				
	Giunto in ottone da 3/4"	1	ж	€	4,18	=	€	4,18				
	Sommano					•	€ 1	24,87				
	Sconto 35% sulle forniture						€	43,70				
	Restano						€	81,17	81,17			
	Totale							- 6	255,73			

Pace del Mela 03-06-2015

Design de la constant de la constant

#### Provincia di Messina

# Area 4 Tecnico-Manutentiva

Consuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Ditta esecutrice: D&G di Gitto Davide.

12 maggio 2015

Via Fontana - Via Di Vittorio

1	Manodopera	ore		I	rezzo		1	mporto		Totale	
Х	Impiego di manodopera Comune	8	x	€	21,82	=	€	174,56	€	174,56	
2	Materiali	n.		p	rezzo		Ŀ	mporto			
	Grigliato misto, compreso il trasporto	2	x	€	27,50	=	$\epsilon$	55,00			
	Tubo in PVC da 160	1	Х.	€	16,50	=	€	16,50			
	Cemento in sacchi	1	x	€	2,75	=	$\epsilon$	2,75			
	Riduzione in PVC da 225 a 200	1	x	$\epsilon$	9,90	=	е	9,90			
	Riduzione in PVC da 200 a 160	1	x	$\epsilon$	9,35	=	€	9,35			
	Sommano						€	93,50			
	Sconto 35% sulle forniture						$\epsilon$	32,73			
	Restano						€	60,78	€	60,78	
	Totale							-	€ :	235,34	

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico

came.

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Casuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

13maggio 2015

Via Di Vittorio

1	Manodopera	ore		J	prezzo		1	mporto		Totale
ű	Impiego di manodopera Comune	8	x	€	21,82	=	€	174,56	€	174,56
1	Materiali	n.		P	rezzo		Ŀ	mporto		
	Tubo per fogna da 315 corrugato ml.	2,5	x	€	15,40	=	€	38,50		
	Grigliato misto, compreso il trasporto	2	x	€	27,50	=	$\epsilon$	55,00		
	Tubo in PVC da 160	1	x	€	16,50	=	$\epsilon$	16,50		
	Cemento in sacchi	1	x	€	2,75	=	€	2,75		
	Sommano						$\epsilon$	112,75		
	Sconto 35% sulle forniture						€	39,46		
	Restano						$\epsilon$	73,29	€	73,29
	Totale							•	€	247,85

Pace del Mela 03-06-2015

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

l4 naggio 2015

Via Della Regione e Zona Industriale

1	Manodopera	ore prezzo Impo		prezzo			mporto	Totale	е	
	Impiego di manodopera Comune	4	$\mathbf{x}$	€	21,82	<u> </u>	€	87,28	€ 87,28	
2	Materiali	n.		p	rezzo		Ir	nporto		
	Cemento in sacchi	4	x	€	2,75	=	$\boldsymbol{\epsilon}$	11,00		
	Fascia per riparazione da 2"	2	x	€	8,14	=	$\epsilon$	16,28		
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	0,5	x	€	35,00	=	$\epsilon$	17,50		
	Sommano						€	44,78		
	Sconto 35% sulle forniture						e	15,67		
	Restano						€	29,11	€ 29,11	
	Totale							•	€ 116,39	

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

15 naggio 2015

Via Luigi Pirandello, Via della Regione, Via Libertà, Via La Spina.

68
5
3

Pace del Mela 03-06-2015

# Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Consuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

16maggio 2015

Via della Regione, Via Libertà, Via Fontana.

1	Manodopera	ore		prezzo			1	Importo		Totale
	Impiego di manodopera Comune	2*8	х	€	21,82	=	€	349,12	€	349,12
1	Materiali	n.		p	rezzo		E	mporto		
	Cemento in sacchi	10	x	€	2,75	=	€	27,50		
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	2	x	€	35,00	=	$\epsilon$	70,00		
	Pietrine di cemento	85	х	$\epsilon$	0,40	=	€	34,00		
22.	Tubo per fogna da 400 corrugato	3	x	$\epsilon$	20,00	=	$\epsilon$	60,00		
	Sommano						€	191,50		
	Sconto 35% sulle forniture						€	67,03		
	Restano						€	124,48	€	124,48
	Totale							•		473,60

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecruico de Constitutiva de

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cusuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

18maggio 2015

Via Regina Margherita.

L	Manodopera	ore	prezzo				Importo			Totale
	Impiego di manodopera Comune	1*8	x	€	21,82	=	€	174,56	€	174,56
	5	1*4	x	€	21,82	=	$\epsilon$	87,28	€	87,28
									€	261,84
2	Materiali	n.		prezzo			ľ	mporto		
	Grigliato misto, compreso il trasporto	4	x	$\epsilon$	27,50	=	$\epsilon$	110,00		
	Sconto 35% sulle forniture						$\epsilon$	38,50		
	Restano						€	71,50	€	71,50
	Totale							•	€	333,34

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecrico

# Provincia di Messina

# Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Ditta esecutrice : D&G di Gitto Davide.

19 naggio 2015

Via Gramsci Case Popolari - Via Sereni - Via Nazionale.

4	3.5									
1	Manodopera	ore		]	prezzo		1	Importo		Totale
	Impiego di manodopera Comune	1*8	x	€	21,82	=	€	•	€	174,56
2	Materiali	n.		I	rezzo		I	mporto		
	Travettini precompressi	16	х	€	3,85	=	€	61,60		
	Fascia per riparazione (41-48)	1	х	€	5,50		€	5,50		
	Fascia per riparazione (48-51) 1 bullone	1	x	$\epsilon$	6,05	=	€	6,05		
	Fascia per riparazione da 48-56 - 3 bulloni	1	x	e	48,40	=	€	48,40		
							€	121,55		
	Sconto 35% sulle forniture						€	42,54		
	Restano						€	79,01	€	79,01
	Totale							****	€ 2	253,57

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico

Deocul.

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

20 naggio 2015

Via Nazionale

	VIG INEGOLICA									
- 1	Manodopera	ore		]	prezzo		1	mporto		Totale
	Impiego di manodopera Comune	1*8	x	€	21,82	=	ુ€	174,56	€	174,56
		1*4	x	$\epsilon$	21,82	=	€	87,28	€	87,28
									€	261,84
2	Materiali	n.		ŗ	rezzo		Ŀ	mporto		
	Grigliato misto, compreso il trasporto	2	x	€	27,50	=	€	55,00		
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	1	x	€	35,00	=	$\epsilon$	35,00		
	Cemento in sacchi	5	x	$\epsilon$	2,75	=	€	13,75		
	Valvola a sfera da 3/4"	1	x	€	6,05	=	$\epsilon$	6,05		
	Tubo in polietilene da 3/4", ml	2	x	€	1,00	=	$\epsilon$	2,00		
	Riduzione da 3/4" a 1/2" m	1	x	€	1,98	=	€	1,98		
	Riduzione da 3/4" a 1/2" f	1	x	€	1,87	=	€	1,87		
							€	115,65		
	Sconto 35% sulle forniture						$\epsilon$	40,48		
	Restano						€	75,17	€	75,17
	Totale							-	€ :	337,01

Pace del Mela 03-06-2015



# Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Casuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

21 naggio 2015

Via Matteotti, Via Pace-Giammoro civ. 50, Via Gramsci

-1	Manodopera	ore		1	prezzo		Importo		Totale
	Impiego di manodopera Comune	2*8	x		21,82	=		349,12	
1	Materiali	n.		F	orezzo		Ι	mporto	
	Cemento in sacchi	1	x	€	2,75	=	e	2,75	
	Pietrine di cemento	12	x	€	0,40	=	€	4,80	
	Valvola a sfera da 2"	1	x	€	58,08	=	$\epsilon$	58,08	
	Raccordo da 2" m	2	х	€	17,90	_	€	35,80	
	Raccordo da 2" f	1	х	€	17,38	=	$\epsilon$	17,38	
	Tubo in polietilene da 2", ml	7	х	€	4,00	=	€	28,00	
	Cavidotto corrugato da 100	1	x	e	1,65	=	e	1,65	
	Doppia vite da 1"	1	x	€	2,31	=	€	2,31	
	Raccordo da 3/4"	1	x	€	2,64	_	$\epsilon$	2,64	
	Pres acqua da 1"	1	x	€	2,53	=	€	2,53	
	Manicotto da 1"	2	x	e	6,38	_	€	-	
		2	Α.	C	0,56			12,76	
	Gaanta 250/ 11 C							168,70	
	Sconto 35% sulle forniture						€	59,05	
	Restano						€ 1	109,66	€ 109,66
	Totale							_	€ 458,78

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnical

Lecur.

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

22 naggio 2015

Via Matteotti, Via Pace-Giammoro civ. 50, Via Nazionale - C/da Catenelle

	110 171000000 7 10 1 000 G100000 0171 00, 17			<b>—</b>	+ Officeren				
1	Manodopera	ore		1	prezzo		1	Importo	Totale
	Impiego di manodopera Comune	2*8	x	€	21,82	=	€	349,12	€ 349,12
2	Materiali	n.		Į	orezzo		1	mporto	
	Cemento in sacchi	5	X	€	2,75	=	€	13,75	
	Pietrine di cemento	50	x	$\epsilon$	0,40	=	€	20,00	
	Pozzetto in cap 50x50	1	x	€	22,00	=	$\epsilon$	22,00	
	Chiusino in ghisa B125 50*50	1	x	€	48,40	=	€	48,40	
	Fascia per riparazione da 48-56 - 3 bulloni	1	x	€	48,40	=	€	48,40	
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	1	x	$\epsilon$	35,00	=	$\epsilon$	35,00	
							€	187,55	
	Sconto 35% sulle forniture						€	65,64	
	Restano						€	121,91	€ 121,91
	Totale							-	€ 471,03
									_

Pace del Mela 03-06-2015

# Provincia di Messina Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

25 naggio 2015

Via Don Silvio Cucinotta, via Pace-Giammoro.

1	Manodopera	ore	prezzo				Ŀ	mporto		Totale
	Impiego di manodopera Comune	1*8	x	$\epsilon$	21,82	=	€	174,56	€	174,56
2	Materiali	n.		p	rezzo		Ь	nporto		
	Cemento in sacchi	1	x	$\epsilon$	2,75	=	€	2,75		
	Fascia per riparazione (48-51)	2	x	$\epsilon$	6,05	=	€	12,10		
							€	14,85		
	Sconto 35% sulle forniture						€	5,20		
	Restano						€	9,65	€	9,65
	Totale								€ :	184,21

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dith esecutrice: D&G di Gitto Davide.

27 naggio 2015

Via Don Silvio Cucinotta, via Pace-Giammoro n. 20.

via Don Shvio Cucmotta, via Pace-Giammo	ro n. 20.							
1 Manodopera	ore			prezzo			Importo	Totale
Impiego di manodopera Comune	2*8	x	. €	21,82	70	e	349,12	€ 349,12
2 Materiali	n.			prezzo		]	[mporto	
Pietrine di cemento	10	х	$\epsilon$	0,40	=	е	-	
Rubinetto a sigillo	1	x	€	3,30	=	€	-	
Giunto Giapponese da 3/4"	3	х	€	9,35	=	$\epsilon$	28,05	
Valvola a sfera da 1/2"	1	х	€	4,95	=	€	4,95	
Doppia vite da 1/2" a 1"	1	х	€	2,75	=	e	2,75	
Manicotto da 1"	1	x	$\epsilon$	6,38	=	€	6,38	
Raccordo dritto 32x32 da 1"	1	x	e	6,30	=	e	6,30	
Gomito 32x1" f in ottone	1	х	€	6,30	=	€	6,30	
Raccordo Gomito 32x32 da 1"	5	x	€	8,00	=	$\epsilon$	40,00	
Riduzione da 1" a 1/2" M	2	х	e	2,20	=	€	4,40	
Tubo in polietilene da 1", ml	7	x	e	1,21	=	e	8,47	
Contatore acqua 1/2"	1	x	€	27,50	=	e	27,50	
Collare da 1"	2	x	e	1,65	=	€	3,30	
Valvola a sfera da 1"	1	x	$\epsilon$	17,38	=	€	17,38	
Raccordo Gomito 32x32 da 1"	5	x	€	8,00	=	€	40,00	
	J	Α.		0,00				
Sconto 35% sulle forniture							203,08	
					-	e	71,08	
Restano						€ 1	_	€ 132,00
Totale								€ 481,12

Pace del Mela 03-06-2015

Leven 2010

#### Provincia di Messina

# Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Ditta esecutrice: D&G di Gitto Davide.

28 maggio 2015

Via Pace-Giammoro n. 37

1	Manodopera	ore		j	prezzo		1	Importo		Totale
	Impiego di manodopera Comune	1*8	x	€	21,82	=	€	174,56	€	174,56
		1*2	x	€	21,82	=	$\epsilon$	43,64	_€	43,64
									€	218,20
2	Materiali	n.		n	rezzo		I	mporto		
	Sabbia, compreso il trasporto, mc	1	x	€	35,00	=	€	35,00		
	Grigliato misto, compreso il trasporto	4	x	€	27,50	_	€	110,00		
	Fascia per riparazione 48-51 - 2 bullon1	1	x	€	12,10	=	€	12,10		
	Fascia per riparazione (48-51) - 1 bullone	1	x	$\epsilon$	6,05	=	$\epsilon$	6,05		
							€	163,15		
	Sconto 35% sulle forniture						€	57,10		
	Restano					•	€	_	€ 1	106,05
	Totale							· -		24,25

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico

k. //

#### Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Cosuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Dita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

29 naggio 2015

Via Camastrà - Via Gramsci.

1	Manodopera	ore prezzo Imp			prezzo			nporto		Totale
	Impiego di manodopera Comune	4	x	€	21,82	=	€	87,28	€	87,28
2	Materiali	n.		pı	rezzo		In	porto		
	Fascia per riparazione 48-51 - 1 bullone	1	x	$\epsilon$	6,10	=	€	6,10		
	Sconto 35% sulle forniture						€	2,14		
	Restano						€	3,97	€	3,97
	Totale							,	€	91,25

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecniço

Deam,

NO 304

### Comune di Pace del Mela Provincia di Messina

#### Area 4 Tecnico-Manutentiva

Osuntivo di Spesa dei lavori per il ripristino condotte acquedotto Comunale.

Lita esecutrice: D&G di Gitto Davide.

Lgigno 2015

Via Pace-Giammoro - Zona Industriale - Via Fornace.

1	Manodopera	ore		prezzo				Importo	Tota	le
	Impiego di manodopera Comune	1*8	x	€	21,82	=	€	174,56	€ 174	,56
Į	Materiali	n.		1	prezzo		]	mporto		
	Grigliato misto, compreso il trasporto	1,5	x	$\epsilon$	27,50	=	$\epsilon$	41,25		
	Asfalto a caldo	2,5	x	€	100,00	=	$\epsilon$	250,00		
	Fascia per riparazione 48-51 - 1 bullone	2	x	$\epsilon$	6,00	=	$\epsilon$	12,00		
							€	303,25	•	
	Sconto 35% sulle forniture						$\epsilon$	106,14		
	Restano						€	197,11	€ 197,	11
	Totale							•	€ 371,	67

Pace del Mela 03-06-2015

Il Tecnico Dexell.



# COMUNE DIPACE DEL MELA

# Provincia di Messina AREA 4 TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Oggetto: Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010 per lavori urgenti di riparazione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale interrotta in diversi punti del territorio.-

Affidamento: Comunicazione per Intervento di Somma Urgenza del 08-05-2015 prot. 6962. Ditta Esecutrice: D&G di Gitto Davide con sede in Pace del Mela via Camastrà n. 64. Perizia Giustificativa del 3 giugno 2015 prot. 8343 - Importo contabilizzato € 10.000,00.

[mpegno di spesa :

Delibera di G.M. assegnazione somme n. 367 del 29-12-2014 -

Determina di Impegno spesa n. 187/Area 4 del 30-12-2014 -

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

remesso che la ditta D&G di Gitto Davide con sede in Pace del Mela via Camastrà n. 64 è stata incaricata, riusto verbale di somma urgenza del 08-05-2015, dell'esecuzione degli interventi urgenti di riparazione dell'acquedotto comunale interrotto in diversi punti del territorio:

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario intervenire, così come meglio specificato nell'allegato consuntivo di spesa riepilogativo, sia per riparare le tubazioni interrotte e sia per ipristinare la sede stradale e/o i marciapiedi interessati dagli scavi.

l'avori sono stati eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico e comunque con l'ausilio del fontaniere dipendente comunale che si è adoperato per quanto di propria competenza.

Da controlli effettuati anche in corso d'opera è stato accertato che la ditta ha eseguito i lavori con buon esito e con particolare riguardo alla messa in sicurezza dei cantieri temporanei.

Pertanto si certifica la regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta D&G di Gitto Davide così come neglio specificati nell'allegato rendiconto di cui il presente fa parte integrante.

Nulla Osta pertanto il pagamento in favore della suddetta ditta D&G di Gitto Davide della complessiva somma di € 10.000,00 di cui € 8.196,72 per lavori ed € 1.803,28 per IVA al 22%

Pace del Mela 3 giugno 2015

Il Tecnico (geom. Mario Lipari)

Responsabile delL/A