



Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. generale 275/n. sett. 28 del 27/05/2021

OGGETTO:

APPALTO INTEGRATO: RECUPERO E RESTAURO DELLA EX CHIESA S. MARIA DELLE GRAZIE DA ADIBIRE A MUSEO MULTIMEDIALE A SERVIZIO DEL PARCO DEL PARTENIO. LIQUIDAZIONE V SAL.
CUP: D47E14000030002
CIG: 6242897992

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Maggio, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso

Che con Deliberazione di G.C. n. 1 del 14.01.2014 il progetto definitivo dell'intervento denominato "Restauro e recupero della ex chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a museo multimediale del Parco regionale del Partenio" veniva aggiornato ed approvato ai fini della partecipazione al bando di cui all'Avviso Pubblico D.D. n. 89/2013, per l'importo complessivo di € 2.940.143,52;

Che a seguito richiesta integrazioni da parte del Settore di competenza, con deliberazione di G.C. n. 119 del 04.12.2014 il citato progetto veniva definitivamente approvato per essere posto a base di appalto integrato ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 14.01.2015 l'intervento denominato "Recupero e restauro della ex Chiesa del S. Maria delle Grazie da adibire a museo multimediale a servizio del parco del Partenio" (CUP: D47E14000030002) veniva ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 2.940.143,52 a valere sui fondi P.O. Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali – Iniziative di Accelerazione della spesa – Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 89 del 04.12.2013;

Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 27 del 07.05.2015 veniva indetta la gara d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento in parola;

Che a seguito espletamento della gara con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 96 del 23.11.2015 veniva aggiudicato, in via definitiva, l'appalto integrato relativo ai lavori di "Recupero e restauro della ex Chiesa del S. Maria delle Grazie da adibire a museo multimediale a servizio del parco del Partenio" in favore della ditta Proxima edile srl, C.F./p. iva: 06113071218, con sede in Roccarainola (NA) alla via vicinale Renola snc – cap 80030, avendo conseguito il miglior punteggio e precisamente di 90.13 e avendo offerto un ribasso unico sull'importo dei lavori e della progettazione esecutiva pari al 5.879% e pertanto per il prezzo complessivo di € 2.028.598,65 di cui € 85.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per i lavori e per il prezzo di € 90.747,70 per le competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva;

Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 79 del 28.10.2015 veniva nominato l'arch. Michele Glorioso, in qualità di tecnico interno all'Ente, Direttore di Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

Che con verbale del 30.10.2015 si procedeva alla consegna parziale dei lavori, sotto riserva di legge, finalizzata, tra l'altro, alle opere provvisorie di cantiere, alla messa in sicurezza dell'edificio, alla pulizia da erbacce, ramificazioni e quant'altro potesse impedire le successive operazioni;

Che in data 05.01.2016, con nota prot. 065, il RUP sospendeva i lavori, in analogia a quanto previsto dal comma 2 art. 158 DPR 207/2010, a seguito degli orientamenti di chiusura dei

programmi operativi 2007/2013 che confermavano al 31/12/2015 il termine ultimo di ammissibilità alle spese sostenute dai beneficiari nell'ambito del POR Campania FESR 2007/2013;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.11.2018 è stato riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Recupero e restauro della ex Chiesa del S. Maria delle Grazie da adibire a museo multimediale a servizio del parco del Partenio" redatto dall'impresa aggiudicataria, in quanto appalto integrato, e corredato dei dovuti pareri ed autorizzazioni di competenza, nell'importo complessivo di € 2.940143,53;

Dato atto

Che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 317 del 21.12.2018 l'intervento denominato "Recupero e restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a museo multimediale a servizio del parco regionale del Partenio" è stato ammesso a finanziamento sul POR FESR Campania 2014-2020 per l'importo complessivo di € 2.799.686,72 come da quadro economico post-gara riapprovato dall'Ente beneficiario con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.11.2018;

Che il legale rappresentante del Comune di Roccarainola ed il ROS (Regione Campania) hanno sottoscritto la convenzione repertoriata al n. 14 del 01.02.2019;

Che con Decreto Dirigenziale n. 94 del 29.05.2019 è stato disposto, in favore del Comune di Roccarainola l'impegno contabile suddiviso negli esercizi 2019 e 2020, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-2020 – Obiettivo Specifico 6.7;

Considerato

Che con nota prot. 501 del 23.01.2019 acquisita al protocollo generale della Regione Campania al n. 50134 del 24.01.2019, ai sensi dell'art. 5 della sopracitata convenzione, il Comune di Roccarainola ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione sul costo dell'intervento ammesso a finanziamento trasmettendo la prescritta documentazione;

Dato atto

Che con Decreto Dirigenziale n. 122 del 20.06.2019 la Regione Campania ha provveduto alla liquidazione della somma di € 279.968,67 quale prima anticipazione del costo dell'intervento ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario in favore del Comune di Roccarainola;

Che a seguito D.D. n. 317/2018 e citata convenzione rep. n. 14/2019 il RUP invitava, con nota prot. 2787 del 26.04.2019, l'arch. Glorioso, in qualità di Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e la ditta aggiudicataria a riprendere i lavori in quanto sussistono tutte le condizioni e presupposti per la ripresa degli stessi;

Che con Verbale di ripresa parziale dei lavori datato 23.07.2019 gli stessi hanno inizio limitatamente alle opere prescritte dalla Direzione Lavori a seguito delle indicazioni propedeutiche e prescrizioni della Soprintendenza MIBAC-SABAP-NA-MET prot. 16414 del 17.10.2018;

Che in data 16.07.2019 è stato stipulato il contratto di appalto integrato tra il Comune di Roccarainola e la ditta aggiudicataria Proxima edile srl, giusto rep. n. 1 e registrato all'Agenzia Entrate di Nola il 16.07.2019 al n. 1164;

Che l'intervento denominato "Recupero e restauro della ex chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a museo multimediale a servizio del Parco Regionale del Partenio" rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e Elenco annuale 2019, giusta approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.04.2019;

Che lo stesso intervento trova posizione nel bilancio corrente dell'Ente al cap. E. 081528 U 267805;

Che con Determinazione n. gen. 330 del 02.09.2019 è stata liquidata alla ditta aggiudicataria Proxima edile srl la somma di € 233.128,50 di cui € 21.193,50 per Iva al 10% quale anticipo sui lavori come da contratto;

Che in data 17.09.2019 con nota prot. 6231 il RUP provvedeva, tra l'altro, ad inoltrare ulteriore richiesta della erogazione della rimanenza della quota del 20% inoltrata con nota prot. 501 del 23.01.2019;

Che in data 21.11.2019 la Regione Campania trasferiva presso le casse della tesoreria del Comune di Roccarainola la rimanente somma pari all'importo di € 279.968,67;

Che con note prot. nn. 2057 del 04.03.2020, 3378 del 24.04.2020, 6593 del 10.08.2020, 7393 del 15.09.2020, 7808 del 29.09.2020 e 7526 del 21.09.2020 questo Ente, ai sensi dell'art. 5 della citata convenzione, ha chiesto l'erogazione del terzo acconto;

Che con Determinazione n. gen. 367 del 15.09.2020 veniva aggiornato il Quadro Economico procedurale e di spesa per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 2.767.128,80 e pertanto le economie realizzate risultano pari ad € 32.557,92;

Che con Decreto Dirigenziale n. 439 del 07.10.2020 la Regione Campania liquidava la somma di € 823.627,06 quale III acconto del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica;

Che con Determinazione n. gen. 15 del 21.01.2020 veniva liquidato il compenso per la redazione del progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 110.712,19 di cui € 90.747,70 di imponibile ed € 19.964,49 per iva al 22%;

Che con Determinazione n. gen. 18 del 24.01.2020 veniva liquidato il I SAL alla ditta aggiudicataria nell'importo complessivo di € 183.533,90 di cui € 166.849,00 per imponibile ed € 16.684,90 per iva al 10%;

Che con Determinazione n. gen. 160 del 23.04.2020 veniva liquidato il II SAL alla ditta aggiudicataria nell'importo complessivo di € 406.124,40 di cui € 369.204,00 per imponibile ed € 36.920,40 per iva al 10%;

Che con Determinazione n. gen. 384 del 14.10.2020 veniva liquidato il III SAL alla ditta aggiudicataria nell'importo complessivo di € 392.827,60 di cui € 357.116,00 per imponibile ed € 35.711,60 per iva al 10%;

Che con Determinazione n. gen. 477 del 16.12.2020 veniva liquidato il IV SAL alla ditta aggiudicataria nell'importo complessivo di € 346.155,70 di cui € 314.687,00 per imponibile ed € 31.468,70 per iva al 10%;

Visto

Che in data 07.04.2021 con nota di trasmissione prot. n. 3628 il Direttore dei Lavori trasmetteva il V SAL dei lavori a tutto il 29.03.2021, nell'importo complessivo di € 1.689.457,144, completo dei seguenti elementi:

- libretto delle misure;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 29.03.2021;
- Registro di contabilità;

il certificato di pagamento n. 5 emesso dal RUP, in data 12.04.2021 prot. 3759, nell'importo complessivo di € 334.628,80 che nello specifico: € 1.689.457,144 per lavori e somministrazioni, € 1.385.249,00 per detrazioni (infortuni, anticipazione e certificati precedenti) ed € 30.420,80 per iva al 10%;

Dato atto

Che la ditta Proxima edile srl faceva pervenire la fattura n. 1/PA del 19.04.2021 al prot. 3997 del 19.04.2021 dell'importo complessivo di € 334.628,80 di cui € 304.208,00 per imponibile lavori ed € 30.420,80 per iva al 10%;

Acquisito e Visto il DURC, relativo alla Proxima edile srl prot. INAIL_27303579 del 04.05.2021 con scadenza validità al 01.09.2021 con esito regolare;

Ritenuto pertanto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 1/PA del 19.04.2021 emessa dalla ditta aggiudicataria Proxima edile srl dell'importo complessivo di € 334.628,80 di cui € 30.420,80 per Iva al 10% ed € 304.208,00 per imponibile quale V SAL a tutto il 29.03.2021 a favore della ditta Proxima edile srl con sede in Roccarainola alla via Vicinale Renola snc, partita iva: 06113071218;

Visti

- il D. Lgs. 163/2006
- il DPR 207/2010
- il D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

tel. 081 8293449 - fax 081 5118414

Web <http://www.comune.roccarainola.na.it> - e mail protocollo.roccarainola@pec.it

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il V SAL a tutto il 29.03.2021 nell'importo di € 334.628,80 che nello specifico: € 1.689.457,144 per lavori e somministrazioni, € 1.385.249,00 per detrazioni (infortuni, anticipazione e certificati precedenti) ed € 30.420,80 per iva al 10% ed il relativo certificato di pagamento n. 5;

Di liquidare la fattura n. 1/PA del 19.04.2021 emessa dalla ditta Proxima Edile srl dell'importo complessivo di € 334.628,80 di cui € 30.420,80 per Iva al 10% ed € 304.208,00 per imponibile quale Stato Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 29.03.2021 a favore della ditta Proxima edile srl con sede in Roccarainola alla via Vicinale Renola, partita iva: 06113071218;

Di procedere all'esecuzione del mandato di pagamento, in parola, all'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania nelle casse della Tesoreria del Comune di Roccarainola;

Di riportare, sul mandato di pagamento, la dicitura: "Operazione cofinanziata con fondi POR FESR 2014-2020 O.S. 6.7 azione 6.7.1 – D.G.R. n. 74 del 13.02.2018", **di riportare altresì** il CIG: 6242897992 ed il CUP: D47E14000030002;

Di dare atto che l'intervento in parola è iscritto nel bilancio corrente dell'Ente al cap. E. 081.528 U. 267805, giusto Imp. 1735/2014;

Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, al settore competente della Regione Campania;

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.roccarainola.na.it in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche.

Il RUP
arch. Rosanna Miele

Responsabile Ufficio LL.PP.
ROSANNA MIELE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.