



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832- P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: [info@comune.forzadagro.me.it](mailto:info@comune.forzadagro.me.it) - pec: [protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it](mailto:protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it)

e-mail U.T.C.: [utc@comune.forzadagro.me.it](mailto:utc@comune.forzadagro.me.it)

### UFFICIO TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N°34 DEL 16/02/2021

REGISTRO GEN. N°59 DEL 16/02/2021

**Oggetto:** Lavori di "Realizzazione di sistema di videosorveglianza sul territorio comunale"  
**Codice CIG:** 81976903CB – **Codice CUP:** I73H18000080006 –  
**Approvazione Quadro Economico Finale.**

### Il Responsabile dell'Area Tecnica

#### PREMESSO CHE:

**Con** deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi e che gli importi sono finanziati in quanto ad € 104.678,51 su fondo di riserva speciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5 comma 2 quater del D.L. 14/2017 ed in quanto ad € 11.630,95 con cofinanziamento del Comune di Forza D'Agro'.

**Con** Determina a contrarre del responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva registro int. n. 33 del 27.02.2020 veniva stabilito di indire per l'esecuzione dei lavori in oggetto una gara d'appalto mediante procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett.b) e art. 63 del decreto Lgs. 50/2016 così come recepito dalla legge regionale 12/07/2011 n.12.

**Con** verbale di gara del 06/04/2020 è stata esperita la gara di che trattasi proponendo l'aggiudicazione alla ditta Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & c., con sede in Alcamo (TP), Via Longarico n.13, p.i. 01371540814.

**Con** determina dirigenziale n.66 del 07/05/2020 riscontrati i requisiti di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata ditta per l'importo complessivo di € 69.649,03 (sessantanovemilaseicentoquarantanove/03) al netto del ribasso d'asta del 22.2545% ed i.v.a., comprensivi di € 5.112,34 (cinquemilacentododici/34) per oneri della sicurezza.

**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 23/06/2020, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto di appalto, di cui il concreto inizio dei lavori è stato certificato in data 06/07/2020.

**Visto** il verbale del 31 luglio 2020 con il quale si è proceduto alla sospensione dei lavori e ripresi in data 20.08.2020, in quanto venuti meno i motivi della sospensione dei lavori.

**Visto** il contratto di appalto stipulato in data 15.10.2020 di affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & c., con sede in Alcamo (TP), Via Longarico n.13, p.i. 01371540814;

**Dato atto** che in data 21/10/2020, il RUP Arch. Sebastiano Stracuzzi ha autorizzato la redazione della perizia di variante suppletiva in corso d'opera;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta e trasmessa da parte della Direzione dei Lavori in data 21.10.2020, con nota pec. prot. n.6229;

**Vista** nota assunta al protocollo di questo Ente al n°6272 del 22/10/2020 con la quale il D.L. Arch. Marotta Giuseppe ha richiesto una proroga per ultimazione dei lavori di giorni 15;

**Visto** il provvedimento di approvazione linea tecnica la suddetta perizia di variante e suppletiva, da parte del RUP Arch. Sebastiano Stracuzzi, in data 26.10.2020, per l'importo complessivo di € 98.020,71, di cui € 75.295,07 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di € 5.112,34 per oneri di sicurezza, ed € 22.725,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Visto** lo schema dell'atto di sottomissione debitamente firmato da parte dell'Impresa aggiudicataria, assieme alla perizia di variante e suppletiva, per accettazione.

**Dare atto** che l'incremento dell'importo contrattuale viene quantificato in complessivi € 5.646,04;

**Considerato** che con determina dirigenziale settore tecnico n°229 del 26/10/2020 si è proceduto all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

**Che** a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva con l'inserimento dei nuovi prezzi è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione e verbale di determinazione nuovi prezzi in data 26/10/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina il 12/11/2020 al n°566, serie 3° e tempo utile stabilito per l'esecuzione dei lavori entro il 10/11/2020;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori avvenuto in 10/11/2020 e il verbale di constatazione dei lavori in data 30/11/2020 con cui si certificava il regolare funzionamento dell'impianto;

**Vista** la determina dirigenziale settore tecnico n°257 del 14/12/2020 di approvazione Certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale;

**Visto** il Decreto Sindacale n.6 del 02/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

**CHE** con Decreto Sindacale n°5 del 21.06.2018 è stato designato RUP per i "Lavori di realizzazione sistema di videosorveglianza" l'Arch. Sebastiano Stracuzzi, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Forza d'Agrò;

**VISTI :**

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- la L. R. 12/2011 e s.m.i.
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- il Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTE** le vigenti disposizioni in materia di LL.PP.;

Per le ragioni esposti in premessa:

**DETERMINA**

- 1) **Di approvare** il quadro economico finale dei lavori relativi alla realizzazione di sistema di videosorveglianza sul territorio comunale di Forza d'Agrò come segue:

<b>Quadro Economico</b>			
	Pre Gara	Post Gara	Variante e Q.E.F.
<b>A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€.88.122,53	€.88.122,53	€.75.295,07
a 1) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.5.112,34	€.5.112,53	€.5.112,53
a 2) Lavori a b.a.	€.83.010,19		
a 3) per ribasso d'asta sui lavori il 22,2545%		€.69.649,03	€.70.182,54
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b 1) Per I.V.A. il 10% sui lavori	€.8.812,25	€.6.964,90	€.7.529,51
b 2) Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) il 2%	€.1.762,45	€.1.762,45	€.1.762,45
b 3) Per imprevisti	€.4.117,56	€.4.117,56	0,00
b 4) Per spese tecniche (prog. Esecutivo, dir.lavori, sicurezza)	€.9.847,63	€.9.847,63	€.10.587,71
b 5) Per C.N.P.A.I.A. 4%	€.393,91	€.393,91	€.423,51
b 6) i.v.a. su spese tecniche 22%	€.2.253,14	€.2.253,14	€.2.422,47
b.7 per spese di gara	€.1.000,00	€.1.000,00	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€.28.186,93</b>	<b>€.26.339,59</b>	<b>€.22.725,64</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€.116.309,46</b>	<b>€.95.988,62</b>	<b>€.98.020,72</b>
<b>Polizza Fidejussoria emessa a garanzia del finanziamento dal Comune di Forza d'Agrò</b>			<b>€.1.046,00</b>
		<b>Totale Q.E.F.</b>	<b>€.99.066,72</b>
QUOTA COFINANZIAMENTO 10%	€.11.630,95		
<b>Importo finanziamento richiesto 90%</b>	<b>€.104.678,51</b>		
<b>Importo Finanziamento Accreditato</b>	<b>€.104.678,00</b>		


- 2) **Dare atto** che l'importo totale dei lavori eseguiti e riportati nel Quadro Economico Finale ammonta a complessive €.99.066,72 comprensivi di €.1.046,00 per polizza fidejussoria;
- 3) **Dare Atto** che la somma accreditata a questo Ente dalla Prefettura di Messina è di €.104.678,00 e l'importo del Q.E.F. è di €.98.020,72, dal ciò si riporta di seguito la tabella con il calcolo delle economie di spesa da restituire alla Prefettura di Messina, nel seguente modo:

Somme Accreditate	Q.E.F.	Somme a carico Prefettura pari al 90% del Q.E.F.	Somme non utilizzate da restituire
€.104.678,00	€.98.020,72	€.88.218,65	€.16.459,35


- 4) **Si Dispone** all'Ufficio di Ragioneria di procedere alla liquidazione dell'importo di €.16.459,35 alla Prefettura di Messina quale economia di spesa sul finanziamento e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Forza d'Agrò, li 16/02/2021

**L'Istruttore**  
Geom. Antonino Costa




**Il Responsabile Dell'area Tecnica**  
Arch. Stracuzzi Sebastiano



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €.**99.066,72** trova copertura finanziaria al Codice 10.05.2 del bilancio Comunale

Forza d'Agrò, li 16/02/2021

**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria**  
Rag. Giuseppe De Salvo

