



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 96	OGGETTO: Liquidazione 3° SAL a saldo, per "lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale -1°stralcio funzionale." Parco dell'arte - P.O.F.E.S.R. Sicilia
Data 23/12/2016	2007/2013 linea d'intervento 3.1.3.2. CIG - 545480035C- CUP G59D12000170006

L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con D. D. G. n° 1008 del 22/04/2013 l'Assessorato Beni Culturali dell'identità Siciliana Servizio Patrimonio Archeologico e dei Beni culturali Mobili, ha concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di € **472.462,50** per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
- **Che** con Determina Sindacale n. 34 del 22/09/2010 è stato nominato R.U.P., l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
- **Che** con Delibera di Giunta Comunale n.28 del 18/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo ;
- **Visto** il contratto stipulato in data 09/05/2014 n° rep. 472 registrato all'agenzia delle Entrate di Taormina il 14/05/2014 n° 14 serie 1;
- **Visto** il verbale di consegna lavori in data 10/05/2014;
- **Visto** lo stato avanzamento n° 3 presentato dalla D.L. in data 28/10/2015 per la liquidazione degli importi maturati al 26/10/2015, pari a netti € **252.038,25**;
- **Visto** il certificato di pagamento n° 3 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a € **23.100,00** al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
- **Viste** le fatture 2° acconto n° 16/A del 28/12/2015 prodotta dalla Ditta L.C.S. servizi S.r.l. per complessivi € **7.085,99**, e la fattura n° 1/A del 07/12/2016 a saldo di € **7.952,65**;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 26/10/2015 dalla Direzione Lavori
- **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;
- **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
Si da Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

D E T E R M I N A

- 1) liquidare, per quanto in relazione, alla ditta L.C.S. servizi S.r.l. le fatture relative 2° acconto e saldo, del 3° SAL dei "lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale."

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	L.C.S. servizi S.r.l.	16/A	28/12/2015	Imponibile € 6.441,81 Erario € 644,18	
		1/A	07/12/2016	Imponibile € 7.229,68 Erario € 722,97	
TOTALE				€ 15.038,64	



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € **15.038,64** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo


Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

RAGIONERIA CENTRALE
BENI CULTURALI ED IDENTITÀ
SICILIANA

D.D.G. n. 1008



UNIONE EUROPEA

Corte dei Conti - Ufficio II
Controllo di legittimità sugli atti
della Regione Siciliana

25 GIU. 2013

N. 54

VISTO e assunto/ridetto/prenotato impegno
definitivo/provisorio
impartito/residuo di stanziamento di n. 156263,12
n. 8 cap. 11603 Des. fin. 2013
Palermo, li 18 GIU. 2013
IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA CENTRALE



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



PO FESR
Sicilia 2007/2013

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II
CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA
REGIONE SICILIANA

24 LUG. 2013

Reg. N° 1 Foglio N° 101
Il Direttore

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
SERVIZIO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI BENI CULTURALI MOBILI

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la Legge regionale n. 10 del 15/05/2000;
- VISTA** la Legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana";
- VISTO** il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante il *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge regionale n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali" che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5/12/2009 - Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 19 del 16/12/2008;
- VISTI** il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti ed il D.D.G. n. 1513 del 12/7/2010 e s. m. i.;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/7/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio del 11/7/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative all'ammissibilità delle spese;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18/12/2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11/7/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione 08/12/2006. e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1/9/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 delle Regioni italiane dell'obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione N. C (2011) 9028 del 6/12/2011, ed adottato con deliberazione di Giunta n.266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, nonché norme sull'ammissibilità delle spese;
- VISTE** le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di Giunta regionale n. 439 del 23/11/2010;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7/4/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea in data 6/7/2009 e aggiornato al 4/12/2012;
- VISTA** la circolare n. 21055 del 10/11/2010 del Dipartimento Programmazione P.O. 2007/13 recante MEMO adempimenti previsti nel Documento *Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo e s.m.i.*;
- VISTA** la circolare n.75127 del 15/12/2010 –PO FESR 2007/13 Sistema informatico regionale Caronte Monitoraggio e certificazione delle spese della U.O 2 STAFF del Dipartimento BB.CC. ed I.S., contenente disposizioni per i necessari adempimenti da rispettare per un favorevole monitoraggio e certificazione degli interventi del PO 2007/13;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/6/2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 – “Adozione definitiva”;
- VISTO** il D.D.G. n. 766 del 23/05/2011 con il quale si approvano le piste di controllo attinenti le linee a regia 3.1.3.2 e 3.1.3.3 OO.PP ed acquisizione beni e servizi;
- VISTO** il Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione” del PO FESR Sicilia 2007/2013 adottato dalla Giunta di Governo regionale con Deliberazione n. 21 del 19/1/2012;
- VISTO** l'Asse III del P.O. FESR Sicilia “*Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività e lo sviluppo*”, Obiettivo specifico 3.1, Obiettivo Operativo 3.1.3 “*Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea*”;
- VISTI** in particolare i contenuti della Linea di intervento 3.1.3.2 volta a promuovere la “*Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee*”;
- VISTO** il D.D.G. n.1235 del 21/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del P.O. FESR 2007/13 ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competenti per l'attuazione e responsabili dei relativi adempimenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 1337 del 17/6/2010 con il quale è approvato il Bando di gara relativo alla Linea di Intervento 3.1.3.2 a regia: *Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee*), pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 2/7/2010;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18/7/1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTA** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/9/2009 concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- VISTA** la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell'Assessorato BB.CC.) con la quale il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazione della spesa;
- VISTE** le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** il Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;
- VISTO** il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 163/2006”;
- VISTA** la Legge regionale n. 12 del 12/7/2011 relativa a “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.”;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 31/1/2012, n. 13 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12/7/2011, n. 12 Titolo I - Recepimento del Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 9/1/2013 – autorizzazione per l'Esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2013 fino al 30/4/2013;

VISTO il Decreto del Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, n. 623 del 26/03/2013 per la Riproduzione Economie sul capitolo 776073 O.O. 3.1.3. Fesr 2007-2013;

VISTO il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 27/1/2012, registrato alla Corte dei Conti il 7/12/2011 (Reg. n. 1 Foglio n. 97), con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1337/2010;

CONSIDERATO che il Comune di Gallodoro ha presentato la proposta di *“Riqualificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale. Parco dell'Arte.”* per un importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263,12 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come cofinanziamento;

TENUTO CONTO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa, con punti 61, nella graduatoria approvata con il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2012;

VISTA la nota n. 1730 del 21/04/2012 acquisita al protocollo dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con il n. 21454 del 24/04/2012. con la quale il Comune di Gallodoro ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui sopra codice CUP G59D12000170006, per un importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263,12 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come cofinanziamento, in conformità all'importo ammesso a finanziamento con il già citato D.D.G. n. 1934/2011, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale, Relazioni specialistiche, Calcoli esecutivi, Elaborati grafici, Piano di manutenzione dell'opera, Analisi dei Prezzi, Elenco dei Prezzi, Cronoprogramma, Quadro economico, Computo Metrico estimativo, Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto;

VISTA la deliberazione n. 28 del 18/04/12 che approva il progetto esecutivo;

VISTA la nota n. 1290 del 22/03/2013 con la quale il Comune di Gallodoro in risposta alla nota dello scrivente dipartimento, n. 12640 del 08/03/2013 in cui sono state richieste integrazioni e chiarimenti in merito al progetto in oggetto;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo (art. 55 del DPR 207/2010) del 17/04/2012, approvato dal RUP e dal progettista incaricato; Il parere tecnico espresso dal RUP ai sensi della L.R. 12/2011;

VISTA la deliberazione n. 29 del 22/03/13 che riapprova il progetto esecutivo in funzione delle osservazioni avanzate da questa Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 776073 del Bilancio della Regione siciliana per l'Esercizio finanziario 2013, per la realizzazione dei lavori predetti;

ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita Convenzione concernente “Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali” di cui alla nota n. 2467 del 13/01/2012 pubblicata sul sito dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO FESR 2007/13;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa è ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo all'intervento *“Riqualificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale. Parco dell'Arte”*, codice CUP G59D12000170006, presentato dal Comune di Gallodoro dell'importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263,12 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come cofinanziamento, giusto quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)
Importo a base d'asta	236.513,80
Stima oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.314,86
Importo lavori edili da computo metrico	243.828,66
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Competenze tecniche compresa cassa di previdenza	89.750,41
Visto di congruità Ordini professionali	1.725,97
Forniture da capitolato allegato compreso IVA	9.162,40
Servizi di marketing, promozione e valorizzazione territoriale	56.430,71
IVA su lavori	24.382,87
IVA su forniture	1.924,10
IVA su competenze tecniche	18.122,68
IVA su marketing, promozione e valorizzazione territoriale	11.850,45
Spese di pubblicazione gare di appalto e costi per costituzione ATS	3.092,82
Imprevisti ed arrotondamenti	12.191,43
Totale somme a disposizione	228.633,84
Importo complessivo del progetto	
	472.462,50
Di cui a valere sulla linea 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013	454.263,12
Cofinanziamento soggetti beneficiari	18.199,38

Art. 2

Il Comune di Gallodoro avvierà le procedure per l'appalto dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e DPR 207/2010 come recepiti dalla L.R. 12/2011 e Regolamento di esecuzione n.13/2012. Il Comune di Gallodoro dovrà attivarsi affinché il bando di gara di appalto sia pubblicato entro **90 gg.** dalla notifica del presente provvedimento. A tal fine si invita l'amministrazione comunale ad avviare le relative procedure al fine di pervenire all'aggiudicazione della gara.

Art. 3

E' disposta la prenotazione d'impegno sul capitolo 776073 *Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.3* del PO FESR 2007/13 del Bilancio della Regione siciliana Esercizio finanziario 2013 della somma di € 454.263,12 per la realizzazione dei lavori dell'intervento "*Riqualificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale. Parco dell'Arte*" presentato dal Comune di Gallodoro.

Art. 4

L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'emissione di ordini di accreditamento in favore del Legale Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Gallodoro sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità entro l'Esercizio finanziario in corso e di tutta la documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegna, etc..) comprovante l'effettiva liquidità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quelle ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della somma necessaria. La distinta analitica delle somme richieste deve essere sottoscritta congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

Art. 5

Saranno poste a carico del Comune di Gallodoro tutte le spese che dovessero risultare non ammesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 e dei Regolamenti CE n. 1083/2006, n.1080/2006 e n. 1081/2006. Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto "*Riqualificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale. Parco dell'Arte*" e non finanziate con il presente decreto restano a carico del Comune di Gallodoro.

Art. 6

L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma approvato. Qualora i termini risultino superati per fatti estranei alla responsabilità del beneficiario, lo stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprogramma ed a sottoporlo all'approvazione del Dipartimento Responsabile nel più breve tempo possibile;

Art 7

Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n.1083/2006 e succ. mod.ed int. la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento.

Art. 8

Il Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto la dichiarazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante. Inoltre è tenuto all'osservanza della nota n. **2467 del 13.1.2012** concernente "**Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali**" e la circolare n. 8 del 26/3/2013 concernente "**Adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazione della spesa**".

Art 9


Al progetto “*Riqualificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all’integrazione sociale. Parco dell’Arte*”, è stato attribuito il seguente codice CARONTE: SI_1_9771. L’Ente beneficiario è tenuto a citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effettuate relative al finanziamento.

Art. 10

L’Unità Operativa STAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – sarà compito dell’UCO (unità competente operazione) e del REO (responsabile esterno dell’operazione) rendere disponibili all’U.M.C. i dati e documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod.ed int.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della Identità Siciliana per il visto di competenza e l’inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione, e sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del PO FESR 2007/2013 www.curoinfosicilia.it, e se ne darà avviso sulla GURS.

Palermo, 22 APR. 2013



Il Dirigente Generale
dott. Sergio Gelardi

PO FESR 2007 - 2013	Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali E dell'identità siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili 0917071808 www.regione.sicilia.it/beniculturali	Unita' Operativa 2 di STAFF - Monitoraggio e controllo attuazione del POR e PO FESR Tel.0917071707 - Fax 0917071506 ua2bci@regione.sicilia.it
---------------------	---	---



RUOLO (*)	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	COMUNE	UFFICIO	Linea d'intervento	TEL.	INDIRIZZO	MAIL	COD.PROGETTO
REO/RUP										
REO/RUP										
REO/RUP										
REO/RUP										

FIRMA

allegata alla nota n. del

REGIONE SICILIANA Comune di GALLODORO
DETERMINAZIONE SINDACALE AI SENSI DELLA L.R. 6.04.1996, N. 22
E DELLA L.R. 19.10.1997, N. 39

AREA FUNZ. PROP. TE		FIRMA DEL PROPONENTE	
OGGETTO: Nomina dell'arch. Sebastiano La Maestra Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. 7/2002 e succ. mod. e integraz. per l'intervento di <i>riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale</i>			
Cap. _____ ! ! Competenze ! ! Residui		Somma stanziataL. _____	
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario :		Somma già impegnataL. _____	
ATTESTA		Somma disponibileL. _____	
come da prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____		Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario	
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera l della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48), sulla determinazione si esprime parere di cui al seguente prospetto :			
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Data _____	IL RESPONSABILE	
Sotto il profilo della legittimità esprime parere :			
IL SEGRETARIO COMUNALE	_____	IL SEGRETARIO COMUNALE	_____

ATTESATO DI PUBBLICAZIONE:	
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, per gg. 15 consecutivi.	
Data _____	IL MESSO COMUNALE _____

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 34 DEL 22/09/2010
 PROT. N. 3501 DEL 24 SET 2010

Viste le Leggi Regionali n. 21/85, n. 10/93, n. 4/96, n. 22/96 e n. 39/97 ;
 Visti i Decret. Legislativi n. 157 e 158 del 17/03/1995 ;
 Visto lo Statuto Comunale ;
 Vista la Legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 ;
 Vista la L.R. n. 44/91 ed il Decreto Leg.vo n. 77/95



IL SINDACO


- **Considerato** che è intendimento dell'Amministrazione Comunale partecipare al Bando Regionale P.O. FESR Sicilia 2007/2013 asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di intervento 2, al fine di realizzare la riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale;
- **Che** per la partecipazione al bando sopra richiamato è necessario predisporre un progetto di livello almeno definitivo e tutte le attività tecnico-amministrative consequenziali;
- **che** ai sensi della L. 109/94 e LR 7/2002 e succ. mod. e integrazioni è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- **Visto** che Tecnico Comunale responsabile dell'UTC è l'arch. Sebastiano La Maestra il quale ha titolo per assumere tale funzione;
- **Visto** l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

per le suesposte premesse :

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 109/94 e L.R. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni per il *progetto di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale* l'**arch. Sebastiano La Maestra**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Gallodoro.

 IL SINDACO
(Geom. Domenico Lo Monaco)




COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina

Registro delib.
N. 28
18.04.2012

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione Progetto esecutivo di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale – 1° stralcio Funzionale - Parco dell'Arte.

L'anno **Duemiladodici** il giorno **diciotto** del mese di **Aprile** alle ore **8.00** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la **Giunta Comunale** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Geom. Domenico Lo Monaco** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente, presenti e assenti i signori :

COMPONENTI			INCARICO	P	A
GEOM.	DOMENICO	LO MONACO	SINDACO	X	
D.SSA	MARIA	STRACUZZI	ASSESSORE VICE SIND.	X	
SIGNOR	ROBERTO	LO MONACO	ASSESSORE	x	
GEOM.	VINCENZO	LO MONTE	ASSESSORE		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell'O.EE.LL.):

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Antonino Lo Monaco**

Il presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n. 48 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere **FAVOREVOLE**

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Approvazione Progetto esecutivo di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede , connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - I° Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte " che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Visto l'art. 35, della Legge 142 / 90, per come recepito in Sicilia dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Progetto esecutivo di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - I° Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte ", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2°, della Legge Regionale n. 44 / 91 stante l'urgenza.

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE
IL SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO TECNICO


OGGETTO	Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale – I° Stralcio Funzionale – Parco dell'Arte			
Cap. _____ ? Competenze ? Residui	Somma stanziata	(+) L.		
	Variazioni in aumento	(+) L.		
	Variazioni in diminuzione	(-) L.		
	Somme già impegnate	(-) L.		
	Somma disponibile	L.		
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita " Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto "	Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario			
ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____				

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per come modificato dall'art. 12, comma 1° della legge regionale 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

" Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile "

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere		
	FAVOREVOLE _____		
	Data <u>12/05/2012</u> Il Responsabile _____		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere		

	Data _____ Il Responsabile _____		
Data della seduta	ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
<u>12.05.2012</u>	<u>2</u>	<u>UPAM 79 SA</u>	
<u>06/05/2012</u>			

DELIBERAZIONE NUMERO
28

IL SINDACO

Premesso

- Premesso che a seguito di pubblicazione del Bando Regionale P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2 e 3.1.3.3, il Comune ha emanato un avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati alla costituzione di una A.T.S. finalizzata alla co-progettazione e successiva gestione di interventi di valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee e sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale, il cui esito ha consentito di selezionare l'associazione ArteAlta di Castelmola quale soggetto partner;
- Che per l'intervento in oggetto, con Determina Sindacale n. 34 del 22/09/2010, è stato nominato R.U.P. ai sensi della L.R. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni, l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
- Che l'UTC, assieme al soggetto partner, ha redatto il progetto di livello definitivo, approvato con Delibera di GC n.86 del 29/10/2010, consentendo all'amm.ne comunale di Gallodoro di partecipare al bando P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linea d'intervento 3.1.3.2 con la proposizione dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale, quale 1° stralcio funzionale;
- Che con Decreto del 19 ottobre 2011, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 4 del 27/01/2012 il DG del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana ha provveduto ad approvare la graduatoria di merito degli interventi ammissibili a finanziamento di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, nella quale graduatoria il progetto presentato dal Comune di Gallodoro risulta utilmente collocato al n.9 con il punteggio di 61;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26 marzo 2012 è stata costituita l'A.T.S. denominata "Parco dell'arte - giardini pensanti arte nell'ambiente" tra il Comune di Gallodoro e l'Associazione ARTEALTA di Castelmola finalizzata alla gestione del progetto di cui in argomento;
- Che, secondo quanto stabilito nel Decreto Assessoriale di approvazione della graduatoria di merito dei progetti ammissibili, occorre, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, presentare il progetto esecutivo al fine di ottenere l'accreditamento delle somme già stanziare e dare esecuzione all'intervento;
- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 58 del 5/04/2012 con la quale è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva;
- Visto il progetto esecutivo redatto dall'arch. Eleonora Cacopardo e dall'ing. Giovanni De Domenico inerente l'intervento, il cui importo totale ammonta ad € 472.462,50;
- Visto il parere tecnico del 17/04/2012 espresso dal RUP;
- Visto il verbale di verifica del progetto redatto in data 17/04/2012;
- Visto il verbale di validazione del progetto redatto in data 17/04/2012;
- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 61 del 17/04/2012
- **Ritenuto** che il progetto merita approvazione in linea amministrativa;
- **Visto** l'O. A. LL. EE. Vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

per le suesposte premesse :

- 1) di approvare il progetto esecutivo redatto dall'arch. Eleonora Cacopardo e dall'ing. Giovanni De Domenico, inerente l'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale – I° Stralcio Funzionale – Parco dell'Arte, che ammonta complessivamente ad € 472.462,50 di cui € 454.263,12 richiesti a finanziamento con il seguente quadro economico:

a	Importo dei lavori da computo metrico			€ 256.557,50
a1	stima oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - da		3,00%	€ 7.696,73
a2	Importo a base d'asta		a detrarre	€ 248.860,78

b	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Competenze tecniche compresa cassa di previdenza (4%)		C	€ 111.633,61
b2	visto di congruità Ordini Professionali		2% di B	€ 2.944,27
b3	IVA su lavori		10% di a	€ 25.655,75
b4	IVA su Competenze tecniche		20% di A	€ 35.752,82
b5	Forniture da capitolato allegato compreso IVA (vedi capitolato allegato)			€ 9.162,40
b9	spese di pubblicazione gare di appalto e costi per costituzione ATS			€ 25.625,00
b10	imprevisti e arrotondamenti		circa 5% dei lavori	€ 12.827,88
			somma	o
				€ 223.601,73
TOTALE (a+b)				€ 472.462,50

C	Costo di realizzazione dei lavori di ristrutturazione sostenuto dal Comune di Gallodoro:		
	STATO FINALE DEI LAVORI		
			iva su lavori
			pulizia fango eventi calamitosi 2009-2010
			competenze tecniche compreso IVA ed oneri accessori
			Costi vari (gara, analisi su materiali e certificazione INBAR, etc.)

COSTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B+C)			
	Co-finanziamento richiesto bando linea 3,1,3,2,	3,85%	€ 18.199,38
	Partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari	0,00%	€ 0,00

€ 454.263,12

- 2) dare mandato al Sindaco di presentare il progetto ai sensi dell'art. 17 del Bando per il finanziamento a valere sui fondi P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linea d'intervento 3.1.3.2;
- 3) trasmettere al RUP la presente per gli adempimenti consequenziali.
- 4) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 12, 2° comma, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n° 44 stante l'urgenza.

Letto e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F. to Lo Monaco Roberto

IL SINDACO

F.to Geom. Lo Monaco Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 , comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L. R. n. 48 / 1991.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì _____

Copia conforme, per uso amministrativo

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì **7.05.2012** R. P. N. _____

La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale
Dal 22.04.2012 al 6.05.2012

IL MESSO

F.to Sig. Ardizzone Mario

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3 Dicembre 1991, n. 44 :

è stata affissa all'albo **dal 22.04.2012**
 x sarà per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma1)

con lettera n. _____ del _____
 è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Lo Monaco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

b) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (*) della L.R. 44/1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge

c) ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44

e) in quanto , a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*), della medesima legge

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*) Cancellare ciò che non interessa

Lì _____

L'ADDETTO
 E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: **IL SINDACO**

La presente deliberazione è stata trasmessa , per l'esecuzione All'ufficio _____

lì _____

In esecuzione della presente deliberazione , sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di €.

Lì _____ **IL RAGIONIERE**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Comune di GALLODORO (ME)

N. 472 Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO

COMMITTENTE: Comune di GALLODORO (ME)



OGGETTO : LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA ARCHIMEDE, CONNESSA ALLE ATTIVITA' ARTISTICHE CONTEMPORANEE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI CULTURALI E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – “ PARCO DELL'ARTE “ – P. O. F. E. S. R. SICILIA 2007 / 2013 – LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.2 – CUP G59D12000170006 – CIG 545480035C

L'anno 2014 il giorno nove (9) del mese di Maggio in Gallodoro (ME) presso la sede del Comune innanzi a me Dott. Antonino Lo Monaco nella qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 89, del T.U. 03. 03. 1934, n. 383 della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 97, dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana , approvato con Legge Regionale 15. 03. 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, senza l'assistenza di testimoni per avervi i componenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso

SONO PRESENTI

Da una parte: il Sig. Arch. Sebastiano La Maestra nato ad Acireale il 07. 03. 1962 domiciliato in Gallodoro il quale interviene alla stipula del presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Ente appaltante, Comune di Gallodoro con sede in Gallodoro Piazza S. Maria, n. 1C. F. 87000430832 - P.IVA n.00465190833 di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE,

Dall'altra: la Sig.ra Pino Carmela Concetta nata a Letojanni il 19. 07. 1948 ed ivi residente in Via IV Novembre 102, la quale interviene alla stipula del presente atto in qualità di Titolare / Legale Rappresentante della Ditta LCS Servizi s.r.l. con sede in Letojanni Via Monte Bianco c / da Papale Partita IVA 02746970835 di seguito nel presente atto denominato semplicemente APPALTATORE.

Detti componenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo.

PREMESSO

Che con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 18. 04. 2012 è stato approvato il progetto ESECUTIVO di cui al titolo, redatto dall'Arch. Eleonora Cacopardo e dall'Ing. Giovanni De Domenico conformemente all'incarico ricevuto il cui importo totale ammonta ad Euro 472.462,50 di cui Euro 256.557,50 per lavori da computo metrico ed Euro 223.601,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

16 14 05 2014

Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad **Euro 248.860,78** ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad **Euro 7.696,73**.

Che, con successiva delibera di Giunta Comunale n. 29 del 22. 03. 2013, in adempimento a quanto richiesto con la nota prot. n. 12640 dell'8. 03. 2013 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, si è proceduto ad approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo di cui al titolo, in ordine ai rilievi di ammissibilità di alcune voci di spesa delle somme a disposizione dell'Ente, che non hanno comportato in ogni caso modifiche all'importo complessivo dell'intervento né all'ammontare delle somme richieste a finanziamento.

Che, con Determina del Responsabile del Servizio n. 248 del 23. 11. 2013 è stata scelta quale modalità di gara per l'appalto dei lavori in oggetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Decreto legislativo 163 / 2006 e s. m. i. e contestualmente approvata la lettera d'invito.

Che, all'esito della procedura di selezione, con Determina del Responsabile del Servizio n. 265 del 21. 12. 2013 sono stati individuati i 5 soggetti da invitare alla gara ;

che, con Verbale di Gara della 4^a seduta in data 15 Febbraio 2014 è risultata aggiudicataria provvisoria la **Ditta L.C. S. Servizi s.r.l.** con il ribasso del **13,5069%** sul prezzo a base di gara di **€. 243.828,66** di cui **€. 7.314,86** non soggetti a ribasso, e quindi per un prezzo netto escluso il ribasso pari ad **€. 211.882,98** comprensivi di oneri per la sicurezza ;

Che il Verbale di Gara è stato pubblicato All'Albo Pretorio " On Line " del Comune dal 17 al 20 Febbraio 2014, e che non sono pervenuti ricorsi e / o opposizioni, in guisa che, l'aggiudicazione è divenuta definitiva.

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi.

Che, è stata acquisita positivamente c / o la Prefettura di Messina - U. T. G. la inesistenza alla data odierna, nei confronti della Ditta L. C. S. Servizi s.r.l. di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall art. 67, del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni ;

Che è stato acquisito dall'Ente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per stipula contratto di appalto che, è risultato regolare alla data di stipula del presente ;

TUTTO CIO PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto del Contratto

L'ENTE, come sopra rappresentato, concede **all'APPALTATORE**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui al titolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dall'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara che qui si intende integralmente richiamata ed accettata.

Art. 2

Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di attuazione del codice dei contratti D. lgs n.163/2006;
- Legge Regionale 12 del 12 luglio 2011;
- D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13;

Art. 3

Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2, anche i seguenti documenti che si allegano .

- a) Il Verbale di Gara;
- b) La Polizza Fideiussoria;
- c) L'Elenco Prezzi;

Fanno altresì parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati, le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché tutti gli esecutivi di progetto.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, con riguardo alla parte di lavoro "a corpo" (ove prevista). È altresì estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 5, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Art. 4

Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta € **211.882,98**(dicasi duecentoundicimilaottocentoottantadue/98 euro) al netto del ribasso contrattuale del **13,5069%** comprensivi degli oneri di sicurezza. Questi ultimi, non soggetti al ribasso d'asta ammontano ad € **7.314,86**. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli artt. 326 e 329 della Legge 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato "F " per i lavori "a misura" di € 211.882,98 i prezzi unitari (offerta o previsti in elenco) costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 5

Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora l'ENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art.132 del Codice dei Contratti (e successive modifiche ed integrazioni) le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo "a corpo " mediante il concordamento di eventuali nuovi prezzi. In questo caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 163, del Regolamento n. 207/2010.

Art. 6

Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'**Appaltatore** ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fideiussoria n. 30482/103919042 in data 07. 03. 2014 emessa dalla Compagnia Assicuratrice " Unipol Sai Assicurazioni " Agenzia di Taormina Codice Subagenzia 100 - per l'importo di € **28.619,03** (dicasi ventottomilaseicentodiciannove / 03 euro) pari al **13,50%** dell'importo del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 7
Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'ENTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; questo per la somma stabilita nel bando di gara.

La polizza deve inoltre assicurare l'ENTE contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Il massimale per tale assicurazione è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

L'Appaltatore trasmette all'ENTE copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Per il resto si richiama l'art. 125 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 8
Invariabilità dei prezzi - Prezzo chiuso

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori si applica il "prezzo chiuso" consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nei casi di cui all'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006, all'importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 9
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, è fissato in **180** giorni naturali, successivi e continuati decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura del **0,5 per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione dei lavori, saranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Art. 10
Programma dei lavori

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il relativo crono programma di progetto.

Art. 11
Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato

Generale d'Appaltoe dell'art. 158 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, saranno cessate le causeche l'hanno determinata.Durante il periodo di sospensione gli oneri specificatiall'art. 27 del Capitolato Speciale. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quellestabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale saranno considerate illegittime e daranno diritto all'Appaltatore, anorma dell'art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Art. 12

Oneri a carico dell'Appaltatore

Gli oneri a carico dell'**Appaltatore** sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale allegato, in corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall'art. 27 dello stesso Capitolato.

Art. 13

Premio di accelerazione

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione

Art. 14

Contabilizzazione dei lavori

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate all'art. 16 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15

Pagamenti in acconto ed a saldo

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art.141 del Regolamento, all'**Appaltatore** saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € **60.000,00**(EuroSessantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.7 dello stesso Capitolato. Tale importo minimo, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.


La contabilità dei lavori viene effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula $[SAL * (1-IS) * R]$ (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto).

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmenteall'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell'Appaltatore del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione dell'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 16

Termini di collaudo



A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dall'**ENTE**, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (tre) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti a (stesso Ente od altra amministrazione).

Nel caso sia prevista la certificazione di "regolare esecuzione", la stessa sarà emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorso due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo si riterrà tacitamente approvato.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'**ENTE** prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.

Art. 17

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell'**ENTE**, e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'**Appaltatore** ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di appalto. In ogni caso l'**ENTE** non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 18

Trattamento e tutela dei lavoratori

L'**Appaltatore** è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/90 e dall'art. 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, l'**ENTE** potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 19

Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, l'**ENTE** potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, come successivamente modificata ed integrata. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'**Appaltatore** confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potrà essere deferita presso il Foro Competente.

Art. 20

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore Sig.ra Pino Carmela Concetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. All'uopo ha presentato apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa a lavori pubblici / servizi o forniture, ex art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, indicando : a) il conto corrente bancario dedicato all'appalto in oggetto; b) l'Istituto bancario c / o il quale è inrattenuto ; c) i soggetti delegati ad operare sullo stesso.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 21

Obblighi del subappaltatore / subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa che in qualità di subappaltatore / subcontraente dell'Impresa affidataria **LCS Servizi s.r.l.** nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Gallodoro identificato con il **CIG n. 545480035C- CUP n. G59D12000170006** – assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa subappaltatrice / subcontraente dell'Impresa affidataria **LCS Servizi s.r.l.** si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Comune di Gallodoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa subappaltatrice / subcontraente dell'Impresa affidataria **LCS Servizi s.r.l.** si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente Comune di Gallodoro.

Art. 22

Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'**Appaltatore**.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163 / 06. Atto redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, il quale consta di n. 7 pagine a video, da me letto alle parti, le quali, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse stesse affermato di conoscerne il contenuto, da me espressamente interpellate, hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà ed approvandolo, insieme con me e alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, di cui si attesta la validità e conformità dei certificati di firma al disposto dell'art. 1, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82 / 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Per l'**ENTE** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – F.to Arch. Sebastiano La Maestra- firma acquisita digitalmente :

L'**Appaltatore** F.to Sig. raPino Concetta – firma acquisita digitalmente ;

Il **Segretario Comunale**F.to Dott. Antonino Lo Monaco – firma acquisita digitalmente .

COMUNE DI GALLODORO

(Prov. di Messina)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.vo 163/2006 lavori per la
"riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle
attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni
culturali e all'integrazione sociale - 1° Stralcio Funzionale - Parco
dell'Arte" - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 3.1.3.2 - "
CUP G59D12000170006 - CIG 545480035C

VERBALE DI GARA 4° SEDUTA

Il giorno 15 del mese di febbraio 2014 alle ore 9,00, presso i locali dell'UTC del Comune di
Gallodoro (ME), previa convocazione, si è riunita, in seduta pubblica, in prosecuzione della
seduta del giorno 8 febbraio u.s. la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei
lavori in oggetto così composta:

1. arch. Sebastiano La Maestra, Presidente;
2. avv. Ferdinando Logorelli, componente esperto in materie giuridiche;
3. ing. Mario Saitta, componente esperto con specifica competenza in relazione
all'oggetto del contratto;

funge da segretario verbalizzante l'avv. Ferdinando Logorelli.

Si da atto della presenza del rappresentante della concorrente ATI L.V.S. Costruzioni s.r.l.;

PREMESSO CHE:

nella precedente sessione dell'8 febbraio 2014 (Verbale n.3) si è proceduto, in
seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei
punteggi in funzione dei parametri stabiliti nelle norme di disciplinare indicate in
calce alla lettera di invito, ed i cui esiti qui sinteticamente e per ordine di graduatoria
si riportano:





Denominazione	Punti
1 - L.C.S. Servizi s.r.l.	56,390
2 - L.V.S. Costruzioni s.r.l. - ATI	18,150
4 - I.CO.M.E.T.T. s.r.l.	17,160

- che a conclusione delle superiori operazioni si è aggiornata alla data odierna la sessione di gara in seduta pubblica, previa comunicazione alle ditte interessate e avviso riportato sul sito della stazione appaltante;

tutto ciò premesso

la commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, previa constatazione della loro integrità, ed il Presidente legge i ribassi offerti che risultano i seguenti:

- L.C.S. Servizi s.r.l. offre il ribasso del 13,5069%;
- L.V.S. Costruzioni s.r.l. - ATI offre il ribasso del 21,0680%;
- I.CO.M.E.T.T. s.r.l. offre il ribasso del 10,0000 %;

Si passa all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica mediante applicazione della seguente formula $P = \text{peso} * [(R_i - R_{\min}) / (R_{\max} - R_{\min})]$, per effetto della quale si ha il seguente esito:

Denominazione	Punti
2 - L.V.S. Costruzioni s.r.l. - ATI	40,000
1 - L.C.S. Servizi s.r.l.	12,671
4 - I.CO.M.E.T.T. s.r.l.	0,000

Pertanto la graduatoria finale derivante dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed a quella economica risulta essere la seguente:

Denominazione	Offerta Tecnica	Offerta economica	Punteggio totale
1 - L.C.S. Servizi s.r.l.	56,390	12,671	69,061
2 - L.V.S. Costruzioni s.r.l. - ATI	18,150	40,000	58,150
4 - I.CO.M.E.T.T. s.r.l.	17,160	0,000	17,160

[Handwritten signature and initials]

Preso atto delle superiori risultanze, verificato che nessuna offerta risulta anomala, il

Presidente dichiara l'offerta economicamente più vantaggiosa quella della Ditta:


Impresa	P.IVA	Sede L.	CAP	Indirizzo
L.C S. Servizi s.r.l.	02746970835	Letojanni (ME)	98037	via Monte Bianco c.da Papale

Alle ore 10,15 il rappresentante della Ditta L.V.S. Costruzioni s.r.l. -- ATI si allontana dal
seggio di gara.


Il Presidente prendendo atto delle superiori risultanze dichiara pertanto aggiudicataria
provvisoria la suddetta Ditta L.C.S. Servizi s.r.l. con il ribasso del 13,5069% sul prezzo a
base di gara di € 243.828,66 di cui € 7.314,86 non soggetti a ribasso, per un prezzo netto
escluso il ribasso di € 211.882,98 comprensivi di oneri per la sicurezza.

Il Presidente alle ore 11,00 dichiara chiuse le operazioni di gara, dispone la pubblicazione
all'albo pretorio on line del Comune di Gallodoro del presente verbale composto da 3
pagine, che viene letto e sottoscritto.


COMPONENTE: avv. Ferdinando LOGORELLI



COMPONENTE: ing. Mario SAITTA



IL PRESIDENTE: Arch. Sebastiano LA MAESTRA



NUMERO POLIZZA 30482/96/103919042
AGENZIA TAORMINA CODICE SUBAGENZIA 100

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11.05.2004 e Dlgs. 12/04/2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006.

(tutti gli importi sono espressi in Euro)

Polizza fidejussoria n. 103919042

Rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia); Via Stalingrado n. 45
Codice Fiscale 00818570012
Agenzia TAORMINA/30482

Contraente (obbligato principale)

L.C.S. SERVIZI S.R.L.
VIA MONTE BIANCO 98037 LETOJANNI ME

Codice Fiscale

02746970835

Stazione appaltante (beneficiario)

COMUNE DI GALLODORO

Sede

PIAZZA SANTA MARIA 1 - 98030 - GALLODORO - ME

Descrizione dei servizi:

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA ARCHIMEDE, CONNESSA ALLE ATTIVITA' ARTISTICHE CONTEMPORANEE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI CULTURALI E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE - 1° STRALCIO FUNZIONALE - PARCO DELL'ARTE

Luogo di esecuzione:

GALLODORO PIAZZA ARCHIMEDE - 98030 - ME

Costo complessivo previsto 211.482,90

Ribasso 13,50 % d'asta aggiudicato

Somma garantita 13,50 % costo opera 28.619,03

(Euro VENTOTTI MILASEICENTODICIANNOVE/03)

Data inizio garanzia fidejussoria

(07/03/2014)

Data cessazione garanzia fidejussoria

(03/03/2015)

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 07/03/2014 al 03/03/2015	prorogata
Tassabile	302,22	304,83
Tasse	37,78	38,11
Totale	340,00	343,00

L.C.S. SERVIZI Srl

Via Monte Bianco - C.da Papale
98037 LETOJANNI (ME)

Partita I.V.A. 02746970835

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 07/03/2014

L'pagamento del premio è stato effettuato il 07/03/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

SCIACCA ASSICURAZIONI s.a.s.

Via Diodoro Siculo, 9

98039 TAORMINA (ME)

P.IVA 02030430835

L'incaricato _____

NUMERO POLIZZA 30482/96/103919042
 AGENZIA TAORMINA CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente (obbligato principale) **Codice Fiscale**
L.C.S. SERVIZI S.R.L. **02746970835**
VIA MONTE BIANCO 98037 LETOJANNI ME

PREMESSO

- che il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei servizi pubblici indicati nella Scheda Tecnica 1.2;
- che il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge), e art. 101, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia fidejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (beneficiario) riportata nella Scheda Tecnica 1.2;

CIÒ PREMESSO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 - Codice Fiscale 00818570012 (in seguito denominata Garante) autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 r.195) con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella Scheda Tecnica 1.2 per il pagamento delle somme di cui all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 1.2).

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2.

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa decorsi sei mesi dalla data di ultimazione prevista per i servizi.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo dell'80%, in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 3 del Dlgs n. 163/2006.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei servizi da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo dei servizi da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e fino al 20%;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00
 00024099 00004606 W0YvZ001
 00017814 08/05/2014 10:51:03
 4578-00088 A8827560A5844F21
 IDENTIFICATIVO : 01100769505096

ORIGINE VEDI PERI CALCOLO APPALTI

NUMERO POLIZZA	30482.96.103919042	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	TAORMINA		

c) in caso di ribasso superiore al 20% la somma garantita, oltre a quanto previsto al punto b, viene aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40 comma 7 del DLgs 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e non potrà eccepire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., comma 2. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 5 - SURROGAZIONE

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite fax indirizzati alla sede del Garante.

ART. 7 - PREMIO

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma assicurata, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ. .

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

ART. 10 - PREMIO

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo previsto dal contratto per eseguire i servizi ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale del contratto. In caso di maggior durata e, fatti salvi i termini indicati nell'art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio, in via anticipata nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. E' facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale

ART. 11 - NOTIZIE SULLO STATO DEI SERVIZI

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei servizi di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

ART. 12 - RIVALSA E CONTROGARANZIA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ. .

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Il Contraente, su richiesta del Garante, è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- b) liquidazione, trasformazione, cessione anche di solo Ramo di azienda o fusione, modifiche della composizione sociale del Contraente.

NUMERO POLIZZA 30482/96/103919042
AGENZIA TAORMINA CODICE SUBAGENZIA 100

ART. 13 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa.

L.C.S. SERVIZI Srl
per conto di
LETOJANNI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Contraente
L.C.S. SERVIZI Srl
Via Monte Bianco - C.da Papale
98037 LETOJANNI (ME)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

L.C.S. SERVIZI Srl
Via Monte Bianco - C.da Papale

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Artt. 4 e 12 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; Art. 11- Impegni del Contraente

Il Contraente
L.C.S. SERVIZI Srl
Via Monte Bianco - C.da Papale
98037 LETOJANNI (ME)
Partita I.V.A. 02146970835



In data 08/05/2014

Riservato al garante Aut.: 091787

ORIGINALE PER LE SEZIONI APPALTANTI



REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana



COMUNE DI GALLODORO (ME)

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III,
Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2
*Valorizzazione di contesti architettonici e
paesaggistici, connessi alle attività artistiche
contemporanee*

Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza
Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee
con particolare attenzione ai bisogni culturali e
all'integrazione sociale

PARCO DELL'ARTE - 1° STRALCIO FUNZIONALE
PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA: Eleonora Cacopardo Architetto
Giovanni de Domenico ingegnere
CONSULENTE SCIENTIFICO PER IL PAESAGGIO
Francesco Finocchiaro Architetto

R.U.P.: Sebastiano la Maestra Architetto

ELABORATO N. 12 Elenco prezzi

Data:

Per approvazioni:



QUANTITÀ

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITÀ DI MISURA

PREZZO UNITARIO

W	Microfareto da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di ottica con lente da 45°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio. euro (sessantauno/03)	cadauno	61,03
W	Faretto da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con 3 LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di lente a tre scomparti con fascio ottico 25/30°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio. euro (carosettantiatra/72)	cadauno	173,72
ASS1	Cassaforma per faretto led 1W euro (undici/90)	cadauno	11,90
ASS3	idem c.s. faretto led 3W euro (undici/90)	cadauno	11,90
R	Alimentatore elettronico 10W-350mA euro (sessanta/15)	cadauno	60,15
4.02	Scavo di sbaricamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla cistara (per 1.000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza euro (otto/34)	al m³	8,34
5.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro euro (zero/53)		0,53
	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulta inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, puntellature, ponti di servizio, interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione) Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per ogni m3 vuoto per pieno euro (dodici/60)	al m³	12,60
	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici e armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti i ponti di servizio per interventi fino a m 3.50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto euro (sedici/20)	al m³	16,20
	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte — per ogni m³ vuoto per pieno e per ogni km euro (zero/53)		0,53

1000
1000

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

W	<p>Microfareto da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di ottica con lente da 45°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio. euro (sessantauno/03)</p>	cadauno	61,03
W	<p>Fareto da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con 3 LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di lente a tre scomparti con fascio ottico 25/30°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio. euro (centosettantatre/72)</p>	cadauno	173,72
ASS1	<p>Cassaforma per fareto led 1W euro (undici/90)</p>	cadauno	11,90
ASS3	<p>idem c.s. fareto led 3W euro (undici/90)</p>	cadauno	11,90
R	<p>Alimentatore elettronico 10W-350mA euro (sessantatré/15)</p>	cadauno	60,15
4.02	<p>Scavo di sbarcamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza euro (otto/34)</p>	al m³	8,34
5.02	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro euro (zero/53)</p>		0,53
	<p>Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, puntellature, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione) Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per ogni m3 vuoto per pieno euro (dodici/60)</p>	al m³	12,60
	<p>Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici e armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio per interventi fino a m 3.50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico sui mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto euro (sedici/20)</p>	al m³	16,20
	<p>Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte: per ogni m³ vuoto per pieno e per ogni km euro (sei/10)</p>		6,00

Unità
PAPIERA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

MARCA DA BOLLO
€ 18,00
SEDICI/00
00024099 00004606 WOVV2061
00017816 08/05/2014 10:51:13
4578-00088 323484238CA02908
IDENTIFICATIVO : 01100769505074



Quantità	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario	Prezzo totale
05 01	11 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi il taglio e l'asportazione di arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l'asportazione del terreno ve (da compersarsi a parte) il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasi, il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con adatto macchinario spessore di 20 cm fino al raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la prova AASHO standard compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti: per ogni m2 di superficie preparata euro (uno/26)	al m ²	1,20	02 01
07 01 01	12 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m3 L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 8 a 15 cm euro (quarantaotto/20)	cad.	48,20	24 02 02
07 01 04	13 idem c.s. ...dal colletto, di oltre i 40 cm: euro (centocinquanta/60)	cad.	150,60	
07 02 01	14 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa: Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 0,5 e 1,00 m3 euro (centosei/10)	cad.	106,10	25 02 03
02 01 04	15 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: — spessore di 12 cm per la provincia di Messina euro (ventisei/60)	al m ²	26,60	07
01 01 02	16 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Rck = 10 N/mm2 euro (centodue/20)	al m ³	102,20	27 10
01 06 01	17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3 XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 45 N/mm2 euro (centocinquanta due/60)	al m ³	152,60	23 07 01 01
01 06 03	18 idem c.s. ...opere in elevazione per lavori edili: Rck = 45 N/mm2 euro (centosessantasette/30)	al m ³	167,36	29 07 01 02
02 01 01	19 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione) per strutture in cemento armato intelaiate euro (uno/72)	al kg		30 07 01 03
02 02	20 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulizia, l'acciaiatamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto del conglomerato euro (ventitotto/70)	al m ²	28,70	31 07 01 04
02 02	21 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 3 mm di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, distanziatori, gli sfridi eventuali, sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) euro (uno/38)	al m ²		32

num. Ord. ARTICOLI	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
22 01 0	Fornitura e posa in opera di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio: cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte euro (dodici/90)	al kg	12,90
23 02 0	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane: -- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro (sette/20)	al m ²	7,20
24 02.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione -- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni euro (zero/53)	al m ²	0,53
25 02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito -- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base euro (due/27)	al m ²	2,27
26 6.6(07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 Kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (ventiuno/90)	al m ²	21,90
27 10	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (trentadue/40)	al m ²	32,40
28 07.01.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bichiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 200 mm, interno 192,2 mm euro (sedici/20)	al m	16,20
29 07.01.03	idem c.s. D esterno 250 mm; interno 240,2 mm euro (ventiquattro/50)	al m	24,50
30 07.04.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534 compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 200 mm da 45° a 90° euro (ventidue/70)	cad	22,70
31 07.04.03	idem c.s. D esterno 250 mm da 45° a 90° euro (cinquantatré/80)	cad	53,80
32 07.09.04	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norme UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bichiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità circolare n. 102 del 21 dicembre 1978 e D.M. 21 marzo 1979. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: del D esterno 75 mm euro (nove/23)	al m	9,02
33	idem c.s. D esterno 90 mm		

im. Ord PIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	Quantità RIFFA	Importo
7.09.05	euro (nove/67)	al m	9,6		
14 9.06.01	Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30 kN, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 381 in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralz di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inserti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. -- Elemento di fondo. -- Altezza utile 945 mm dimensione interna 800 x 800 mm euro (trecentoquarantaquattro/60)	catl.	344,61	12 115 13 1107	3112,72
35 1.01.03	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 17.1 e 17.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1 000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino a 20 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà ridefinito con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza euro (novantacinque/90)	al m³	95,949	14 1108 45 1111 46 47 48 bis	1353,286
36 11.02	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi euro (centoventiquattro/60)	al m³	124,60	50 7	1223,00
37 11.03.01	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con la voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente fornito con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transitto incontrollato, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm euro (centoquattordici/80)	cad.	114,80	51 52	12199,60
38 17.05	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza = a 1,50 m di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8 euro (quarantatre/20)	cad.	43,2155	54 1	1855,64
39 17.06	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sezione 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm) in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere euro (cinque/94)	al m	5,9157	55 5	32,5785
40 17.07.03	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di forma ottagonale in lega di alluminio pressofuso, completa di morsetti, di coperchio con viti munito di guarnizione in gomma, di mensolina in acciaio zincato per il fissaggio a muro o a palo, compreso l'onere per la collocazione della mensolina a muro od il suo fissaggio a palo con band-t, per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, tipo U 25 euro (trentaotto/80)	cad.	38,00	56 3	113,80
41 19.01.02	Quadro integrato di comando e regolazione per impianti IP 380/220V comprendente: controllore elettronico di potenza per regolazione di tensione mediante trasformatori e autotrasformatori variabili con variazioni lineari della tensione e stabilizzazione della stessa con tolleranza di ± 1%. Microprocessore con display visualizzazione dei parametri elettrici ed allarmi, tastiera per programmazione personalizzabile per singola fase di cicli di riduzione parametri funzionali, allarmi ecc. Memorizzazione dei dati statistici relativi delle ore di funzionamento/blackout/by-pass, energia consumata e risparmio energetico. Dispositivo di By-pass automatico in caso di avaria del sistema. Quadro comando comprendente interruttore magnetotermico generale, relé differenziale a riarmo automatico, contattore tripolare di inserzione linea, protezione linee con n. 3 interruttori MT magnetotermici o magnetotermici differenziali. Il tutto congegnato in armadio stampato in vetroresina IP 44 certificato CESI o ente equivalente per l'alloggiamento di tutte le apparecchiature e di vano porta cavi, di dimensione adeguata alla potenza del sistema e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, per potenza fino a 1000 A euro (quattrocentoquarantasei/80)	cad.	38,00	59 60 61 62	1482,00

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

		unità di misura	PREZZO UNITARIO
9.3	EVA euro (tredecimiquattrocentoquarantasei/00)	cad.	13.446,00
2 1.15	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse euro (sei/95)	al m ²	6,95
3 1.07	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio euro (quindici/80)	al m ²	15,80
4.61	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista euro (tre/14)	al m ²	3,14
15 1.11	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere euro (cinquantadue/30)	cad.	52,30
16	Lampada a led ad incasso a parete tipo " Thor 01" Castaldi , IP65, della dimensione 100x100mm euro (centocinquantacinque/00)	cadauno	155,00
17	Corpo illuminante a palo, con lampada a led euro (millecinquecento/00)	cadauno	1.500,00
18 bis	Palo cilindrico per illuminazione esterna con altezza al punto luce di 7,00mt euro (ottocentocinquanta/00)	cadauno	850,00
15.949	Lampada ad incasso quadrato a led a parete tipo " LEDPLUS" iGuzzini , delle dimensioni di 130x130x94 mm, colore bianco completo di lampada di 1,5W cool white(6700K) 24Vdc. euro (trecentonove/60)	cadauno	309,60
30 7	Irrigatori da giardino in pvc euro (quattro/30)	cadauno	4,30
14.31	Film in polietilene euro (uno/00)	mq	1,00
32	Premiscelato in polvere tipo Pieri Chromofibre 1B colorato Levocell o similari euro (otto/70)	Kg	8,70
33 4.36	Disattivante tipo Pieri Vba BIO Levocell o similari euro (quattordici/50)	litri	14,50
34	Sfido disattivante tipo Pieri Vba BIO Lecocell o similari euro (cinque/00)	litri	5,00
13.255	Forfettizzato tipo Pieri vba Protector Lecocell o similari euro (zero/90)	litri	0,90
36 1	Calcestruzzo Rck 10 (a detrarre € 12,20 forfait inerti) euro (nove/00)	mc	90,00
5.357	Terreno vegetale euro (cinque/60)	mc	5,60
38.3	Cestino portarifiuti costituito da supporto in basalto lavico di Vizzini bocciardato alla punta fine in tutte le parti a vista, box portasacchetto in acciaio inox AISI 320 chiuso inferiormente da grigliato nel medesimo materiale e fissato al supporto con bulloni anch'essi in acciaio inox euro (cinquecentodiciassette/50)	cad.	517,50
39 3	Nolo dropulitrice da 150 atm e una produzione oraria di 10 mq euro (due/50)	mq	2,50
40 7	Trasporto calcestruzzo fermo macchina e mancato carico euro (cinque/50)	mq	5,50
41 1	Sfido del calcestruzzo euro (centodue/20)	mc	102,20
42 5	Piante ornamentali tipo Lantane gialle, lavanda o berberis thunberg, euro (cinquantotto/00)	cadauno	58,00

Num.Or. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	Importo TOTALE
Nr. 63 M16	Composta realizzata mediante terriccio, sabbia calcarea, torba e stallatico maturo. euro (dodici/00)	m3	12 00	72 P 05
Nr. 64 M17	Ciottoli in Bianco Sicilia Custonaci lavato di granulometria 23mm/max euro (duecentottanta/00)	m3	280 00	
Nr. 65 M18	Chiusino atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm. 40x40, realizzato con con telaio in acciaio inox AISI 320 euro (ottantacinque/00)	cadauno	85 00	73 P 06
Nr. 66 M19	Chiusino atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm. 80x80, realizzato con con telaio in acciaio inox AISI 320 euro (centosettanta/00)	cadauno	170 00	
Nr. 67 M21	Sabbia Bianco Sicilia Custonaci granulometria max 5mm euro (centosettanta/00)	mc	170 00	74 P 07
Nr. 68 NP 01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 10 N/mm ² durabile, colorato con ciottoli a vista in Bianco Sicilia di Custonaci, gettato in opera, di spessore minimo di 8 cm. Gli inerti bianchi costituenti il cls dovranno presentare: i ciottoli uno spessore variabile fra i 19 e 23 mm, la sabbia uno spessore massimo di 1 mm. Quanto sopra previo realizzazione di un massetto di sottofondo in calcestruzzo armato di rete elettrosaldat su terreno perfettamente stabilizzato, da computarsi a parte, e successivo posizionamento del film di polietilene computato nel prezzo dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Detti giunti o inserti dovranno essere opportunamente schermati al fine di evitare eventuale sporcatura durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellina di specifico prodotto tipo Pieri® VBA Protector o similari. Il confezionamento del calcestruzzo corticale con le caratteristiche di mix-design sopra indicate, rispondenti alla natura e colorazione degli aggregati, della matrice cementizia e delle finitura dovranno preventivamente essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere tipo Pieri® Chromofibre 1B colorato o similari, appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 kg/m ³ L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare: • un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione e agli urti, con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata; • una colorazione bianca uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore bianco e riduzione delle efflorescenze. Detto additivo multifunzionale dovrà essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S4 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto minimo 7-8 minuti alla velocità massima. La successiva posa in opera, avverrà nei campi precedentemente predisposti. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati, si predisporrà l'applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di disattivante di superficie tipo Pieri® VBA Bio/VBA 2002 o similari in ragione di 1 litro ogni 3 m ² . Il prodotto avente funzione di protettivo antievaporante, rallenterà la presa superficiale del calcestruzzo e, pertanto, l'applicazione avverrà prima dell'inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura, e non oltre 30 min.dalle stesse. Successivamente si procederà al lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi entro 24 ore dal getto, e comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia bianca a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., avverrà il trattamento della superficie con idonei prodotti idrooleorepellenti. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione per il controllo della qualità e del dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre, acquisire dalle Società Fornitrici dei prodotti, certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000, sia dichiarazioni di conformità relativa alle partite di materiale consegnate di volta in volta, il tutto affinché l'opera finita sia realizzata in situ a perfetta regola d'arte, ed includere nel prezzo tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro euro (otantaquattro/03)	Per mq e una spessore di cm 8	75 P 08 76 P 09 77 P 10 78 P 11 79 P 12 80 P 13 81 P 14 82 P 15	
Nr. 69 NP 02	Fornitura e posa in opera di pagliolato in legno Banghirai per esterni, dello spessore non inferiore a 30 mm, da posizionarsi sulle sedute e sulle spalliere delle panchine. Compreso nel prezzo l'orditura di posa con magatelli dello stesso materiale da posizionarsi con interassi di 300 mmda, la tassellatura con viteria in Acciaio Inox AISI 316, i tagli gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (settantaotto/00)	mq	72 00	
Nr. 70 NP 03	Nolo flex compreso dischi occorrenti per le lavorazioni richieste dal progetto - per tutta la durata del cantiere - per la realizzazione dei giunti nei massetti di posa euro (cento/00)	cadauno	100 00	83 P 16
Nr. 71 NP 04	Fornitura e stesa in opera di un mc di terreno vegetale, compreso il trasporto, lo scarico, il paleggiamento, la stesa e la rastrellatura nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			

Z () Num. Ord.
 317 TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'AR

MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDI/CI/00
 00024099 00004606 WDVVZ001
 00017817 08/05/2014 10:51:17
 4578-00088 AF64F085E2E21BDE
 IDENTIFICATIVO : 01100769505063



unita di misura
 PREZZO UNITARIO

		euro (quindici/70)			
12 00	72 P 05	Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti costituito da contenitori annessi nel calcestruzzo, box portasacchetto in acciaio inox dello stesso materiale e fissato al supporto con bulloni anch'essi in acciai architettonici progettuali, collocata in situ completa di basamento in c.a. l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (seicentosesantacinque/76)	mc		15,70
30 00			cad.		665,76
35 00	73 P 06	Fornitura e messa a dimora di piante ornamentali tipo Lantane gialle, Callistemon, lavanda o berberis thunberg, comprensiva degli oneri relativi alla messa in opera con composta di terriccio di bosco, sabbia calcarea, torba, stallatico maturo, da porsi su sottofondo drenante di ghiaietto, compreso innaffiamento, trasporto della composta, eventuale palo tutorio, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (centonovantanove/07)	cadauno		199,07
70 00					
70 00	74 P 07	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN10 a bassa densità per le condotte idriche interrate, avente diametro tra 16 e 20 mm, compreso raccordi, tagli, sfrioli, collegamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (cinque/30)	ml		5,20
	75 P 08	Fornitura e posa in opera di irrigatori da giardino in pvc del tipo a scomparsa con getto fisso, compreso, raccordi per il collegamento alla rete idrica ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte. euro (tredici/01)	cadauno		13,01
	76 P 09	Fornitura e collocazione di chiusino mascherato atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm 40x40 così come da progetto, realizzato con con telaio in acciaio inox AISI 320, opportunamente ancorato mediante zanche alla sede della botola, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantatre/15)	cadauno		143,15
	77 P 10	Fornitura e collocazione di chiusino mascherato atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm 80x80 così come da progetto, realizzato con con telaio in acciaio inox AISI 320, opportunamente ancorato mediante zanche alla sede della botola, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquarantotto/81)	cadauno		248,81
	78 P 11	Fornitura e posa in opera di giochi d'acqua comandati da apparecchiatura musicale, compreso di pompa di filtraggio, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (trentaduemila/00)	cadauno		32 000,00
	79 P IE.01	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compreso le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 90 mm euro (quattro/70)	m		4,70
	80 P IE.02	idem c.s. pari a 63 mm euro (quattro/20)	m		4,20
	81 P IE.03	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sez. 1x 70 mm ² euro (dieci/70)	m		12,70
	82 P IE.04	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione decorativo con apparecchi LED per le vasche costituito da: - n. 20 microfaretti da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di ottica con lente da 45°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio e cassaforma per l'incasso. - n. 12 faretti da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con 3 LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di lente a tre scomparti con fascio ottico 25/30°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio e cassaforma per l'incasso. - n. 8 alimentatori elettronici 10W-350mA per l'alimentazione elettrica dei microfaretti da 1W, - n. 6 alimentatori elettronici 10W-350mA per l'alimentazione elettrica dei microfaretti da 3W Incluso l'onere delle condutture elettriche necessarie per il collegamento elettrico dei faretti e di quanto altro occorre per avere il sistema installato a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro (quindicimiladuecentocinquanta/00)	n		15 250,00
	83 P IE.05	Fornitura e collocazione di lampada ad incasso quadrata a led a parete tipo "LEDPLUS" (Guzzini) o similari delle dimensioni di 130x130x94 mm, colore bianco completo di lampada di 1,5W cool white(6700K) 24Vdc, costituita da: - vetro sodico calcico extrachiaro temprato, senza vite a vista, con emissione luminosa diffusa, anello inferiore in acciaio inox solidale al vetro diffusore temprato il tutto sostenuto da quattro elementi di fissaggio montati in			

Num Ord
T/RIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità
di
misura

acciaio inox A SI 304:
- Il corpo realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza;
- Installazione senza utensili con sistema di bloccaggio del prodotto alla controcassa tramite apposite molle di fissaggio a pressione.
- Temperatura del vetro controllata (inferiore ai 40°).
- Apparecchio completo di dispositivo antitraspirazione.
- Controcasse a botte, in pressofusione di alluminio e cilindriche, realizzate in materiale plastico.
- Alimentatore elettronico da guida DIN,
- Box per l'alimentatore da guida DIN.
Le caratteristiche tecniche dell'apparecchio sono devono essere conformi alle norme EN 60598-1 e particolari, IP68 IK08/IK10 Marchio F, Omologazione IMQ, classe di isolamento III. Ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentouno/72)

ciascuno

Nr. 84
NP. E.06

Fornitura e posa di corpo illuminante da esterno, carrabile, per incasso nel terreno, tipo "Light Up Walk professional", cod B020 versione circolare grande basso diam est. 410 ottica wall-washer, tipo iGuzzini o equivalenti, con ottica fissa, completo di corpo e contro cassa di alloggiamento in fusione di alluminio, con ancoraggio del vano ottico alla contro cassa costituito da viti in acciaio inox AISI 304, corpo e contro cassa protetti con vernici acriliche, il tutto conforme alla norma EN 60598-1 con grado di protezione IP67, completo di lampada agli ioduri metallici tipo Philips CDM-TD da 70 W, omologazione IMQ marchio F, classe di isolamento II, griglia antiabbagliamento, compreso lo scavo, il drenaggio costituito di min. 20 cm di ghiaia, l'inghisaggio della contro cassa con getto di cls di spessore opportuno, la connessione alla rete di alimentazione, il cablaggio con morsetti e pressacavo PG11 in acciaio inox, compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare il corpo illuminante perfettamente installato e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentottantacinque/42)

cad

Nr. 85
NP. E.07

Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione esterna tipo "Urban" iGuzzini, o similari con pari caratteristiche fotometriche con altezza al punto luce di 8.00 m dal piano di campagna, dotato di foro per la portella di ispezione, morsetteria con porta fusibile per la messa a terra nell'interno del palo Zincato a caldo con spessore del rivestimento non inferiore a 70 micron e successivamente verniciato a polveri con colori a scelta della D.L., assicurato al plinto di fondazione in cls, compreso nel prezzo, tramite flangia di fissaggio e quattro bulloni. Lo stesso sarà dotato di corpo illuminante in acciaio INOX 304 i, verniciato a polveri di poliestere e fissato al palo, dotato di schermo diffusore in vetro temperato, di staffa a manicotto per il fissaggio al sostegno verticale, di gruppo ottico full-cut off, tipo stradale ad altissimo rendimento in alluminio brillantato e anodizzato, provvisto di lampada a led, cablaggio ed eventuali conduttori necessari, il tutto comprensivo di opere murarie, allacci elettrici, sfondi ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.
euro (millenovecentottantadue/96)

cadauno

Nr. 86
NP. E.08

Fornitura e collocazione di lampada a led ad incasso a parete tipo "Thor 01" Castaldi, IP65, o similari con pari caratteristiche fotometriche, della dimensione 100x100mm, con corpo in alluminio pressofuso RAL 9006 resistente alla corrosione con ottica asimmetrica, vetro di sicurezza temperato e riflettore in alluminio, completo di lampada di 1 X 2W led a luce bianca 5500k, cassa della profondità di 750mm, viteria in acciaio inox 316 e trasformatore elettronico integrato, cablaggio ed eventuali conduttori necessari, il tutto comprensivo di opere murarie, allacci elettrici, sfondi ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventiuno/39)

cadauno

Nr. 37
operaio comune 1° liv

euro (diciannove/80)

ora

Nr. 38
operaio qualificato

operaio qualificato 2° liv.
euro (ventiuno/85)

ora

Nr. 39
operaio specializ

operaio specializzato 3° liv.
euro (ventitre/43)

ora

Data _____

Il Tecnico



COMUNE DI GALLODORO

Provincia di Messina

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

art. 154 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

OGGETTO: Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e alle attività sociali

PARCO DELL'ARTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia – linea di intervento 3.1.3.2. –

CUP: G59D12000170006 - CIG: 545480035C

IMPRESA: L.C.S. Servizi s.r.l. Via Monte Bianco – C.da Papale 98037 Letojanni (ME) – Partita I.v.a. 02746970835

Affidamento: Procedura Negoziata: articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (determina Dirigenziale n. 36 del 04/03/2014)

Importo contrattuale netto di € 211.882,98

di cui € 204.568,12 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 13.5069 % ed € 7.314,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Contratto stipulato in data 09/05/2014 in Gallodoro rep. 472, in corso di registrazione.

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno dieci (10) del mese di maggio in Gallodoro, alle ore 10:00, presso la Piazza Archimede, sui luoghi dell'intervento da effettuare, sono convenuti, previa convocazione, l'arch. Eleonora Cacopardo e l'ing. Giovanni De Domenico, in qualità di direttori dei lavori in oggetto e il Geom. Guttuso Antonio in qualità di direttore tecnico e delegato, giusto atto di delega del 09/05/2014, della Ditta assuntrice dei lavori L.C.S. Servizi s.r.l., per la

CONSEGNA

dei lavori predetti, in adempimento dell'ordine di servizio del R.U.P. Arch. Sebastiano LaMaestra, indirizzato a questa D.L.

Il lavoro deve compiersi in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale e perciò entro il 06/11/2014.

I sottoscritti Direttori dei lavori hanno illustrato il progetto riguardante i lavori suindicati, dando lettura del Capitolato speciale d'appalto e fornendo chiarimenti in relazione specialmente agli obblighi dell'Impresa.

Alla presenza di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, i sottoscritti Direttori dei Lavori hanno proceduto alla consegna dei lavori.

Hanno riscontrato quindi la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessari, fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune all'appaltatore.

Il Geom. Antonio Guttuso rappresentante dell'impresa appaltatrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa col precitato capitolato di cui gli è stata già fornita copia, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che il concreto inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 29/05/2014
Atto redatto in triplice esemplare.

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Gallodoro, 10/05/2014

L'impresa esecutrice

L.C.S. SERVIZI Srl

Via Monte Bianco - C.da Papale

96037 LETOJANNI (ME)

Partita I.V.A. 02 746 970 835

Direttori dei lavori

Visto

Il Responsabile unico del procedimento

(Arch. Sebastiano La Maestra)

Comune di Gallodoro
Provincia di Messina

pag 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 26/10/2015

OGGETTO: Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale
PARCO DELL'ARTE - 1° STRALCIO FUNZIONALE

COMMITTENTE: COMUNE DI GALLODORO

IMPRESA: Lcs Servizi srl

Contratto in data 09/05/2014 - 472 rep. registrato a Taormina in data 14/05/2014 per € 211.882,98 compreso oneri sicurezza (7.314,86). Atto di sottomissione del 14/02/2015 reg.to a Taormina il 18/02/2015 al n. 85 serie III rep per € 219.016,97 al netto del ribasso d'asta del 13,5069% di cui euro 7.561,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Quantità UNITÀ	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	TEMPI PERI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 01.01.04.02	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm. in ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	SOMMANO al m ³	230,60	8,34	1'923,20
2 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI - per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro	SOMMANO	7'503,00	0,53	3'976,59
3 01.03.01	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% del ... la fondazione). Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte; per ogni m ³ vuoto per pieno	SOMMANO al m ³	25,20	12,60	317,52
4 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto	SOMMANO al m ³	78,60	16,20	1'273,32
5 01.03.05	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ... escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte; per ogni m ³ vuoto per pieno e per ogni km	SOMMANO	604,80	0,31	187,49
6 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte; per ogni m di taglio effettuato.	SOMMANO al m	7,00	2,05	14,35
7 01.05.01	Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a 8 cm, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l'asportazion ... ecamento occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti; per ogni m ² di superficie preparata	SOMMANO al m ²	393,00	1,26	495,18
8 01.07.01.01	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel ... raddittorio tra la D.L. e l'impresa. Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colto, da 8 a 15 cm;	SOMMANO cad.	4,00	48,20	192,80
9 01.07.01.04	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel ... ittorio tra la D.L. e l'impresa. Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colto, di oltre 140 cm;	SOMMANO cad.	4,00	150,60	602,40
10 01.07.02.01	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m ³ , compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico ... ente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa; Per ogni ceppaia il cui volume è				

Num.Ord. FARBEVA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					8 982,85
	comprese tra 0,5 e 1,00 m3:				
		SOMMANO cad.	10,00	106,10	1 061,00
11 03.01.01.02	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura; $R_{ek} = 10 \text{ N/mm}^2$				
		SOMMANO al m ³	117,90	102,20	12 049,38
12 03.01.06.01	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. -- Per opere in fondazione per lavori edili: $R_{ek} = 45 \text{ N/mm}^2$				
		SOMMANO al m ³	1,08	152,60	164,81
13 03.01.06.03	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. -- Per opere in elevazione per lavori edili: $R_{ek} = 45 \text{ N/mm}^2$				
		SOMMANO al m ³	3,40	167,30	568,82
14 03.02.01.01	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione); per strutture in cemento armato intelaiate				
		SOMMANO al kg	272,00	1,73	470,56
15 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati				
		SOMMANO al m ²	42,60	28,70	1 222,62
16 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)				
		SOMMANO al kg	3 537,00	1,88	6 649,56
17 06.01.03.01	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di e ... % di quella determinata nello studio Marshall; per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore				
		SOMMANO	70,00	1,10	77,00
18 06.01.04.01	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall; per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore				
		SOMMANO	21,00	1,33	27,93
19 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall; per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore				
		SOMMANO	14,00	1,60	22,40
20 07.01.04	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e ... pere provisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro				

Numero CANTIERE	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZI UNITARI		
			UNITARI	TOTALI	
				RIPORTO	31.296,93
	completo a perfetta regola d'arte	SOMMANO al kg	2.418,00	12,90	31.192,20
21 07.02.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	SOMMANO al m ²	245,00	7,20	1.764,00
22 07.02.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	SOMMANO al m ²	980,00	0,53	519,40
23 07.02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito; per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base	SOMMANO al m ²	245,00	2,27	556,15
24 09.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ²	250,00	21,90	5.475,01
25 09.10	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m ²	250,00	32,40	8.100,00
26 13.07.01.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 200 mm; interno 192,2 mm	SOMMANO al m	80,00	16,20	1.296,00
27 13.07.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 250 mm; interno 240,2 mm	SOMMANO al m	50,00	24,50	1.225,00
28 13.07.04.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI-EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 200 mm da 45° a 90°	SOMMANO cad.	6,00	22,70	136,20
29 13.07.04.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI-EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 250 mm da 45° a 90°	SOMMANO cad.	8,00	53,80	430,40
30 13.07.09.04	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI-EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: del D esterno 75 mm				

Num. Ord. CANTIERA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	VALORI UNITARI		TOTALE
			unità	€/UNITÀ	
					81'991,29
					RIPORTO
					SOMMANO al m
		80,00	9,02		721,60
31	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... escluso la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo da compensarsi a parte; del D esterno 90 mm				
13.07.09.05					
					SOMMANO al m
		145,00	9,67		1'402,15
32	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizz ... ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Elemento di fondo, --- Altezza utile 945 mm; dimensione interna 800 x 800 mm				
13.09.06.01					
					SOMMANO cad.
		2,00	344,60		689,20
33	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza				
18.01.01.03					
					SOMMANO al m³
		3,00	95,90		287,70
34	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rek 20 N/mm²; compres ... Il foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi				
18.01.02					
					SOMMANO al m³
		3,00	124,60		373,80
35	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rek 20 N/mm², spessore pare ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; per pozzetti da 40x40x50 cm.				
18.01.03.01					
					SOMMANO cad.
		25,00	114,80		2'870,00
36	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ... a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lun ... reso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme C.I.I. 64.8				
18.07.05					
					SOMMANO cad.
		3,00	43,20		129,60
37	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sezione 35 mm² (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in ... hezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere				
18.07.06					
					SOMMANO al m
		100,00	5,94		594,00
38	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di forma ottagonale in lega di alluminio pressofuso, completa di morsetti, di coperchio con viti munito di gu ... la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte; tipo U 25				
18.07.07.03					
					SOMMANO cad.
		25,00	38,80		970,00
39	Quadro integrato di comando e regolazione per impianti I.P. 380 220V comprendente: controllore elettronico di potenza per regolazione di tensione mediante trasformatori e autotrasf ... istema, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte; per potenza fino a 15 kVA				
18.09.01.02					
					SOMMANO cad.
		1,00	13'446,00		13'446,00
40	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse				
21.01.15					
					SOMMANO al m²
		55,00	6,95		382,25

Nomi e CANTIERA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTEG			103.857,59	
41 23.01.07	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata 0,4 mm a maglia rettangolare fissata perimetralmente ... inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio	SOMMANO al m²	118,00	15,80	1.864,40
42 23.01.08	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista	SOMMANO al m²	245,00	3,14	769,30
43 23.01.11	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere	SOMMANO cad.	1,00	52,30	52,30
44 NP.II.01	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente in polietilene tipo medio, compreso quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte - diametro 90 mm	SOMMANO m	320,00	4,70	1.504,00
45 NP.II.02	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente in polietilene tipo medio, compreso quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte - diametro 63 mm	SOMMANO m	365,00	4,20	1.533,00
46 NP.II.03	Fornitura e collocazione di conduttori di rame isolato con elastomero sintetico etilepropileno sotto guaina di PVC, marchio CE e qualità IMQ o equivalente tipo unipolare LG7 compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO m	2.750,00	12,70	34.750,00
47 NP.II.04	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione decorativo con apparecchi a LED per le vasche costituiti da: - n. 10 microfarette da incasso per esterni compreso ogni onere e magistero per avere il sistema installato a perfetta regola d'arte	SOMMANO N	1,00	5.660,00	5.660,00
48 NP.II.05	Fornitura e collocazione di lampada a incasso quadrato a led a parete tipo "LED PLUS" iGuzzini, delle dimensioni 130x130x94 mm colore bianco, completo di lampada omologazione IMQ compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	35,00	405,28	14.184,80
49 NP.II.06	Fornitura e posa di corpo illuminante da esterno carrabile, per incasso nel terreno, tipo "Light up walk professional" cod B020 versione circolare grande basso diametro esterno 410 mm compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	3,00	585,42	1.756,26
50 NP.II.07	Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione esterna tipo "Guzzini" o similari con pari caratteristiche fotometriche con altezza al punto luci di m 8,00 dal piano di posa, compresi allacci elettrici, sfridi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	3,00	2.000,50	6.001,50
51 NP.II.08	Fornitura e collocazione di lampada a led ad incasso a parete tipo "Thor 01" Castaldi, IP65 o similari con pari caratteristiche fotometriche, della dimensione di 100x100 mm compresi allacci elettrici, sfridi e ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	20,00	223,36	4.467,20
52	Nolo di flex compreso dischi occorrenti per le lavorazioni richieste dal progetto - per tutta la				

Codice CANTIERE	INDICAZIONI DEI LAVORI E DEI SOMMINISTRAMENTI	Quantità	UNITA' DI MISURA		
			UNITA' DI MISURA	TOTALE	
				RIPORTO	173.400,35
NP03	durata del cantiere, per la realizzazione dei giunti nei massetti di posa	SOMMANO cadauno	1,00	100,00	100,00
53 NP04	Fornitura e stesa di un mc di terreno vegetale, compreso il trasporto, lo scarico, il paleggiamento, la stesa, la rastrellatura, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO mc	35,00	15,84	554,40
54 NP05	Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti costituito da contenitore in lamina di acciaio stirato con supporto da annegare nel els, box portasacchetto in acciaio, completo di basamento in els, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	4,00	671,66	2'686,64
55 NP06	Fornitura e messa a dimora di piante ornamentali tipo Lantane gialle, Callistemon, lavanda o berberis thunberg, comprensiva degli oneri relativi alla messa in opera, eventuale palo tutorio, compreso ogni onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	30,00	122,06	3'661,80
56 NP07	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN10 a bassa densità per le condotte idriche interrate, avente diametro tra 16 e 20 mm, compreso raccordi, tagli, sfridi, collegamenti e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO m	50,00	5,22	261,00
57 NP08	Fornitura e posa in opera di irrigatori da giardino in pvc del tipo a scomparsa con getto fisso, compreso raccordi per il collegamento alla rete idrica ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	35,00	13,13	459,55
58 NP09	Fornitura e collocazione di chiusino mascerato atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm 40x40 così come da progetto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	25,00	141,42	3'610,50
59 NP10	Fornitura e collocazione di chiusino mascerato atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm 80x80 così come da progetto, compreso ogni onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	2,00	251,01	502,02
60 NP11	Fornitura e posa in opera di giochi d'acqua comandati da apparecchiatura musicale, compreso di pompa di filtraggio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	22'000,00	22.000,00
61 NP12	Fornitura, trasporto e collocazione di pavimentazione con pietra a mosaico (opus incertum) del tipo Arenaria Eldspatica, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di gi ... dei giunti con malta cementizia grassa e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	SOMMANO mq	393,00	114,00	44.802,00
				Parziale LAVORI A MISURA euro	252.038,25
				T O T A L E euro	252.038,25

COMUENDI GALLODORO (ME)

Lavori di : Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - Parco dell'arte - I stralcio funzionale

Affidamento del 09/05/2014 n. 472 rep. reg. to a Taormina il 14/05/2014 atto di sottomissione del 14/02/2015 reg.to a Taormina il 18/02/2015 al n. 85 serie III rep

Impresa : LCS Servizi s.r.l. , Via Monte Bianco – contrada Papale 98037 Letojanni P.IVA 02746970835

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della rata di € 23.100,00
 Per I.V.A. 10% € 2.310,00
 Importo da pagare € 25.410,00

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N	Data	Importo
1	08/08/2014	€ 91.010,65
2	19/02/2015	€ 82.622,40

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 211.882,98 al netto del ribasso d'asta del 13,5069%. Visto l'atto di sottomissione con il quale l'importo dei lavori al netto del ribasso veniva modificato a € 219.016,97 compreso oneri per la sicurezza. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al lordo a euro 252.028,25 mentre al netto del ribasso dell' 13,5069% a € 219.016,97 compresi oneri di incidenza di sicurezza, cioè:

Per lavori e somministrazione	219.016,97	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni su fattura		
Somma €	219.016,97	219.016,97

da cui detraendo :

La ritenuta del 5 % su euro		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	1095,08	
L'ammontare dei certificati precedenti	173.633,05	
L'anticipazione del 10%	21.188,30	
Totale deduzioni €	195.916,43	195.916,43


Risulta il credito dell'Impresa in Euro 23.100,54
 Risulta il credito arrotondato dell'Impresa in Euro **23.100,00**

Certifica che a termini dell'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 23.100,54

Totale € 173.633,05 (Diconsi euro ventitremilaecento/00)

Certifica che ai termini dell'art.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 23.100,00 (Diconsi euro ventitremilaecento/00)

I Direttori dei lavori



[Handwritten signature]

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso la sede INAIL di Messina con posizione n. 18036519



I DIRETTORI DEI LAVORI

[Handwritten signature]

**Al Signor Sindaco
Del Comune di Gallodoro
Piazza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME)**

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 D.P.R. 207/2010)

Il sottoscritti Arch. Eleonora Cacopardo e Ing. Giovanni De Domenico, in qualità di Direttori dei Lavori relativi al progetto di: **Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e alle attività sociali**

**PARCO DELL'ARTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia –
linea di intervento 3.1.3.2. – CUP: G59D12000170006 - CIG: 545480035C**

eseguiti, nel corso dei lavori, i dovuti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi: tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni progettuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nelle relazioni e computi metrici; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza tra le opere eseguite e quelle previste in progetto, in termini di quantità, costi e caratteristiche edilizie:

c e r t i f i c a n o

- a) che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità ai disegni del progetto autorizzato;
- b) l'assenza di vizi occulti in tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle all'atto del collaudo non più ispezionabili;
- c) che nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni temporanee di beni terzi e non si sono verificati danni verso terzi;

Gallodoro li 27/07/2015

I Direttori dei Lavori
Timbro e firma



* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. E04RV

Da: IT01892540830 a: UFK61X

Formato: SDI11

Telefono: 090713023

E-mail: fatturepa@enya.it

Mittente: L.C.S. SERVIZI SRL
 Partita IVA: IT02746970835
 Codice fiscale: 02746970835
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE - 98037 -
 LETOJANNI (ME) IT
 Stabile organizzazione: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE
 - 98037 - LETOJANNI (ME) IT
 Recapiti:
 Telefono: 3398127142
 E-mail: mauro.soraci@poste.it
 Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830
 Codice Fiscale: 01892540830

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro -
 Uff_eFaturaPA
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

Comune di Gallodoro
 Pres. n. 52 del 08/01/2016
 Data: 8 GEN 2016

FATTURA NR. 16/A DEL 28/12/2015

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 26/01/2016:

7.085,99 (EUR)
 6.441,81 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LA PIAZZA ARCHIMEDE CONNESSA ALLE ATTIVITA' ARTISTICHE CONTEMPORANEE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI CULTURALI E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE 1 STRALCIO FUNZIONALE PARCO DELL'ARTE - P.O.F.E.S.R. SICILIA 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.2. 3 STATO D'AVANZAMENTO LAVORI 2 ACCONTO	1.00	6.441,81	6.441,81	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	G59D12000170006	545480035C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	6.441,81	644,18	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.441,81	28/12/2015	26/01/2016	IT3320200882220000102660120	02008	82220

X FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. E0CHO

Da: IT01892540830 a: UFK61X

Formato: SDI11

Telefono: 090713023

E-mail: fatturepa@enya.it

Mittente: L.C.S. SERVIZI SRL
 Partita IVA: IT02746970835
 Codice fiscale: 02746970835
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE - 98037 -
 LETOJANNI (ME) IT
 Stabile organizzazione: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE
 - 98037 - LETOJANNI (ME) IT

Recapiti:

Telefono: 3398127142

E-mail: mauro.soraci@poste.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830

Codice Fiscale: 01892540830

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro -
 Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

19 DIC 2016

FATTURA NR. 1/A DEL 07/12/2016

Importo totale documento:

7.952,65 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/01/2017:

7.229,68 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori per la riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - 1 stralcio funzionale - " Parco dell'arte" P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - Linea intervento 3.1.3.2.3 Stato Avanzamento Lavori - SALDO CIG: 545480035C CUP: G59D12000170006	1.00	7229,680000	7.229,68	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	7.229,68	722,97	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	7.229,68	07/12/2016	05/01/2017	IT33Z0200882220 000102660120	02008	82220



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comunegallodoro.com
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

Prot. _____ del _____

Alla Ditta LCS Servizi s.r.l.

Via Montebianco c/da Papale n° 37

98037 Letojanni

OGGETTO: Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni".

Per consentire l'emissione di mandati di pagamento in favore di codesta spett. Ditta, si comunica il **CIG n° 545480035C - CUP n° G59DD12000170006** si prega di disporre la restituzione della sotto riportata dichiarazione debitamente sottoscritta allegando copia di un documento di riconoscimento.

Il Responsabile del servizio

.....

La sottoscritta **PINO Carmela Concetta** nata a **Letojanni (ME)** il **19 Luglio 1948** Codice Fiscale **PNICML48L59E555S** in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta **L.C.S. Servizi Srl** con sede in **Letojanni (ME) Via Monte Bianco C/da Papale** Partita IVA **02746970835**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

si assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNICA

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento [] ~~della fornitura~~ **X** del servizio:

Lavori di "Riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - 1° Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte" - P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea d'intervento 3.1.3.2.

dovranno essere eseguiti tramite bonifico:

X bancario **IBAN: IT33Z0200882220000102660120 Banca UNICREDIT agenzia di Giardini Naxos (ME)**

[] postale

- che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

N.D.	Generalità complete	Codice Fiscale
. .	PINO Carmela Concetta	PNICML48L59E555S
.
.
.
.

SI IMPEGNA

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
 - dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in oggetto.
- Infine

DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

Lì 20 Febbraio 2015

In fede

L.C.S. SERVIZI Srl
 Via Monte Biarco - 00144 Roma
 98037 LETOJAN
 Partita I.V.A. 02 746 970 635

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


La Dichiarante
L.C.S. SERVIZI Srl
 Via Monte Biarco - 00144 Roma
 98037 LETOJAN
 Partita I.V.A. 02 746 970 635

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Cognome PINO
 Nome Carmela Concetta
 nato il 19.07.1948
 (atto n. 25 P I S A)
 a Letojanni (Messina)
 Cittadinanza italiana
 Residenza Letojanni
 Via Vittorio Emanuele n. 86
 Stato civile = =
 Professione pensionata
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura m. 1,55
 Capelli castano chiaro
 Occhi castani
 Segni particolari / / /




Firma del titolare *Pino Carmela Concetta*
 Letojanni 27 Aprile 2005
 Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*



CODICE FISCALE PNICML48L59E555S
 COGNOME PINO
 NOME CARMELA CONCETTA SESSO F
 LUOGO DI NASCITA LETOJANNI
 PROVINCIA ME DATA DI NASCITA 19/07/48
 1989


COMUNE DI LETOJANNI
 veniva prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112, fino al 25-04-2013
 Data 08-04-2010
 Il Responsabile del Servizio *[Signature]*



AK 2580871



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI LETOJANNI
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AK 2580871
 di
 PINO CARMELA CONCETTA



[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività dell'Autorità](#) [Comunicazione](#)

[Home](#) - [Servizi](#) [Servizi ad Accesso Riservato](#) + [Servizio Simog](#)

[Logout](#) [Gestione Schede](#) [Elenco CIG acquisiti](#) [Rubrica Operatori Economici](#) [Rubrica incaricati](#) [Guida al Servizio](#)

Utente: **La Maestra Sebastiano** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI GIARDINI NAXOS COMUNE DI GALLODORO

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [545480035C]
Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI GALLODORO
Codice Fiscale Amministrazione Competente	87000430832
ID Stazione Appaltante	EE0535C0-CA8F-4235-A8BE-9373DD886D86
Denominazione SA	COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA
RUP che ha in gestione la Gara	LMSST62C07A028I

Numero Gara	5321931 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
--------------------	--

Oggetto della Gara	riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - I^ Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte
---------------------------	--

Data Creazione	23/11/2013
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	

[Modifica Gara](#) [Aggiungi lotto](#) [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [545480035C]

Oggetto	riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - I^ Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte
----------------	--

Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)

Importo del lotto € 243.828,66

di cui per attuazione della sicurezza € 7.314,860
Importo contribuito per il partecipante € 0,00
Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di pagamento
Data scadenza pagamenti
Ora scadenza pagamenti
Data pubblicazione
CPV 45112730-1 Lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade
Scelta del contraente Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Oggetto principale del contratto Lavori
Contratto escluso No
Esclusione ai sensi dell'articolo
Categoria Prevalente OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO
Triennio anno inizio 2013
Triennio anno fine 2015
Progressivo nell'ambito del triennio
Cui assegnato dal sistema
Luogo Istat 083031
Luogo Nuts
L'appalto prevede ripetizioni No
Ripetizione di precedente contratto No
CIG contratto originario
Categorie scorporabili

[Modifica](#) [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5360188	Data richiesta	10/11/2016	Scadenza validità	10/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L.C.S. SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale	02746970835
Sede legale	VIA MONTE BIANCO - C.DA PAPAIE, SNC 98037 LETOJANNI (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.